

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	201,03		
1.2	Напрямок 2: ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)			139,27
1.3	Напрямок 3: ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	195,87		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		178,72	
	Загальний результат оцінки програми:		178,72	

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1. 41100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
2. 41100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4117310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)
3	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР ЧЕРВОНИЙ ХУТІР

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													
1	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)		64 648 000,00	64 648 000,00	64 648 000,00	39 538 173,87	39 538 173,87	39 538 173,87	10 921 279,49	10 921 279,49	10 921 279,49	-25 109 826,13	-5 513 720,51	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одич.			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
		1	2	3	
1 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНІЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)					
1	затрат				
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
2	продукту			грн.	
3	ефективності				
3.2	в т.ч. в поточному періоді				Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
4	якості			грн.	
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва			відс.	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
2 ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР ЧЕРВОНІЙ ХУТІР					
1	затрат				
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
2	продукту			грн.	
3	ефективності				
3.3	в т.ч. в поточному році				Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
4	якості			грн.	
4.1	Рівень готовності будівництва закладу			відс.	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
3 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНІЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)					
1	затрат				
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
2	продукту			грн.	
3	ефективності				
3.3	в т.ч. в поточному періоді				Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію
4	якості			грн.	
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва			відс.	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості кошторисну документацію

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань програми частково виконані роботи по поліпшенню водовідведенню приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) та по водопониженню території приватної забудови мкр Червоний хутір

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечено часткове виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, проведено роботи по поліпшенню водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9), водопониження території приватної забудови мкр. Червоний хутір для покращення стану проживання мешканців Дарницького району

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

37448202_8
000017091

Виконання бюджетної програми за показниками 000017091 від 31.12.2024 23:59:59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
КТПКВК МБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		64 648,000	64 648,000		39 538,174	39 538,174		-25 109,826	-25 109,826
1.1.1.	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)		16 435,000	16 435,000		10 921,279	10 921,279		-5 513,721	-5 513,721
	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
1.1.2.	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)		7 777,000	7 777,000					-7 777,000	-7 777,000
	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
1.1.3.	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР ЧЕРВОНИЙ ХУТІР		40 436,000	40 436,000		28 616,894	28 616,894		-11 819,106	-11 819,106
	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року						
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)									
	затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		34 977 200	34 977 200		34 977 200	34 977 200			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.									
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		16 435 000	16 435 000		10 921 279,49	10 921 279,49		-5 513 720,51	-5 513 720,51
	Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
	продукту									
1	Протяжність мережі, км.		7,8	7,8		7,8	7,8			
2	Тривалість будівництва, місяців		12	12		12	12			
3	Пропускна добова здатність, куб.м.		638	638		638	638			
	ефективності									
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		4 484 256	4 484 256		4 484 256	4 484 256			
2	в т.ч. в поточному періоді, грн.		2 107 051	2 107 051		1 400 164	1 400 164		-706 887	-706 887

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
3 Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.		2 914 767	2 914 767	2 914 767	2 914 767				
якості									
1 Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.		100	100	84,2	84,2			-15,8	-15,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
2 ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР ЧЕРВОНИЙ ХУТІР									
затрат									
1 Загальна кошторисна вартість, грн.		66 088 985	66 088 985	66 088 985	66 088 985				
2 поточному періоді, грн.		40 436 000	40 436 000	28 616 894,38	28 616 894,38			-11 819 105,62	-11 819 105,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
продукту									
1 Протяжність мережі, м.		2,2	2,2	2,2	2,2				
2 Тривалість будівництва, місяців		12	12	12	12				
ефективності									
1 Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		30 040 448	30 040 448	30 040 448	30 040 448				
2 Середні витрати на місяць будівництва, грн.		5 507 415	5 507 415	5 507 415	5 507 415				
3 в т.ч. в поточному році, грн.		3 369 667	3 369 667	2 384 741	2 384 741			-984 926	-984 926
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
якості									
1 Рівень готовності будівництва закладу, відс.		100	100	82,1	82,1			-17,9	-17,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
3 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)									
затрат									
1 Загальна кошторисна вартість, грн.		36 198 105	36 198 105	36 198 105	36 198 105				
2 в т.ч. будівельні роботи, грн.		28 986 226	28 986 226	28 986 226	28 986 226				
3 інші витрати, грн.		7 211 879	7 211 879	7 211 879	7 211 879				
4 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		7 777 000	7 777 000					-7 777 000	-7 777 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
продукту									
1 Протяжність мережі, км.		5,7	5,7	5,7	5,7				
2 Тривалість будівництва, місяців		12	12	12	12				
ефективності									
1 Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		6 350 545	6 350 545	6 350 545	6 350 545				
2 Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.		3 016 509	3 016 509	3 016 509	3 016 509				
3 в т.ч. в поточному періоді, грн.		648 083	648 083					-648 083	-648 083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									
якості									
1 Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.		78,6	78,6	57,1	57,1			-21,5	-21,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку тим, що роботи не виконані бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)									
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)		4 896,400	4 896,400			39 538,174	39 538,174		707,495	707,495
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВОДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)										
							10 921,279	10 921,279			
1	Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.										
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.						34 977 200	34 977 200			
2	Показники продукту										
	Протяжність мережі, км.						10 921 279,49	10 921 279,49			
	Тривалість будівництва, місяців						7,8	7,8			
	Пропускна добова здатність, куб.м.						12	12			
3	Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.						638	638			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.						4 484 256	4 484 256			
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.						1 400 164	1 400 164			
4	Показники якості										
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.						84,2	84,2			
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)										
1	Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.						36 198 105	36 198 105			

	в т.ч. будівельні роботи, грн.								
	інші витрати, грн.								
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.				28 986 226	28 986 226			
					7 211 879	7 211 879			
2 Показники продукту									
	Протяжність мережі, км.								
	Тривалість будівництва, місяців								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.				5,7	5,7			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.				12	12			
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.				6 350 545	6 350 545			
4 Показники якості									
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.				3 016 509	3 016 509			
					57,1	57,1			
ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР ЧЕРВОНИЙ ХУТІР									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.				28 616 894	28 616 894			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
2 Показники продукту									
	Протяжність мережі, м.				66 088 985	66 088 985			
	Тривалість будівництва, місяців				28 616 894,38	28 616 894,38			
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.				2,2	2,2			
	в т.ч. в поточному році, грн.				12	12			
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.				30 040 448	30 040 448			
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.				2 384 741	2 384 741			
					5 507 415	5 507 415			
					82,1	82,1			
БУДІВНИЦТВО ГДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА									
					4 200,000	4 200,000			
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.						-100,00	-100,00	
	Загальна площа, м.	169 207 557	169 207 557						
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	2 528,68	2 528,68				-100,00	-100,00	
	Вартість проектних робіт, грн.	4 200 000	4 200 000				-100,00	-100,00	
2 Показники продукту									
	Тривалість будівництва, місяців						-100,00	-100,00	
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі на будівництва, грн.				12	12	-100,00	-100,00	
	Середні витрати на розробку проекту будівництва, грн.	66 915	66 915				-100,00	-100,00	
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	4 200 000	4 200 000				-100,00	-100,00	
4 Показники якості									
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.	14 100 630	14 100 630				-100,00	-100,00	
	Рівень готовності проектної документації, відс.	72,6	72,6				-100,00	-100,00	
		100	100				-100,00	-100,00	
ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ									
					696,400	696,400			
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.						-100,00	-100,00	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	25 333 772	25 333 772						
	Витрати виконаних робіт з проектування, грн.	696 400	696 400				-100,00	-100,00	
2 Показники продукту									
	Тривалість будівництва, місяців						-100,00	-100,00	
	Протяжність мережі, м.	12	12				-100,00	-100,00	
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.	1 753	1 753				-100,00	-100,00	
	Середні витрати на розробку проекту будівництва, грн.	14 451 667	14 451 667				-100,00	-100,00	
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.	696 400	696 400				-100,00	-100,00	
4 Показники якості									
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.	2 111 148	2 111 148				-100,00	-100,00	
	Рівень готовності проектної документації, відс.	82,7	82,7				-100,00	-100,00	
		100	100				-100,00	-100,00	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Забезпечено виконання завдань програми частково виконані роботи по поліпшенню водовідведенню приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) та по водопониженню території приватної забудови мкр. Червоний хутір. Економія коштів у зв'язку тим, що роботи виконані частково бо попередньо розроблена проектно-кошторисна документація, вже не відповідає поточній вартості матеріальних ресурсів та обсягам робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією, для продовження робіт необхідно відкорегувати проектно-кошторисну документацію							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми
забезпечено часткове виконання завдань програми

корисності бюджетної програм
проведено роботи по поліпшенню водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) та по водопониженню території приватної забудови мкр. Червоний хутір, які призведуть до покращення стану проживання мешканців Дарницького району

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)