



**УКРАЇНА**

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

*вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21*

*Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540*

Від \_\_\_\_\_ № 058/3/1-  
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та  
інвестицій виконавчого органу  
Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань бюджету,  
соціально-економічного розвитку та  
інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської  
ради з питань житлово-комунального  
господарства та паливно-  
енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за січень-червень 2024 року про виконання заходів Комплексної цільової програми.

Додатки: на \_\_\_\_\_ арк.

Директор Департаменту

Дмитро НАУМЕНКО

Анастасія Пономаренко  
Оксана Кругул  
Марина Погребна 279 12 66

Інформація про виконання програми  
за січень-червень 2024 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва  
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282.  
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
(найменування відповідального виконавця програми)

| № з/п                                                                                                 | Найменування заходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Виконавці заходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2024 рік (тис.грн) |                             |                |              | Обсяги фінансування, які передбачено на 2024 рік, тис.грн |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2024 рік (тис.грн) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу (що зроблено)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Причини невиконання (низького виконання)                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Усього                                    | у тому числі, за джерелами: |                |              | Усього                                                    | у тому числі, за джерелами: |                |              | Усього                                                              | у тому числі, за джерелами: |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                           | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                                           | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                                                     | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                            | 5                                         | 6                           | 7              | 8            | 9                                                         | 10                          | 11             | 12           | 13                                                                  | 14                          | 15             | 16           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                 |
| 1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                           |                             |                |              |                                                           |                             |                |              |                                                                     |                             |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| 1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                           |                             |                |              |                                                           |                             |                |              |                                                                     |                             |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| 1.1.1.                                                                                                | Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Киїбудреконструкція»                                                                                                                                                          | 2021-2025                    | 800,000.00                                | 0.00                        | 800,000.00     | 0.00         | 643,339.32                                                | 0.00                        | 643,339.32     | 0.00         | 185,513.28                                                          | 0.00                        | 185,513.28     | 0.00         | Заплановано виконання робіт на 327 ліфтах. Завершено роботи на 115 ліфтах. Будівельно-монтажні роботи велись по 27 ліфтах. Погоджено завдання на проектування із реконструкції ліфтів по 126 об'єктах (358 ліфтів). Укладено 100 договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт. Затверджено 100 титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт. Визначено виконавців робіт та укладено 35 договорів підряду. Затверджено 87 титулів об'єктів будівництва. Погоджено 74 накази про затвердження робочих проектів із реконструкції ліфтів. |                                                                                    |
| 1.1.2.                                                                                                | Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)                                                                                                                                          | Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021-2025                    | 416,024.00                                | 0.00                        | 361,760.00     | 54,264.00    | 117,098.21                                                | 0.00                        | 113,790.30     | 3,307.91     | 10,728.09                                                           | 0.00                        | 10,712.26      | 15.83        | Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 65 об'єктах. У звітному періоді роботи виконано на 5 об'єктах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| 1.1.3.                                                                                                | 1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках | Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022-2025                    | 80,000.00                                 | 0.00                        | 80,000.00      | 0.00         | 3,264.83                                                  | 0.00                        | 3,264.83       | 0.00         | 546.08                                                              | 0.00                        | 546.08         | 0.00         | Здійснено часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 20 будинковими громадами та прийнято заяви на відшкодування вартості 3 незалежних джерел електричної енергії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 1.1.4.                                                                                                | Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024                         | 0.00                                      | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 287,068.47                                                | 0.00                        | 287,068.47     | 0.00         | 17,186.44                                                           | 0.00                        | 17,186.44      | 0.00         | Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 246 об'єктах. Роботи виконано на 3 об'єктах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| 1.1.5.                                                                                                | Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024-2025                    | 375,672.79                                | 0.00                        | 375,672.79     | 0.00         | 102,206.63                                                | 0.00                        | 102,206.63     | 0.00         | 0.00                                                                | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт. Заплановано облаштування 156 житлових будинків пандусами (182 пандуси). Встановлено 2 пандуси у 2 житлових будинках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| 1.1.7.                                                                                                | Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865                                                                                                                                                                                                                  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»                                                                                                                                                                              | 2021-2025                    | 455,000.00                                | 0.00                        | 350,000.00     | 105,000.00   | 254,414.40                                                | 0.00                        | 169,000.00     | 85,414.40    | 0.00                                                                | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | По 69 проектам відбувався процес укладення договорів. Виконувались будівельно-монтажні роботи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 1.1.8.                                                                                                | Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів                                                                                                                                                                                                     | Департамент житлово-комунальної інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021-2025                    | 25,750.00                                 | 0.00                        | 25,750.00      | 0.00         | 11,015.07                                                 | 0.00                        | 11,015.07      | 0.00         | 0.00                                                                | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | Продовжено дію договорів про співпрацю з уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» на 2024 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У звітному періоді відшкодування не здійснювалося через відсутність позичальників. |
| 1.1.9.                                                                                                | Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»                                                                                                                                                                                                                     | 2023-2025                    | 200,000.00                                | 0.00                        | 0.00           | 200,000.00   | 20,000.00                                                 | 0.00                        | 0.00           | 20,000.00    | 0.00                                                                | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | Видача кредитів та позики підприємством здійснюється на підставі рішень кредитного комітету щодо схвалення заявок. У звітному періоді схвалено 3 заявки, тривала робота з підписання відповідних кредитних договорів. Додатково від потенційних позичальників отримано 2 заявки. Отримано повідомлення про проведення співвласниками зборів у багатоквартирних будинках (понад 10) щодо звернення до Фонду на отримання позики/кредиту.                                                                                                           |                                                                                    |
| 1.1.10.                                                                                               | Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореними об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Районні в місті Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023-2025                    | 381,500.00                                | 0.00                        | 381,500.00     | 0.00         | 5,105.77                                                  | 0.00                        | 5,105.77       | 0.00         | 0.00                                                                | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | Прийнято 3 заявки від новостворених ОСББ на отримання фінансової допомоги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| 1.1.11.                                                                                               | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, віхдних груп, дахів та покривів, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)                                                                                    | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Киїтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Киїбудреконструкції» КП «Київжитлоспецексплуатація» | 2021-2025                    | 296,000.00                                | 0.00                        | 296,000.00     | 0.00         | 731,489.12                                                | 0.00                        | 731,489.12     | 0.00         | 9,029.94                                                            | 0.00                        | 9,029.94       | 0.00         | Заплановано виконання робіт на 824 об'єктах. Роботи виконано на 63 об'єктах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 1.1.12.                                                                                               | Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)                                                                                                                                                                                                 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                                                                          | 2021-2025                    | 676,700.00                                | 0.00                        | 676,700.00     | 0.00         | 119,577.20                                                | 0.00                        | 119,577.20     | 0.00         | 3,389.85                                                            | 0.00                        | 3,389.85       | 0.00         | Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 106 об'єктах. Виконано роботи з асфальтування 5 об'єктів. Забезпечено утримання внутрішньоквартальних проїздів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| 1.1.13.                                                                                               | Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»                                                                                                                                                                                                          | 2021-2025                    | 5,000.00                                  | 0.00                        | 5,000.00       | 0.00         | 0.00                                                      | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00                                                                | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено           |
| 1.1.14.                                                                                               | Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язу                                                                                                                                                                                                                                                              | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»                                                                                                                                                                                                          | 2021-2025                    | 200,000.00                                | 0.00                        | 200,000.00     | 0.00         | 0.00                                                      | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00                                                                | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено           |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |      |              |            |              |      |              |            |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.15.                                           | Установлення суцасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжилтоспекссплуатація»                                                                                                                                                            | 2021-2025 | 127,000.00   | 0.00 | 127,000.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено    |
| 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 4,038,646.79 | 0.00 | 3,679,382.79 | 359,264.00 | 2,294,579.02 | 0.00 | 2,185,856.71 | 108,722.31 | 226,393.68 | 0.00 | 226,377.85 | 15.83    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
| 1.2.1.                                            | Енергоменеджмент, енергомониторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                                                                                                                                                                                         | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації | 2022-2025 | 825.00       | 0.00 | 825.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено    |
| 1.2.2.                                            | Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                                                                                                                                                                                                       | Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації                                                        | 2021-2025 | 27,007.20    | 0.00 | 27,007.20    | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено    |
| 1.2.3.                                            | Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                                                                                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                           | 2021-2025 | 62,610.00    | 0.00 | 14,640.00    | 47,970.00  | 68,000.00    | 0.00 | 0.00         | 68,000.00  | 9,935.40   | 0.00 | 0.00       | 9,935.40 | У рамках проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва»: розпочато коригування проектно-кошторисної документації зі зміною технічних рішень по 7 об'єктах капітального ремонту систем опалення; розпочато виконання будівельних робіт по 7 об'єктах капітального ремонту систем опалення та 9 об'єктах капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| 1.2.4.                                            | Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)                                                                                                                                                             | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                    | 2022-2025 | 2,400.00     | 0.00 | 2,400.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено    |
| 1.2.5.                                            | Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій                                                                                                                                                                                      | Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»                                                                                                                                                   | 2021-2025 | 310,678.74   | 0.00 | 60,678.72    | 250,000.02 | 5,912.00     | 0.00 | 5,912.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Заплановано виконання робіт з термомодернізації (реконструкції) закладів бюджетної сфери: 7 закладів освіти та 1 заклад охорони здоров'я. Виконувалась підготовка завдання на коригування проектної документації. Отримано відмову від Департаменту фінансів щодо коригування проектної документації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| 1.2.6.                                            | Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФЮ (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»                                                                                                                               | 2021-2025 | 13,086.00    | 0.00 | 13,086.00    | 0.00       | 13,086.00    | 0.00 | 13,086.00    | 0.00       | 5,323.07   | 0.00 | 5,323.07   | 0.00     | Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| 1.2.7.                                            | Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)                                                                                                                                                                       | Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                        | 2021-2025 | 5,225.00     | 0.00 | 5,225.00     | 0.00       | 670.63       | 0.00 | 670.63       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Кошти передбачено для погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2023 році роботи з реконструкції інженерних мереж ДНЗ 211 у розмірі 670.63 тис. грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Оплата за виконані роботи буде здійснюватись у наступному звітному періоді. |
| 1.2.8.                                            | Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФЮ)                                                                                                                                                                                                                                      | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»                                                                                                                               | 2021-2025 | 45,039.00    | 0.00 | 45,039.00    | 0.00       | 45,039.00    | 0.00 | 45,039.00    | 0.00       | 18,401.12  | 0.00 | 18,401.12  | 0.00     | Здійснювалось погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| 1.3. Система водопостачання та водовідведення     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 466,870.94   | 0.00 | 168,900.92   | 297,970.02 | 132,707.63   | 0.00 | 64,707.63    | 68,000.00  | 33,659.59  | 0.00 | 23,724.19  | 9,935.40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
| 1.3.1.                                            | Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації                                                                                                                                                                                                                                                              | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»                                                                                                                                                                                                            | 2021-2024 | 7,575.70     | 0.00 | 7,575.70     | 0.00       | 18,500.00    | 0.00 | 18,500.00    | 0.00       | 3,624.51   | 0.00 | 3,624.51   | 0.00     | Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колеяторській, 1-4 в Дарницькому районі м. Києва (коригування) і черга будівництва. Насосна станція першого підйому. Виконувались будівельні роботи. Стан готовності об'єкту 98%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 1.3.2.                                            | Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації                                                                                                                                                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудереконструкція»                                                                                                                                                                                | 2021-2025 | 504,439.92   | 0.00 | 504,439.92   | 0.00       | 450,000.00   | 0.00 | 450,000.00   | 0.00       | 114,827.93 | 0.00 | 114,827.93 | 0.00     | Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 БСА. Укладено договір підряду. Укладено договір на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом. Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МН2 по вул. Колеяторській, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МН20 на території Гидрицької сілської ради Бориспільського району, Київської області. Опрацьовувалось питання з укладення договору на коригування проектно-кошторисної документації та початку будівельних робіт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| 1.3.3.                                            | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних                                                                                                                                                                                                     | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації                                                                                                         | 2021-2025 | 1,530,000.40 | 0.00 | 650,000.40   | 880,000.00 | 758,678.54   | 0.00 | 461,993.44   | 296,685.10 | 223,840.29 | 0.00 | 223,840.29 | 0.00     | Реконструкція каналізаційного колектора Д-800-900-2020 мм на вул. Вербийській на ділянці від камери першої напірної камери до КНС "Лавинська вулиця" до КНС "Об'єднані" в Оболонському районі м. Києва. Виконувались будівельні роботи. Реконструкція напірних колекторів з об'ємом діаметру від камери №6 до камери №47 в Дарницькому районі м. Києва. Укладено договір на виконання будівельних робіт. Реконструкція каналізаційного колектора Д-1200 мм з перепадом висоти до Д-1200 мм по вул. Мисливця Уляшова від №10-А до №4-В у Солом'янському районі м. Києва. СФ тут виконано до ТЕРП 13.03.2024. В поточному році виконувалось розробити та затвердити ПЗС, розпочато виконання будівельних робіт. Реконструкція каналізаційного колектора Д-1200-1400 мм з перепадом висоти до Д-1000-1200 мм по вул. Мисливця Уляшова від №5-В до №9-В в Солом'янському районі м. Києва. СФ тут виконано до ТЕРП 13.03.2024. В поточному році виконувалось розробити та затвердити ПЗС, розпочато виконання будівельних робіт. Будівництво каналізаційного колектора по вул. Шевченка з метою з'єднання КНС "Темна" з м. Києва. Здійснювалось затвердження ПЗС. Реконструкція Потемкинського каналізаційного колектора Д-1300 мм на ділянці від 4-В до №4-В по вул. Байдюківській. СФ тут виконано до ТЕРП 13.03.2024. В поточному році виконувалось розробити та затвердити ПЗС, розпочато виконання будівельних робіт. Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, 1-й етап виконання, з м. Києва. Протягнуто у власності міської ради набирання. Здійснювалось підключення до мережі електропостачання. Реконструкція Карпенківського каналізаційного колектора Д-1100-800-1240 мм з м. Києва. Об'єктомна СФ тут єдиної комплексу виконання будівельних робіт до мережі електропостачання. Об'єктомна ділянка для набирання для складання матеріалів. Реконструкція Шаймарієвського каналізаційного колектора Д-1000-700-1250-1450-2450 мм у м. Києві. Виконувалась робота з проектування та будівельні роботи. Реконструкція ПП черги Ново-Бориспільського каналізаційного колектора Д-2800 мм. Виконувалась робота з проектування та будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д-1000-1200-2200 мм по вул. Пирогова. ПраТ «АК», Паміа на ділянці від вул. М. Гринченка до вул. С. Пирогова в м. Києві. Роботи припинено у зв'язку з відсутністю фінансування. Капітальний ремонт системи трубопроводів від КНС-1 до насосного першого блоку БСА по вул. Колеяторській, 1, Дарницького району, м. Києва. Виконувались будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д-700 мм на вул. Шевченка у Києво-Солом'янському районі. Здійснено затвердження ПЗС та проведення експертної думки. Забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівлі. |                                                                             |
| 1.3.4.                                            | Реконструкція дорожніх переходів через р. Дніпро                                                                                                                                                                                                                                                                           | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»                                                                                                                                                                                                            | 2021-2025 | 50,465.40    | 0.00 | 50,465.40    | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено    |

|        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |           |              |      |              |              |              |      |            |            |            |      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.3.5. | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж                                                                    | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації | 2021-2025 | 263,991.64   | 0.00 | 29,917.14    | 234,074.50   | 80,512.73    | 0.00 | 5,089.00   | 75,423.73  | 113.52     | 0.00 | 88.28      | 25.24 | Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва. Виконувались будівельні роботи. Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-6, 4, 10, 14 та ДЮСШ «Атлет» на вулиці Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районі м. Києва. Відкориговано проектну документацію, отримано експертний завіт. Опрацьовується питання передачі завершеного першого пускового комплексу до ПРАТ «АК «Київводоканал». Будівництво водоводу Д=1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту М. Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва Об'єкт передано в ПРАТ «АК «Київводоканал» 13.06.2024 рішення КМР № 924/8890. В поточному році заплановано розпочати розробку ПҚД. |  |
| 1.3.6. | Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промислових вод | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»                                            | 2021-2025 | 558,400.00   | 0.00 | 288,200.00   | 270,200.00   | 120,355.66   | 0.00 | 0.00       | 120,355.66 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00  | Реконструкція НПС II-го підйому "Дарниця" Десинської водопровідної станції по просп. А.Швегера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва. Розпочато процедуру закупівлі робіт Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Ч", "1Ю", "1І", "1ІІ", "2А", "2ІІ", "2М", "2Ш", "2С", "4К" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технологій очистки промислових вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва. Відкориговано проектну документацію, отримано експертний завіт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1.3.7. | Забезпечення функціонування фонтанів                                                                                | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                                  | 2021-2025 | 22,280.96    | 0.00 | 22,280.96    | 0.00         | 3,875.69     | 0.00 | 3,875.69   | 0.00       | 1,602.99   | 0.00 | 1,602.99   | 0.00  | Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1.3.8. | Функціонування біоветних комплексів                                                                                 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»                                            | 2021-2025 | 43,494.50    | 0.00 | 43,494.50    | 0.00         | 36,818.66    | 0.00 | 36,818.66  | 0.00       | 11,702.00  | 0.00 | 11,702.00  | 0.00  | Здійснювалось утримання 203 біоветних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.3.9. | Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                                  | 2021-2025 | 11,913.00    | 0.00 | 11,913.00    | 0.00         | 17,580.00    | 0.00 | 17,580.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00  | Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на вулиці Сім'ї Сосніних, 2-а у Святошинському районі. Проводились коригування кошторисної документації. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-а в Солом'янському районі. Затверджено ПҚД. Визначено виконавця робіт. Оформлювався дозвіл на виконання будівельних робіт. Будівництво біоветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва. Забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівель. Будівництво павільйону біоветного комплексу з розподільними колонами та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району. Забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівель.                                                       |  |
|        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |           | 2,992,561.52 | 0.00 | 1,608,287.02 | 1,384,274.50 | 1,486,321.28 | 0.00 | 993,856.79 | 492,464.49 | 355,711.24 | 0.00 | 355,686.00 | 25.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |           |            |      |            |            |            |      |            |            |           |      |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |           |            |      |            |            |            |      |            |            |           |      |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 1.4.1.                                                   | Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передіключення споживачів на більш ефективні котельні                                                                                                         | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»                                                                                                          | 2021-2025 | 440,953.55 | 0.00 | 203,953.55 | 237,000.00 | 344,504.85 | 0.00 | 210,615.93 | 133,888.92 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00      | В рамках бюджету міста Києва передбачено виконання робіт на 10 об'єктах, а саме:<br>6 об'єктів - погоджено завдання на коригування<br>1 - підготовлено завдання на коригування ПКД та направлено на погодження структурним підрозділам ВО КМР (КМДА).<br>1 - укладено договір на виконання робіт.<br>1 - здійснювалось погодження завдання на проєктування.<br>1 - забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівель.<br>В рамках КП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж (4 об'єкти):<br>1 об'єкт - укладено договір на виконання робіт з розробки ПКД.<br>1 - укладено договір по на виконання БР, роботи виконуються.<br>1 - триває підготовка документів для укладання договору на виконання будівельних робіт.<br>1 - триває підготовка документів для проведення процедури закупівель робіт.                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 1.4.2.                                                   | Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників                                                                                                                  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»<br>КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | 2021-2025 | 54,000.00  | 0.00 | 54,000.00  | 0.00       | 317,107.90 | 0.00 | 37,223.20  | 279,884.70 | 3,488.92  | 0.00 | 82.79 | 3,406.13  | Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікенії Беретті, 14 і теплових розподільних мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікенії Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Окре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20<br>Відкориговано проектну документацію. Підготовка тендерної документації на виконання будівельно-монтажних робіт.<br>Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-6 з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж. Об'єкт виключено до ПЕСР 13.06.2024. Підготовлено завдання на коригування ПКД.<br>Реконструкція теплових пунктів житлових будинків теплозабезпечення яких, здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж. Роботи не виконувались.<br>Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Об'єкт виключено до ПЕСР 13.06.2024.<br>В рамках КП КП «Київтеплоенерго» виконано будівельно-монтажні роботи з встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії на 10 об'єктах. |                                                                          |
| 1.4.3.                                                   | Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельнь та впровадження когенераційних установок                                                                                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»                                                                                                          | 2021-2025 | 339,500.00 | 0.00 | 139,500.00 | 200,000.00 | 108,522.78 | 0.00 | 0.00       | 108,522.78 | 21,787.10 | 0.00 | 0.00  | 21,787.10 | В рамках КП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання 9 заходів з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання котельнь, зокрема: виконання БМР - 3 об'єкти, виконання ПВР - 6 об'єктів.<br>2 об'єкти - укладено договори на виконання БМР;<br>5 - укладено договори на виконання робіт з розробки проєктної документації;<br>1 - триває підготовка документів для проведення процедури закупівель;<br>1 - процедура закупівель не відбулась через відсутність пропозицій.<br>Здійснюється моніторинг організацій.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| 1.4.4.                                                   | Оновлення парку спецтехніки                                                                                                                                                                                                    | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "Київтеплоенерго"                                                      | 2024-2025 | 56,856.00  | 0.00 | 56,856.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.4.5.                                                   | Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання                                                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                                                                                           | 2021-2025 | 254.00     | 0.00 | 264.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.4.6.                                                   | Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВВП та впровадженням маневрених потужностей з бачком-аккумулятором теплової енергії та теплоізоляторів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»                                                                                                          | 2021-2025 | 590,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 290,000.00 | 167,050.15 | 0.00 | 0.00       | 167,050.15 | 22,447.83 | 0.00 | 0.00  | 22,447.83 | В рамках КП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 (9 об'єктів).<br>Підписано завдання на проєктування і технічні вимоги, проводиться процедура закупівель, укладаються договори на виконання робіт, розпочато роботи з розробки ПКД та виконання БМР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |           |            |      |            |            |            |      |            |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.4.7. | Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЙВЕТЕПЛОЕНЕРГО» | 2021-2025 | 97,400.00  | 0.00 | 47,400.00  | 50,000.00  | 51,058.86  | 0.00 | 47,200.00  | 3,858.86  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | В рамках бюджету міста Києва: Капітальний ремонт котла №3 СП «Завод «Енергія» Підготовлено завдання на проєктування. Укладено договір на виконання ПҚД. Капітальний ремонт котла №4 СП «Завод «Енергія» Погоджено завдання на проєктування. Виконувались роботи з розробки ПҚД. В рамках ІП КП «Кієвтеплоенерго» заплановано виконання робіт з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» (4 заходи) 1 - укладено договір на проведення експертизи кошторисної документації. Проводиться підготовка документів для проведення процедури закупівель 3 – проводилась підготовка документів для проведення процедури закупівель |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1.4.8. | Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі:<br>- будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінська» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінська» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва»; - реконструкція КЛ 35 кВ від Ісуючої КЛ 35 кВ «Бортинці –Осокорки» та КЛ 35 кВ «Телична –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Телична –Осокорки» на клас напруги 110 кВ та виключення її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 –Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажуваль-них ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Київичі, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачан-ня житлового комплексу з збудовано-пробудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Сагіта 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького ліспаркового господарства | ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"                                    | 2023-2025 | 103,165.60 | 0.00 | 0.00       | 103,165.60 | 41,021.39  | 0.00 | 0.00       | 41,021.39 | 37,449.00 | 0.00 | 0.00      | 37,449.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Проведено процедуру закупівель товарів та послуг. Здійснювалось: Виконання робіт з реконструкції в частині перезаведення КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська» на ПС «Новокиївська»; Виконання робіт з реконструкції мереж 0,4-10 кВ в частині встановлення розвантажувальних КТП-10/0,4 кВ; Виконання ЛВР «Реконструкція ділянки ПЛ 110 кВ «ДТЕЦ-Київичі», «ДТЕЦ-Бровари» із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві». |  |
| 1.4.9. | Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІЙВЕТЕПЛОЕНЕРГО" | 2023-2024 | 637,618.12 | 0.00 | 637,618.12 | 0.00       | 497,137.54 | 0.00 | 497,137.54 | 0.00      | 93,657.46 | 0.00 | 93,657.46 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Виконувались аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту обладнання та об'єктів виробництва теплової, електричної енергії, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією РФ проти України (7 об'єктів): 1 об'єкт - роботи завершено. Триває процес введення об'єкту в експлуатацію 6 - виконувались будівельно-монтажні роботи                                                                |  |

| 1.5. Санітарне очищення міста |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |           |              |            |              |              |            |           |            |          |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1.                        | Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами                                                                       | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлопостачексплуатація», «КП «Київкомунсервіс» | 2021-2025 | 80,798.00    | 0.00       | 2,616.00     | 78,182.00    | 3,474.70   | 0.00      | 0.00       | 3,474.70 | 3,474.70   | 0.00 | 0.00       | 3,474.70 | КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано 96 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та 2218 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; придбано 81 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів та 60 од. контейнерів типу «двіліно» (57 од.-для ПЕТ; 3 од. - для скла).                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| 1.5.2.                        | Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо      | Департамент житлово-комунальної інфраструктури                                                          | 2021-2025 | 1,591,283.90 | 0.00       | 91,283.90    | 1,500,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У бюджеті м. Києва та іншими джерелами на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.5.3.                        | Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів                                                     | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЙВЕТЕПЛОЕНЕРГО»                                   | 2021-2023 | 453,710.44   | 0.00       | 453,710.44   | 0.00         | 116,130.86 | 0.00      | 116,130.86 | 0.00     | 17,982.01  | 0.00 | 17,982.01  | 0.00     | Укладено договір на виконання додаткових робіт, продовжено виконання робіт за основним договором. Готувалося завдання на коригування проєкту в частині 3 та 4 пускових комплексів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 1.5.5.                        | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень                                                                                                                                    | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                      | 2021-2025 | 19,699.96    | 0.00       | 19,699.96    | 0.00         | 11,657.27  | 0.00      | 11,657.27  | 0.00     | 2,712.86   | 0.00 | 2,712.86   | 0.00     | Здійснювалось утримання 15 громадських вбиралень. Проводилась процедура з визначення виконавця робіт з капітального ремонту 3 громадських вбиралень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| 1.5.6.                        | Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу                                                            | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                      | 2021-2025 | 5,500.20     | 0.00       | 5,500.20     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                     |
| 1.5.7.                        | Придбання громадських вбиралень модульного типу                                                                                                                                             | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                      | 2021-2025 | 26,950.00    | 0.00       | 26,950.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                     |
| 1.5.8.                        | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін                                                                                                                                       | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                      | 2021-2025 | 377.00       | 0.00       | 377.00       | 0.00         | 8,122.00   | 0.00      | 8,122.00   | 0.00     | 3,827.41   | 0.00 | 3,827.41   | 0.00     | Забезпечено обслуговування 443 мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах обігріву та 8 МТК, встановлених на блокоматах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| 1.5.9.                        | Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцію, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»                                    | 2021-2025 | 749,883.40   | 143,432.00 | 606,451.40   | 0.00         | 610,142.92 | 11,059.87 | 599,009.86 | 73.19    | 202,134.21 | 0.00 | 202,061.02 | 73.19    | Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Виконувались роботи з влаштування ємності з накопичення фільтрату і регульованої подачі фільтрату на існуючі КНС. Улаштовано тимчасову дорогу, прокладання трубопроводу для скидання пермітату. Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивізація ділянки № 1. Виконувались роботи з влаштування доріг і рекультивізаційного покриття. Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивізація ділянки № 2. Розірвано договір на проектування. |                                                                                              |
| 1.5.10.                       | Реконструкція та рекультивізація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва                                      | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»                                    | 2024-2025 | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                     |
|                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |           | 2,934,202.90 | 143,432.00 | 1,212,588.90 | 1,578,182.00 | 749,527.75 | 11,059.87 | 734,919.99 | 3,547.89 | 230,131.19 | 0.00 | 226,583.30 | 3,547.89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |

| 1.6. Ритуальні послуги |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |           |           |      |           |      |           |      |           |      |        |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|--------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.1.                 | Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання поверхли мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш      | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій" | 2021-2025 | 72,045.88 | 0.00 | 72,045.88 | 0.00 | 69,779.20 | 0.00 | 69,779.20 | 0.00 | 129.49 | 0.00 | 129.49 | 0.00 | Будівництво колумбарних стін на території РС СКП "Київський крематорій" на вул. Байковій, 16, у Голосіївському р-ні м. Києва<br>Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віпа-Поштова<br>Опрацьовується питання перерозподілу коштів на інші об'єкти.<br>Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старостинського округу<br>Виконано інженерно-геодезичні вишукування. |                                                                          |
| 1.6.2.                 | Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»                                                               | 2024-2025 | 5,355.00  | 0.00 | 5,355.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.6.3.                 | Розширення місць кладовищ                                                                                            | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»                                                               | 2023-2025 | 250.00    | 0.00 | 250.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |

|        |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |            |      |            |      |            |      |            |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.4. | Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах                                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»<br>ДІМ Лук'янівський заповідник                                    | 2022-2025 | 23,420.25  | 0.00 | 23,420.25  | 0.00 | 19,889.20  | 0.00 | 19,889.20  | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | Улаштування алеї перепоконь видатих українських ділків, покритих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного Історико-Меморіального Лук'янівського заповідника<br>Виконувались передпроектні роботи (інженерні вишукування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 1.6.5. | Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»,<br>РС СКП «Київський крематорій»,<br>ДІМ Лук'янівський заповідник | 2021-2025 | 212,577.00 | 0.00 | 212,577.00 | 0.00 | 383,797.77 | 0.00 | 383,797.77 | 0.00 | 46,384.99 | 0.00 | 46,384.99 | 0.00 | Здійснено благоустрій територій міських кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувались роботи:<br>Лук'янівський заповідник:<br>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань. Розроблялось завдання на проектування.<br>Капітальний ремонт частини господарчого водопроводу. Роботи завершено.<br>РС СКП Спецкомбінат:<br>Благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі. Виконувались будівельно-монтажні роботи<br>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища. Виконувались будівельно-монтажні роботи<br>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань на Міському кладовищі. Виконувались будівельно-монтажні роботи.<br>Капітальний ремонт адміністративної будівлі з технічним приміщенням, та благоустрій прилеглої території Бортничанського кладовища. Триває розробка ПКД.<br>Капітальний ремонт адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої території Байкового кладовища. Триває розробка ПКД. |                                                                          |
| 1.6.6. | Будівництво нового крематорію з колумбарієм                                                        | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>РС СКП «Київський крематорій»                                                                 | 2024-2025 | 400.00     | 0.00 | 400.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.6.7. | Реконструкція кремацияного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій" | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>РС СКП «Київський крематорій»                                                                 | 2023-2024 | 85,636.10  | 0.00 | 85,636.10  | 0.00 | 120,930.00 | 0.00 | 120,930.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | Реконструкція кремацияного обладнання з повною заміною кремацияних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій»<br>Проведено процедуру закупівлі робіт з розробки ПКД та укладено договір на розробку ПКД.<br>Ремонтно-реставраційні роботи зали прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій»<br>Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |

|                       |  |  |  |               |            |              |              |              |           |              |              |              |      |              |           |  |
|-----------------------|--|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|--|
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ: |  |  |  | 13,589,198.84 | 143,432.00 | 8,945,910.72 | 4,499,856.12 | 6,969,249.37 | 11,059.87 | 5,551,228.01 | 1,406,961.49 | 1,105,463.91 | 0.00 | 1,006,849.49 | 98,614.42 |  |
|-----------------------|--|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|--|

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

| Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін |                |                  | Проведені видатки за звітний період |                |                  | Відхилення    |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| усього                                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | усього                              | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 5,551,228.01                                                    |                |                  | 1,006,849.49                        |                |                  | -4,544,378.52 |                |                  |

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

**Пояснювальна записка**  
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми  
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної  
інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки  
**за січень-червень 2024 року**

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у січні-червні 2024 року, наведено у таблиці, млн грн:

| Джерела фінансування     | Затверджено Комплексною програмою | Виділено бюджетом на 2024 рік | Фактично профінансовано у січні-червні 2024 | % виконання факт / виділено бюджетом | % виконання факт / план затверджено КЦП |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Державний бюджет України | 143,4                             | 11,1                          | 0                                           | 0                                    | 0                                       |
| Бюджет м. Києва          | 8 945,9                           | 5 551,12                      | 1 006,8                                     | 18,1 %                               | 11,3 %                                  |
| Інші джерела             | 4 499,9                           | 1 406,9                       | 98,6                                        | 7,0 %                                | 2,2 %                                   |
| <b>Разом:</b>            | <b>13 589,2</b>                   | <b>6969,3</b>                 | <b>1 105,4</b>                              | <b>15,9 %</b>                        | <b>8,1 %</b>                            |

**Перелік найбільш вагомих виконаних заходів \***

*Заходи, що виконувалися у січні-червні 2024 році за напрямками/ відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на звітний період, %:*

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 28,8 %
- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації – 19,6% (стан виконання об'єкту – 98%)
- реконструкція дамб мулових полів – 25,5%
- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, зокрема аварійних – 29,5 %
- технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» в частині системи очищення димових газів – 15,5%
- комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням, утриманням та експлуатацією полігону ТПВ 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 33,1%
- функціонування бюветних комплексів – 31,8%
- забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень – 23,2%
- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 42,9%
- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 42,8%.

**Примітка.** Перелік найбільш вагомих виконаних заходів\* - Загальна інформація щодо фінансових фактичних показників заходів буде зазначена за підсумками звітного періоду.

**Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання**

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Будівництво та реконструкція водопровідних мереж

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо

Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі міста Києва

**Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому**

З метою реалізації заходів Комплексної програми у звітному періоді, з урахуванням змін до бюджету міста Києва, співвиконавцями Комплексної програми виконувались роботи з внесення змін до нормативних, проєктних документів, змін до адресних переліків, розробки та коригування ПКД, проходження експертизи, підготовки документації до процедури закупівель товарів, робіт і послуг та проведення таких закупівель, укладання договорів на виконання робіт та виконання робіт, оплата робіт за минулий період тощо.

Загальна інформація щодо фактичних видатків коштів бюджету міста Києва буде зазначена за підсумками 2024 року, оскільки касові видатки більшості заходів Комплексної програми, на яких виконуватимуться роботи до кінця поточного року, будуть здійснюватись наприкінці звітного року. Крім того, доведення коштів співвиконавцям заходів – розпорядникам бюджетних коштів міста Києва, здійснюється відповідно до плану асигнувань, який містить помісячний розподіл видатків на 2024 рік.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Комплексної програми буде залежати, насамперед від припинення військової агресії російської федерації та забезпечення сталого фінансування Комплексної програми.

Начальник відділу перспективного  
розвитку та реформування управління  
розвитку житлово-комунальної  
інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ