

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	234,30		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	220,10		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	215,80		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	215,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,95		
	Загальний результат оцінки програми:	230,95		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4118011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства
6	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3 185 000,00	1 131 645 214,00	1 134 830 214,00	3 171 862,32	1 078 792 538,35	1 081 964 400,67	-13 137,68	-52 852 675,65	10	11	-52 865 813,33		
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		67 354 329,00	67 354 329,00	3 171 862,32	61 633 504,67	61 633 504,67	-5 720 824,33			-5 720 824,33			
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7 206 538,00	7 206 538,00		5 860 646,23	5 860 646,23	-1 345 891,77			-1 345 891,77			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 742 739,00	2 742 739,00		1 207 262,71	1 207 262,71	-1 535 476,29			-1 535 476,29			

гривень

3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	2 350,000	2 350,000	2 609,265	2 609,265	259,265	259,265
4	ЯКОСТІ								
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,862	0,862	0,862	0,862		
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,456	0,456	0,181	0,181	-0,275	-0,275
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
1	затрат								
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	991 988 398,000	991 988 398,000	948 216 562,780	948 216 562,780	-43 771 835,220	-43 771 835,220
1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	262 225 059	262 225 059	257 993 518,73	257 993 518,73	-4 231 540,27	-4 231 540,27
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	172 375 547	172 375 547	157 229 594,39	157 229 594,39	-15 145 952,61	-15 145 952,61
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 551 887	41 551 887	39 894 790,07	39 894 790,07	-1 657 096,93	-1 657 096,93
1.5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	340 777 719	340 777 719	327 828 055,26	327 828 055,26	-12 949 663,74	-12 949 663,74
1.6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	162 303 868	162 303 868	153 413 340,08	153 413 340,08	-8 890 527,92	-8 890 527,92
1.7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 754 318	12 754 318	11 857 264,25	11 857 264,25	-897 053,75	-897 053,75
1.8	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	925	925	925	925		
1.9	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	925	925	925	925		
1.10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	925	925	925	925		
1.11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	973 639	973 639	973 639	973 639		
1.12	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	198	198	198	198		
1.13	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	107 219	107 219	107 219	107 219		
1.14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	232	232	232	232		
1.15	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	255 978	255 978	255 978	255 978		
1.16	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	184	184	184	184		
1.17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	109 379	109 379	109 379	109 379		
1.18	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	129	129	129	129		
1.19	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	24 856	24 856	24 856	24 856		
1.20	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	48	48	48	48		
1.21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	477	477	477	477		
2	продукту								
2.1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	63	63	63	63		
2.2	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	49 852,673	49 852,673	49 852,673	49 852,673		
2.3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	53	53	52	52	-1	-1
2.4	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	72 392,329	72 392,329	70 939,949	70 939,949	-1 452,38	-1 452,38
2.5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36	36	36		

2	продукту ефективності		
3.1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 223,38 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
4	якості		
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
1	затрат		
1.1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 592 782,38 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів та 753 109,39 грн повернення коштів по облаштуванню спортивного майданчику вул. Вербицького Архітектора, 36А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 17.12.2025 (роботи втчанні в повному обсязі)
2	продукту ефективності		
3.1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 807 980,87 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів та повернення коштів по облаштуванню спортивного майданчику вул. Вербицького Архітектора, 36-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 17.12.2025
3.2	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 76 847,27 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
4	якості		
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального-ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 56 202,56грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та в сумі 1 600 000,00грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі вул. Княжий затон, 11 (додаткові кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проте 10% коштів мешканців не надійшло, тому розпочати роботи не було можливо), 120 726,27грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення будинків міста Києва, які не були включені до планових призначень
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 56 202,56грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та в сумі 1 600 000,00грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі вул. Княжий затон, 11 (додаткові кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2025 №753 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проте 10% коштів мешканців не надійшло, тому розпочати роботи не було можливо), 120 726,27грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення будинків міста Києва, які не були включені до планових призначень
2	продукту		
2.2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по вул. Княжий затон, 11
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 767 738,14 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, також кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, також кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень
4	якості		
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по вул. Княжий затон, 11
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1	затрат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 37 889 269,57 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, в сумі 2 250 223,00грн по капітальному ремонту покрівлі по просп. Бажана Миколи, 7-Б (виконані роботи не в повному обсязі у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та еперизи на додаткові кошти, кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2025 №881 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", в сумі 1 142 509,51 грн невиконані роботи по капітальному ремонту покрівлі по вул. Брагівства тарасівців, 9-А (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовив у доступі для виконання робіт); по замові вікон та дверей в сумі 1 690 789,62 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по вул. Г.мирі Борися, 9-А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотиринадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі), повернення коштів в сумі 799 043,52 грн по капітальному ремонту віхдних груп на Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025 (роботи виконані в повному обсязі)

1.2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 4 231 540,27 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
1.3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі - 11 753 220,10 грн. виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з неповним виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі в сумі 2 250 223,00 грн просп. Бажана Микола, 7-Б (виконані роботи не в повному обсязі у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на додаткові кошти, кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної від 17.12.2025 №881 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57") та в сумі 1 142 509,51 грн по вул. Братства тарасівців, 9-А (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовився у доступі для виконання робіт)
1.4	витрати на проведення капітального ремонту мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 657 096,93 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
1.5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 11 268 874,12 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та в сумі 1 690 789,62 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гірни Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотиринадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)
1.6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 8 091 484,40 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та повернення коштів в сумі 799 043,52 грн по капітальному ремонту вхідних груп Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025
1.7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 897 053,75 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
2	продукту		
2.3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовився у доступі для виконання робіт)
2.4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовився у доступі для виконання робіт) та часткове виконання ремонтних робіт по просп. Бажана Микола, 7-Б
2.8	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гірни Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотиринадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)
2.9	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що за адресами Харківське шосе, 61-А виконано роботи 1 вхідної групи (замість запланованих 7) та Харківське шосе, 63-А виконано роботи 1 вхідної групи (замість запланованих 5) у зв'язку з тим що роботи проведені в межах суми затвердженого розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (для проведення робіт у всіх під'здах потрібні додаткові кошти) та поверненням коштів по Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025
2.10	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по просп. Бажана Микола, 9-3 повернуто кошти банком в січні 2026 року, сплачених в грудні 2025 року
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 67 167,30 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 84,88 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі - 228 722,76 грн. виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з неповним виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по просп. Бажана Микола, 7-Б та невиконанні робіт по вул. Братства тарасівців, 9-А
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі - 164,75 грн. виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з неповним виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по просп. Бажана Микола, 7-Б та невиконанні робіт по вул. Братства тарасівців, 9-А
3.5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 46 030,47 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
3.6	середня вартість капітального ремонту 1п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 79,05 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
3.7	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 121 024,90 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гірни Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотиринадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)

3.8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 580,04 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Г.Мирі Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1, 2 виявлено, що частину вікон та дверей було встановлено за кошти ОСББ "Чотиринадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)
3.9	середня вартість капітального ремонту однієї віхдної групи	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що за адресами Харківське шосе, 61-А виконано роботи 1 віхдної групи (замість запланованих 7) та Харківське шосе, 63-А виконано роботи 1 віхдної групи (замість запланованих 5) у зв'язку з тим, що роботи проведені в межах суми затвердженої розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (для проведення робіт у всіх під'здах потрібні додаткові кошти) та поверненням коштів по Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів та у зв'язку з тим, що по просп. Бажана Миколи, 9-3 повернуто кошти банком в січні 2026 року, сплачених в грудні 2025 року
4	якості		
4.3	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані
4.4	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані, по просп. Бажана Миколи, 7-5 роботи виконано частково
4.8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Г.Мирі Бориса, 9-А
4.9	питома вага кількості віхдних груп, які планується відремонтувати, до кількості віхдних груп, що потребують ремонту	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що не виконано роботи по 11 віхдним групам
4.10	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по просп. Бажана Миколи, 9-3 повернуто кошти банком в січні 2026 року, сплачених в грудні 2025 року
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття		
1	заграт		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 478 648,04 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 11 966,20 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 180,85 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
4	якості		
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		
1	заграт		
1.1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 13 137,68 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,05 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2025 році виконано майже всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" кошти дали можливість провести ремонт 63 фасадів, 52 покривель, 36 мереж тепло-водопостачання та водовідведення. Відремонтовано 143 віхдні групи з облаштуванням пандусами та 17 електрощитових. В 107 будинках Дарницького району проведено заміну вікон та дверей. Було відновлено 25 610,11 кв.м. асфальтового покриття привбудинкових територій та міжквартирних проїздів. Проведено влаштування 1 спортивного та 7 дитячих майданчиків. Здійснено капітальний ремонт на умовах співфінансування 2 покривель. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 120 726,27 грн, які не включені до планових призначень, використано в повному обсязі. Відремонтовано, встановлено електронні замки в 40 підвальных приміщеннях житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як найпростіші укріття. Забезпечено роботи по утриманню внутрішньоквартальних проїздів площею 309 627,0 кв.м.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житлового фонду Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" покращить умови проживання мешканців району.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018147 Виконання бюджетної програми за показниками 000018147 від 31.12.2025

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 185,000	1 131 645,214	1 134 830,214	3 171,862	1 078 792,538	1 081 964,401	-13,138	-52 852,676	-52 865,813
1.1.1.	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		67 354,329	67 354,329		61 633,505	61 633,505		-5 720,824	-5 720,824
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 5 720 824,33 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
1.1.2.	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7 206,538	7 206,538		5 860,646	5 860,646		-1 345,892	-1 345,892
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 592 782,38 грн виникла по результатах проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів та 753 109,39 грн повернення коштів по облаштуванню спортивного майданчику вул. Вербицького Архітектора, 36А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 17.12.2025 (роботи втконані в повному обсязі)										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 742,739	2 742,739		1 207,263	1 207,263		-1 535,476	-1 535,476
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 56 202,56 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та в сумі 1 600 000,00 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі вул. Княжий затон, 11 (додаткові кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2025 №753 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проте 10% коштів мешканців не надійшло, тому розпочати роботи не було можливо), 120 726,27 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень										
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		991 988,398	991 988,398		948 216,563	948 216,563		-43 771,835	-43 771,835
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 37 889 269,57 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, в сумі 250 223,00 грн по капітальному ремонту покрівлі по просп. Бажана Миколи, 7-Б (виконані роботи не в повному обсязі у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на додаткові кошти, кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2025 №881 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57"), в сумі 1 142 509,51 грн невиконані роботи по капітальному ремонту покрівлі по вул. Братства тарасівців, 9-А (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовив у доступі для виконання робіт), по заміні вікон та дверей в сумі 1 690 789,62 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по вул. Гмири Бориса, 9-А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1, 2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотирнадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі), повернення коштів в сумі 799 043,52 грн по капітальному ремонту вхідних груп на Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025 (роботи виконані в повному обсязі)										
1.1.5.	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		62 353,210	62 353,210		61 874,562	61 874,562		-478,648	-478,648
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 478 648,04 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
1.1.6.	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 185,000		3 185,000	3 171,862		3 171,862	-13,138		-13,138
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 13 137,68 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									
затрат										
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		67 354 329	67 354 329		61 633 504,67	61 633 504,67		-5 720 824,33	-5 720 824,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 5 720 824,33 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м.		1 205 250,000	1 205 250,000		1 205 250,000	1 205 250,000			
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.		421 840,000	421 840,000		421 840,000	421 840,000			
продукту										
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.		25 610,011	25 610,011		25 610,011	25 610,011			
ефективності										
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		2 630	2 630		2 406,62	2 406,62		-223,38	-223,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 223,38 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
якості										
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.		6,071	6,071		6,071	6,071			
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків									
затрат										
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.		7 206 538	7 206 538		5 860 646,23	5 860 646,23		-1 345 891,77	-1 345 891,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 592 782,38 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів та повернення коштів по облаштуванню спортивного майданчику вул. Вербицького Архітектора, 36А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 17.12.2025 (роботи втконані в повному обсязі)										
2	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.		356	356		356	356			
3	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.		82	82		82	82			
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.		42	42		42	42			
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.		13	13		13	13			
продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.		7	7		7	7			
2	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.		1 688 426	1 688 426		880 465,13	880 465,13		-807 960,87	-807 960,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 807 960,87 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів та повернення коштів по облаштуванню спортивного майданчику вул. Вербицького Архітектора, 36-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 17.12.2025										
2	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.		788 301,71	788 301,71		711 454,44	711 454,44		-76 847,27	-76 847,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 76 847,27 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
якості										
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, відс.		16,667	16,667		16,667	16,667			
2	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.		7,692	7,692		7,692	7,692			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.		2 742 739,000	2 742 739,000		1 207 263,210	1 207 263,210		-1 535 475,790	-1 535 475,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 56 202,56грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та в сумі 1 600 000,00грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі вул. Княжий затон, 11 (додаткові кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної від 10.11.2025 №753 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проте 10% коштів мешканців не надійшло, тому розпочати роботи не було можливості), 120 726,27грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень										
2	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		2 742 739,000	2 742 739,000		1 207 263,210	1 207 263,210		-1 535 475,790	-1 535 475,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 56 202,56грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та в сумі 1 600 000,00грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі вул. Княжий затон, 11 (додаткові кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної від 10.11.2025 №753 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проте 10% коштів мешканців не надійшло, тому розпочати роботи не було можливості), 120 726,27грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень										
3	загальна кількість покрівель, од.		925,000	925,000		925,000	925,000			
4	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		232,000	232,000		232,000	232,000			
5	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		255 978,000	255 978,000		255 978,000	255 978,000			
продукту										
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		2,000	2,000		2,000	2,000			
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.		1 167,123	1 167,123		462,683	462,683		-704,440	-704,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по вул. Княжий затон, 11									
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		1 371 369,500	1 371 369,500	603 631,360	603 631,360		-767 738,140	-767 738,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, також кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень									
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.		2 350,000	2 350,000	2 609,265	2 609,265		259,265	259,265
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, також кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень									
якості									
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		0,862	0,862	0,862	0,862			
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.		0,456	0,456	0,181	0,181		-0,275	-0,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з частковим виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по вул. Княжий затон, 11									
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі., грн.		991 988 398,000	991 988 398,000	948 216 562,780	948 216 562,780		-43 771 835,220	-43 771 835,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 37 889 269,57 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, в сумі 250 223,00 грн по капітальному ремонту покрівлі по просп. Бажана Миколи, 7-Б (виконані роботи не в повному обсязі у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на додаткові кошти, кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної від 17.12.2025 №881 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57"), в сумі 1 142 509,51 грн невиконані роботи по капітальному ремонту покрівлі по вул. Братства тарасівців, 9-А (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовив у доступі для виконання робіт); по заміні вікон та дверей в сумі 1 690 789,62 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по вул. Гмирі Бориса, 9-А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотирнадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі), повернення коштів в сумі 799 043,52 грн по капітальному ремонту вхідних груп на Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025 (роботи виконані в повному обсязі)									
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн.		262 225 059	262 225 059	257 993 518,73	257 993 518,73		-4 231 540,27	-4 231 540,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 4 231 540,27 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів									
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		172 375 547	172 375 547	157 229 594,39	157 229 594,39		-15 145 952,61	-15 145 952,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі - 11 753 220,10 грн. виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з неповним виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі в сумі 2 250 223,00 грн просп. Бажана Миколи, 7-Б (виконані роботи не в повному обсязі у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на додаткові кошти, кошти затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної від 17.12.2025 №881 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57") та в сумі 1 142 509,51 грн по вул. Братства тарасівців, 9-А (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовив у доступі для виконання робіт)									
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.		41 551 887	41 551 887	39 894 790,07	39 894 790,07		-1 657 096,93	-1 657 096,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 657 096,93 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів									
5	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.		340 777 719	340 777 719	327 828 055,26	327 828 055,26		-12 949 663,74	-12 949 663,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 11 258 874,12 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, та в сумі 1 690 789,62 грн у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гмирі Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотирнадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)									
6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, грн.		162 303 868	162 303 868	153 413 340,08	153 413 340,08		-8 890 527,92	-8 890 527,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 8 091 484,40 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та повернення коштів в сумі 799 043,52 грн по капітальному ремонту вхідних груп Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025									
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.		12 754 318	12 754 318	11 857 264,25	11 857 264,25		-897 053,75	-897 053,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 897 053,75 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів									
8	загальна кількість фасадів, од.		925	925	925	925			
9	загальна кількість покрівель, од.		925	925	925	925			
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		925	925	925	925			
11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		973 639	973 639	973 639	973 639			
12	кількість фасадів, що потребують ремонту, од.		198	198	198	198			
13	метраж фасадів, що потребують ремонту, м.кв.		107 219	107 219	107 219	107 219			
14	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		232	232	232	232			
15	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		255 978	255 978	255 978	255 978			
16	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		184	184	184	184			
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		109 379	109 379	109 379	109 379			
18	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		129	129	129	129			
19	метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.		24 856	24 856	24 856	24 856			
20	кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.		48	48	48	48			
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.		477	477	477	477			
продукту									
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.		63	63	63	63			
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.		49 852,673	49 852,673	49 852,673	49 852,673			
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.		53	53	52	52		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовив у доступі для виконання робіт)								
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	72 392,329	72 392,329	70 939,949	70 939,949		-1 452,38	-1 452,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані (в 2025 році за даною адресою створено ОСББ, було розроблено проектно-кошторисну документацію проте новий голова ОСББ відмовив у доступі для виконання робіт) та часткове виконання ремонтних робіт по просп. Бажана Миколи, 7-Б								
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.	36	36	36	36			
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.	20 963,039	20 963,039	20 963,039	20 963,039			
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.	107	107	107	107			
8	метраж вікон, дверей, що планується замінити, кв. м.	19 584,93	19 584,93	19 490,42	19 490,42		-94,51	-94,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гмирі Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотирнадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)								
9	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати, од.	154	154	143	143		-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що за адресами Харківське шосе, 61-А виконано роботи 1 вхідної групи (замість запланованих 7) та Харківське шосе, 63-А виконано роботи 1 вхідної групи (замість запланованих 5) у зв'язку з тим що роботи проведені в межах суми затвердженої розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (для проведення робіт у всіх під'здах потрібні додаткові кошти) та поверненням коштів по Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025								
10	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати, од.	18	18	17	17		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по просп. Бажана Миколи, 9-3 повернуто кошти банком в січні 2026 року, сплачених в грудні 2025 року								
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.	4 162 302,52	4 162 302,52	4 095 135,22	4 095 135,22		-67 167,3	-67 167,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 67 167,30 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів								
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.	5 260	5 260	5 175,12	5 175,12		-84,88	-84,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 84,88 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів								
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.	3 252 368,81	3 252 368,81	3 023 646,05	3 023 646,05		-228 722,76	-228 722,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі - 228 722,76 грн. виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з неповним виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по просп. Бажана Миколи, 7-Б та невиконанні робіт по вул. Братства тарасівців, 9-А								
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.	2 381,13	2 381,13	2 216,38	2 216,38		-164,75	-164,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі - 164,75 грн. виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів, та у зв'язку з неповним виконанням робіт по капітальному ремонту покрівлі по просп. Бажана Миколи, 7-Б та невиконанні робіт по вул. Братства тарасівців, 9-А								
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	1 154 219,08	1 154 219,08	1 108 188,61	1 108 188,61		-46 030,47	-46 030,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 46 030,47 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів								
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.	1 982,15	1 982,15	1 903,1	1 903,1		-79,05	-79,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 79,05 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів								
7	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.	3 184 838,5	3 184 838,5	3 063 813,6	3 063 813,6		-121 024,9	-121 024,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 121 024,90 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, та у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гмирі Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотирнадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)								
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.	17 400	17 400	16 819,96	16 819,96		-580,04	-580,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 580,04 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів, та у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гмирі Бориса, 9А (після розробки проектно-кошторисної документації та початку робіт в під'здах №1,2 виявлено, що частину вікон та дверей було влаштовано за кошти ОСББ "Чотирнадцятий будинок", виконання робіт в даних під'здах роботи виконано в повному обсязі)								
9	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.	1 053 921,2	1 053 921,2	1 072 820,56	1 072 820,56		18 899,36	18 899,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що за адресами Харківське шосе, 61-А виконано роботи 1 вхідної групи (замість запланованих 7) та Харківське шосе, 63-А виконано роботи 1 вхідної групи (замість запланованих 5) у зв'язку з тим що роботи проведені в межах суми затвердженої розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (для проведення робіт у всіх під'здах потрібні додаткові кошти) та поверненням коштів по Харківське шосе 61-А у зв'язку з відхиленням 30.12.2025 платежу банком одержувача коштів сплачених 30.12.2025								
10	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової, грн.	708 573,22	708 573,22	697 486,13	697 486,13		-11 087,09	-11 087,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та укладання договорів та у зв'язку з тим, що по просп. Бажана Миколи, 9-3 повернуто кошти банком в січні 2026 року, сплачених в грудні 2025 року								
якості								
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	31,818	31,818	31,818	31,818			
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	46,496	46,496	46,496	46,496			
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.	22,845	22,845	22,414	22,414		-0,431	-0,431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані								

4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.		28,281	28,281		27,713	27,713		-0,568	-0,568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по вул. Братства тарасівців, 9-А роботи не виконані, по просп. Бажана Миколи, 7-Б роботи виконано частково										
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.		19,565	19,565		19,565	19,565			
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.		19,166	19,166		19,166	19,166			
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, відс.		82,946	82,946		82,946	82,946			
8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.		78,794	78,794		78,413	78,413		-0,381	-0,381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з частковим виконанням робіт по заміні вікон та дверей вул. Гмирі Бориса, 9-А										
9	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.		32,285	32,285		29,979	29,979		-2,306	-2,306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що не виконано роботи по 11 вхідним групам										
10	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.		37,5	37,5		35,417	35,417		-2,083	-2,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що по просп. Бажана Миколи, 9-3 повернуто кошти банком в січні 2026 року, сплачених в грудні 2025 року										
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття										
затрат										
1	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		62 353 210	62 353 210		61 874 561,96	61 874 561,96		-478 648,04	-478 648,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 478 648,04 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
2	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, од.		58	58		58	58			
3	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.		5 146,77	5 146,77		5 146,77	5 146,77			
продукту										
1	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, од.		40	40		40	40			
2	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, кв. м.		2 646,57	2 646,57		2 646,57	2 646,57			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		1 558 830,25	1 558 830,25		1 546 864,05	1 546 864,05		-11 966,2	-11 966,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 11 966,20 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		23 560	23 560		23 379,15	23 379,15		-180,85	-180,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 180,85 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
якості										
1	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		68,966	68,966		68,966	68,966			
2	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		51,42	51,42		51,42	51,42			
6 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707										
затрат										
1	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів, грн.	3 185 000,000		3 185 000,000	3 171 862,320		3 171 862,320		-13 137,680	-13 137,680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 13 137,68 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів										
2	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання, кв. м.	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000			
продукту										
1	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000			

ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, грн.	10,290		10,290	10,240		10,240	-0,050	-0,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 0,05 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозоро" та укладання договорів якості									
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100,000		100,000	100,000		100,000		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Витрати (надані кредити)	2 894,801	397 930,640	400 825,442	3 171,862	1 078 792,538	1 081 964,401	9,571	171,101	169,934
	<i>Програма публічних інвестицій з капітального ремонту асфальтового покриття</i>		16 478,401	16 478,401		61 633,505	61 633,505		274,026	274,026
1 Показники затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		16 478 401,44	16 478 401,44		61 633 504,67	61 633 504,67		274,03	274,03
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м.		265 348,000	265 348,000		1 205 250,000	1 205 250,000		354,215	354,215
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.		185 600,000	185 600,000		421 840,000	421 840,000		127,284	127,284
2 Показники продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.					25 610,011	25 610,011			
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, м.кв.		7 309,758	7 309,758					-100,000	-100,000
3 Показники ефективності										
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн.		2 254,3	2 254,3		2 406,62	2 406,62		6,76	6,76
4 Показники якості										
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.		3,938	3,938		6,071	6,071		54,165	54,165
	<i>Програма публічних інвестицій з облаштування ігрових і спортивних майданчиків</i>		2 966,002	2 966,002		5 860,646	5 860,646		97,594	97,594
1 Показники затрат										
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.					5 860 646,23	5 860 646,23			
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.		2 966 002,22	2 966 002,22					-100,00	-100,00
	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.					356	356			
	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.		82	82		82	82			
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.					42	42			
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.		12	12		13	13		8,33	8,33
2 Показники продукту										
	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.					7	7			
	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.		3	3		1	1		-66,67	-66,67
3 Показники ефективності										
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.		988 667,41	988 667,41		880 465,13	880 465,13		-10,94	-10,94
	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.					711 454,44	711 454,44			
4 Показники якості										
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, відс.					16,667	16,667			
	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.		25	25		7,692	7,692		-69,23	-69,23
	<i>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</i>		6 313,644	6 313,644		1 207,263	1 207,263		-80,879	-80,879
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн.		6 313 644,320	6 313 644,320		1 207 263,210	1 207 263,210		-80,879	-80,879
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		3 511 765,920	3 511 765,920		1 207 263,210	1 207 263,210		-65,622	-65,622
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн.									
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових, грн.		1 409 224,4	1 409 224,4					-100,00	-100,00
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.		1 392 654,000	1 392 654,000					-100,000	-100,000
	загальна кількість покрівель, од.		925,000	925,000		925,000	925,000			
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		925	925					-100,00	-100,00
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		973 639	973 639					-100,00	-100,00
	кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		226,000	226,000		232,000	232,000		2,655	2,655
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		208	208					-100,00	-100,00

	метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв.		248 600	248 600		255 978	255 978		2,97	2,97
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		124 800	124 800		109 379	109 379		-12,36	-12,36
	метраж вікон, що потребує заміни, м.кв.					24 856	24 856			
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни, м.кв.		25 792,5	25 792,5						
2 Показники продукту										
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати, од.		12	12		63	63		425,00	425,00
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од.		12	12		52	52		333,33	333,33
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.		29	29		36	36		24,14	24,14
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати, од.		1	1					-100,00	-100,00
	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати, од.					17	17			
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, од.		65	65		107	107		64,62	64,62
	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати, од.		98	98		143	143		45,92	45,92
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв. м.		7 737,939	7 737,939		49 852,673	49 852,673		544,26	544,26
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв. м.		12 482,059	12 482,059		70 939,949	70 939,949		468,34	468,34
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, п.м.		18 049,218	18 049,218		20 963,039	20 963,039		16,14	16,14
	метраж вікон, дверей, що плануються замінити, кв. м.		11 566,8	11 566,8		19 490,42	19 490,42		68,50	68,50
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн.		2 947 606,25	2 947 606,25		4 095 135,22	4 095 135,22		38,93	38,93
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн.		2 020 693,46	2 020 693,46		3 023 646,05	3 023 646,05		49,63	49,63
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		924 251,58	924 251,58		1 108 188,61	1 108 188,61		19,90	19,90
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.					697 486,13	697 486,13			
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової, грн.		319 553,94	319 553,94					-100,00	-100,00
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн.		1 663 312,45	1 663 312,45		3 063 813,6	3 063 813,6		84,20	84,20
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн.		1 065 581,72	1 065 581,72		1 072 820,56	1 072 820,56		0,68	0,68
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн.		4 571,15	4 571,15		5 175,12	5 175,12		13,21	13,21
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.		1 942,65	1 942,65		2 216,38	2 216,38		14,09	14,09
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення, грн.		1 485,01	1 485,01		1 903,1	1 903,1		28,15	28,15
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей, грн.		9 347,04	9 347,04		16 819,96	16 819,96		79,95	79,95
4 Показники якості										
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		5,556	5,556		31,818	31,818		472,68	472,68
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		5,31	5,31		22,414	22,414		322,11	322,11
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, відс.		13,942	13,942		19,565	19,565		40,33	40,33
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту, відс.		2,778	2,778		35,417	35,417		1 174,91	1 174,91
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів., відс.		35,912	35,912		82,946	82,946		130,97	130,97
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, відс.		19,141	19,141		29,979	29,979		56,62	56,62
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		6,513	6,513		46,496	46,496		613,90	613,90
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.		5,021	5,021		27,713	27,713		451,94	451,94
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, відс.		14,463	14,463		19,166	19,166		32,52	32,52
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.		44,846	44,846		78,413	78,413		74,85	74,85
	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		72 738,339	72 738,339		61 874,562	61 874,562		-14,935	-14,935
1 Показники затрат										
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		72 738 338,91	72 738 338,91		61 874 561,96	61 874 561,96		-14,94	-14,94
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту, од.		127	127		58	58		-54,33	-54,33
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту, м.кв.		8 260	8 260		5 146,77	5 146,77		-37,69	-37,69

2 Показники продукту										
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, од.		71	71		40	40		-43,66	-43,66
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати, кв. м.		4 169,933	4 169,933		2 646,57	2 646,57		-36,53	-36,53
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		1 024 483,65	1 024 483,65		1 546 864,05	1 546 864,05		50,99	50,99
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, грн.		17 443,53	17 443,53		23 379,15	23 379,15		34,03	34,03
4 Показники якості										
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		55,906	55,906		68,966	68,966		23,36	23,36
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту, відс.		50,483	50,483		51,42	51,42		1,86	1,86
	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		2 894,801	2 894,801	3 171,862		3 171,862	9,571		9,571
1 Показники затрат										
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів, грн.	2 894 801,200		2 894 801,200	3 171 862,320		3 171 862,320	9,571		9,571
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання, кв. м.	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000			
2 Показники продукту										
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання, кв. м.	309 627,000		309 627,000	309 627,000		309 627,000			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів, грн.	9,350		9,350	10,240		10,240	9,519		9,519
4 Показники якості										
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100,000		100,000	100,000		100,000			
	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		149,489	149,489					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій, грн.		149 489,32	149 489,32					-100,00	-100,00
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою, кв. м.		70	70					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.		70	70					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, грн.		2 135,56	2 135,56					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою, відс.		100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Надходять численні звернення та скарги від мешканців Дарницького району м.Києва щодо незадовільного стану житлового фонду та прибудинкових територій. На території району потребують ремонту об'єкти житлово-комунального господарства та проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів;

ефективності бюджетної програми

Внаслідок використання коштів у 2025 році виконані майже всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" кошти дали можливість провести ремонт 63 фасадів, 52 покрівель, 36 мереж тепло-водопостачання та водовідведення. Відремонтовано 143 вхідні групи з облаштуванням пандусами та 17 електроцифрових. В 107 будинках Дарницького району проведено заміну вікон та дверей. Було відновлено 25 610,011 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів. Проведено влаштування 1 спортивного та 7 дитячих майданчиків. Здійснено капітальний ремонт на умовах співфінансування 2 покрівель. Кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва в сумі 120 726,27 грн, які не включені до планових призначень


корисності бюджетної програм

Забезпечено надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду та прибудинкових територій, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" покращить умови проживання мешканців району.;


Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)