



УКРАЇНА  
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Харківське шосе, 168к, м. Київ, 02091 тел. (044) 562-64-54, факс (044) 562-84-40,  
e-mail: [uo-drda@ukr.net](mailto:uo-drda@ukr.net), ЄДРПОУ 37448113

22.03.2018 № 925  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

В.о. голови Дарницької  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
**Лозовому В.Б.**

**ДОВІДКА**

для розгляду на апаратній нараді Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації **27.03.2018**  
з питання: «Про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку  
м. Києва на 2018 рік, в частині виконання капітального ремонту та  
капітального будівництва»

Згідно з Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 05.01.2018 № 8 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» та Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 89 «Про затвердження адресного переліку робіт з капітального ремонту об'єктів у 2018 році по головному розпоряднику бюджетних коштів Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації» передбачено **фінансування виконання капітального ремонту** в закладах освіти на загальну суму **84 570,85** тис.грн, зокрема:

- капітальний ремонт фасадів – 8 800,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт покрівель – 7 305,5 тис.грн.;
- заміна вікон – 15 186,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт приміщень – 7 400,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт харчоблоків – 2 400,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт місць загального користування – 400,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями – 9 500,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт асфальтового покриття – 1 273,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків – 13 080,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових – 600,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) – 2 525,0 тис.грн.;
- безбар'єрне середовище – 10 680,0 тис.грн.;
- громадські проекти-переможці конкурсу - 3 199,345 тис.грн.

Також передбачено **фінансування об'єктів будівництва (реконструкції)** закладів освіти на загальну суму **15 710,0 тис.грн.**

Станом на 23.03.2018 р.:

- **Укладено договорів** на суму 5 504,397 тис.грн.
- **Профінансовано робіт** на суму 289,158 тис.грн.
- Укладено договори на виконання капітального ремонту (заміна вікон) у ЗНЗ № 105, № 127, № 255, № 284, № 296, № 303, № 309. Отримано експертні звіти на виконання зазначених будівельних робіт ЗНЗ № 255, № 284, № 296. По інших об'єктах проводиться експертиза кошторисної документації.
- Укладено договір на виконання капітального ремонту фасаду ДНЗ № 6, проводиться експертиза кошторисної документації.
- Укладено договір на виконання капітального ремонту приміщень ЦТТМ.
- Укладено договори на виконання капітального ремонту з улаштування пандусів (безбар'єрне середовище) в ЗНЗ № 62, № 160, № 255, № 274, № 302, № 323.
- Виконано роботи по заміні вікон у ЗНЗ № 284, № 296 на стадії завершення у ЗНЗ № 255.
- Проводяться роботи у приміщенні ЦТТМ, улаштування пандусів у ЗНЗ № 160, № 255, № 274, № 302, № 323.
- Оголошено процедуру закупівель робіт за «Системою електронних закупівель» на капітальний ремонт (заміна вікон) Інтернат № 12, капітальний ремонт приміщень харчоблоків ЗНЗ № 160, № 113.
- Проведено обстеження та подано на проходження експертизи кошторисної документації на капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) в ЗНЗ № 160, № 274, № 309, ДНЗ № 5, № 189, № 805.
- Проведено обстеження та готується технічне завдання для проведення закупівель робіт за «Системою електронних закупівель» в ЗНЗ № 111, 113, № 237, № 323, № 291.

Начальник



Є. Списовська

ПОГОДЖЕНО

Керівник апарату Дарницької РДА

  
М. Калашник

23.03.2018