

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА”
02096, м. Київ, вул. Ялтинська, 14, тел./факс: (044) 566-86-79

№ _____ від _____

Голові Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації
С. ЛЕВАДІ

Інформаційна довідка
на засідання апаратної наради Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації 25.06.2019 з питання «Про хід реалізації Програми
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2019 рік, в частині
капітального ремонту та капітального будівництва»

Відповідно до Програми соціального та економічного розвитку м. Києва на I півріччя 2019 року, Комунальному підприємству «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міст Києва» передбачено фінансування по 4 об'єктам на загальну суму **24057,00** тис грн.

Виконання за 6 місяців поточного року Програми економічного і соціального розвитку міста Києва в частині освоєння обсягу капітальних вкладень на об'єктах будівництва та реконструкції у Дарницькому районі становить 0% з наступних причин:

1. Об'єкт: Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Промислової у Дарницькому районі міста Києва, проектні роботи.

План – 250,0 тис грн.

Фактично підрядна організація не надала проектну документацію, відповідно не проведена експертиза по проекту.

2. Об'єкт: Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі по вул. Дяченка в Дарницькому районі міста Києва.

План – 10000,00 тис грн.

Наразі проводяться тендерні процедури, не визначена підрядна організація.

3. Об'єкт: Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва.

План – 10000,00 тис грн.

Наразі проходить процедура розірвання договору з підрядною організацією на виконання будівельних робіт.

4. Об'єкт: Реконструкція відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування), Бориспільська 28-Б Дарницького району міста Києва.

План – 3807,00 тис грн.

Наразі Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться позаплановий аудит для підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних робіт на вказаному об'єкті. Очікуваний термін проведення аудиту – 30.07.2019.


Заступник директора



Олег МОСКВИЧОВ

"ПОГОДЖУЮ"

Заступник голови Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації



П. ЗАХАРЧЕНКО

"ПОГОДЖУЮ"

Керівник апарату Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації



М. КАЛАШНИК

21.06.2019

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ-ІНВЕСТ-УКБ
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА»

02096, м. Київ, вул. Ялтинська, 14, тел./факс: (044) 566-86-79

№ 192 від 19.06.2019

Заступнику голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації
П. ЗАХАРЧЕНКО

Довідка

Про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у I півріччі 2019 року, в частині виконання капітального будівництва

Відповідно до Програми соціального та економічного розвитку м. Києва на I півріччя 2019 року, Комунальному підприємству «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міст Києва» передбачено фінансування по 4 об'єктам на загальну суму **24057,00** тис. грн.

Виконання за 6 місяців поточного року Програми економічного і соціального розвитку міста Києва в частині освоєння обсягу капітальних вкладень на об'єктах будівництва та реконструкції у Дарницькому районі становить 0% з наступних причин:

1. Об'єкт: Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Промислової у Дарницькому районі міста Києва, проектні роботи.

План – 250,0 тис. грн.

Фактично підрядна організація не надала проектну документацію, відповідно не проведена експертиза по проекту.

2. Об'єкт: Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі по вул. Дяченка в Дарницькому районі міста Києва.

План – 10000,00 тис. грн.

Наразі проводяться тендерні процедури, не визначена підрядна організація.

3. Об'єкт: Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва.

План – 10000,00 тис. грн.

Наразі проходить процедура розірвання договору з підрядною організацією на виконання будівельних робіт.

4. Об'єкт: Реконструкція відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування), Бориспільська 28-Б Дарницького району міста Києва

План – 3807,00 тис. грн.

Наразі Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться позаплановий аудит для підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних робіт на вказаному об'єкті. Очікуваний термін проведення аудиту – 30.07.2019

Заступник директора



Олег МОСКВИЧОВ