

**Інформація
про стан ремонту доріг**

Станом на 05.10.2016:

1. Виконано поточний ремонт вулиць, площею 31,6 тис. кв. м.

Найбільші обсяги робіт виконано на вул.:

- пл. Шевченка - 6346 м²
- вул. Полярній - 5959 м²
- транспортній розв'язці на перетині вул. З. Гайдай і вул. Г. Дніпра-3515 м²
- вул. Тимошенка - 2363 м²
- вул. Вишгородській - 1164м²
- вул. Північній - 1141м²
- вул. Луговій - 644 м²
- вул. Богатирській - 581 м²
- пров .Гаванському - 505 м²
- вул. Автозаводській-485 м²
- вул. Гамарника - 299м²

2. Пофарбовано направляючих пішохідних огорожень - 5100 п.м.

3. Пофарбовано колесо відбійної стрічки - 9156 п.м.

4. Виконано заміну старої колесо відбійної стрічки на нову оцинковану загальною довжиною - 324 п.м., в тому числі:

- вул. Малиновського - 152 м.пог.

- вул. Г. Дніпра - Г. Сталінграда - 44 м.пог.

- вул. Г. Дніпра- 128 м.пог.

5. Встановлено світлоповертаючих елементів (катафотів) - 752 шт.

6. Встановлено кінцевих елементів на колесовідбійній стрічці - 51 ш і

7. Виконано заливку тріщин 15, 3 км.

8. Відремонтовано:

- зливоприймачів - 33 од.;

- оглядових колодязів - 24 од.

9. Виконано капітальний ремонт між квартальних проїздів:

- вул. Дубровицькій, 3, 5, 7 - 2502 кв. м. на суму 921,8 тис. грн.;

- пр. Рокоссовського, 2Б - 2968 кв. м. на суму 884,3 тис. грн.;

- вул. Г. Дніпра, 40-а; 42, 42-а - 2377 кв. м на суму 598,3 тис. грн.;

- вул. Маршала Тимошенка, 11 - 750 кв.м. на суму 260 тис. грн.

- вул. Зої Гайдай, 1- вул. Тимошенко, 13-13Б - 750 кв.м. мна суму 203 тис. грн.;

- пр. Оболонському, 14Е - 971 кв.м. мна суму 377 тис. грн.;

- пр. Оболонському, 37А - 2846 кв.м. мна суму 890 тис. грн.;

- **Розпочато роботи по:**

- пр. Героїв Сталінграду, 58-60;

- вул. З. Гайдай. 7;

- вул. Прирічній, 5;

- вул. Кирилівській, 172;

- пр. Оболонському, 7Б, 7В, 7Г;

Всього у 2016 році буде виконано капітальний ремонт між квартальних проїздів та прибудинкових територій, площею 28,5 тис. кв. м.. на суму 9,96 млн. грн.

В планах робіт на 2016 рік також виконання поточного ремонту прибудинкових територій на 30 об'єктах, площею 12,4 тис. кв. м., на суму 3,67 млн, грн.

10. Розпочато роботи по середньому ремонту вул. Героїв Дніпра. Площа ремонту складе - 14 тис. кв. м., на суму 4,65 млн. грн. Роботи будуть закінчені у жовтні поточного року.

11. Комунальною корпорацією «Київавтодор» проведено тендер на капітальний ремонт вул. Лугової, на всьому протязі. Визначено переможця-«Броварське ШБУ -50». До кінця жовтня поточного року буде укладено договір та розпочато підготовчі роботи.

12. На замовлення ПАТ «Київенерго» виконано роботи по відновленню аварійних розриттів в кількості - 63 од., площею 2548 кв.м. Підготовлено під асфальтування - 34 од., площею 847 кв.м. Заборгованість ПАТ «Київенерго» перед КП ШЕУ за виконані роботи складає 415 тис. грн. В зв'язку з існуючою заборгованістю за виконані роботи, відновлювання аварійних розриттів ПАТ «Київенерго» призупинено.