

Про стан освоєння капітальних видатків, передбачених
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік,
головним розпорядником по яких виступає
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 03.11.2017 року № 1389 про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік виконується капітальний ремонт житлового фонду в комунальному підприємстві Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста Києва.

В ході виконання Програми були проведені тендери на визначення виконавців робіт та проводилась експертиза кошторисної документації.

Станом на 12 грудня 2017 року були виконані наступні роботи:

1. Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій на 4 об'єктах на суму - 1 654 916,00 тис. грн. виконано в повному обсязі.
2. Капітальний ремонт зливостічних мереж на 12 об'єктах на суму – 491 306,22 тис. грн виконано в повному обсязі.
3. Капітальний ремонт/облаштування ігрових майданчиків на 8 об'єктах на суму - 470 262,00 тис. грн. виконано в повному обсязі.
4. Герметизація стиків стінових панелей на 4 об'єктах на суму 992 547,05 тис. грн. виконано в повному обсязі.
5. Капітальний ремонт фасадів 8 об'єктів на суму 1 024 714,18 тис. грн. виконано в повному обсязі.
6. Капітальний ремонт покрівель 23 об'єктів на суму – 10 214 449,71 тис. грн. виконано на 21 об'єкті, завершується роботи на 2 об'єктах.
7. Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових 17 об'єктів на суму 1 463 832,52 тис. грн. виконано на 14 об'єктах, завершуються роботи на 3 об'єктах.
8. Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) – заплановано 45 об'єктів на суму – 19 075 411,49 тис. грн., виконано на 42 об'єктах, завершуються роботи на 3 об'єктах.
9. Заміна вікон заплановано 63 об'єкти на суму 16 484 388,89 тис. грн., виконано 43 об'єкти, на 20 об'єктах завершуються роботи.
10. Капітальний ремонт сходових клітин заплановано на 9 об'єктах на суму – 4 282,10 тис. грн. завершуються роботи на 9 об'єктах.
11. Капітальний ремонт вентиляційних систем заплановано 1 об'єкт на суму 45 315,34 тис. грн. виконано в повному обсязі.
12. Капітальний ремонт входних груп – заплановано 1 об'єкт – роботи виконуються.
13. Капітальний ремонт системи ОДС заплановано на 11 об'єктах на суму 800 тис. грн. – роботи виконуються.

За кошти субвенції з державного бюджету в 2017 році заплановано виконати наступні роботи на суму 4 987,5 тис. грн.:

- облаштування спортивних майданчиків заплановано на 2-х об'єктах на суму 1 542 278,40 тис. грн. виконано в повному обсязі;
- капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій заплановано на 1 об'єкті на суму - 630 тис. грн. і виконано в повному обсязі;
- заміну вікон заплановано на 1-му об'єкті на суму 333,9 тис. грн., роботи виконуються;
- капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж заплановано на 3 об'єктах на суму 1 365,00 тис. грн. – роботи завершуються;
- капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон заплановано 7 об'єктів на суму 3 255,00 тис. грн. – на даний час роботи виконуються;
- капітальний ремонт – облаштування дитячих та спортивного майданчика заплановано на 3 об'єктах на суму 367,50 тис. грн. – проводиться процедура закупівлі.

Загалом Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік було заплановано виконати роботи на суму 68 319,50 тис. грн., на даний час виконано робіт на суму 53 000,00 тис. грн., роботи будуть завершені до 20 грудня 2017 року.

За інформацією КП Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Оболонського району міста Києва