

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"

станом на 01.10.2018 року

(відповідний звітний період)

№ з/п	Реєстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.					
							План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	181	"Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	04.04.2018 Лідер команди проекту Чумаченко А.Р.	1016,709	989,946	Капітальний ремонт (оновлення баскетбольного поля)	1016,709	989,946	№ UA-2018-05-31-001023-а	Проект реалізовано. "Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33 остаточний розрахунок відбувся 10.09.2018 року.		
2	333	Відкритий фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	04.04.2018 Лідер команди проекту Козак Е.М.	383,000	375,150		383,000	375,150	№ UA -2018-06-08-001134-а	Проект реалізовано: Фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37 відбувся 08.09.2018 року.		
3	874	"SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці"	16.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.	1 500,000	1492,500	Встановлення сцени та звукотехнічного обладнання для проведення святкових урочистостей	520,000	512,500	№ UA 2018-07-03-000852-а	Проект реалізовано: "SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці" відбувся 25.09.2018 року.		
						Організація концертної програми	410,000	410,000				
						Організація інформаційної компанії	210,000	210,000				
						Організація підготовчої частини концертної програми	360,000	360,000				
4	87	"Обладнання та ремонт актового та спортивного залів сш № 52" м .Київ , вул.М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	1999,999	90,200	Обладнання для активного та спортивного залу	1132,423	90,200				
						Капітальний ремонт спортивного залу	867,576					
5	89	Лабораторія "Робототехніки", м. Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Громовий О.В.	2000,000	1022,700	Обладнання для трудового навчання учнів	2000,000	1022,700				
6	163	"Лабораторія "Відео, дизайну та реклами" сш №52" м.Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко Т.М.	1999,912	379,400	Обладнання для практичних занять під час уроків та позашкільних гуртків	1803,180	379,400				
						Поточний ремонт приміщень	196,732					
7	184	"Оновлення футбольного поля в сш №43 "Грааль" в Солом'янському районі" м.Київ, вул. Преображенська,17	04.07.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1998,088	579,0	Капітальний ремонт футбольного поля	1998,088	579,0				

8	185	"Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	11.06.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1993,510	610,3	Капітальний ремонт футбольного поля	1993,510	610,3				
9	186	"Зразкова пришкільна територія сш №52" м.Київ, вул.М.Донця,16	11.06.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	593,0	Ремонт благоустрою території	2000,000	593,0				
10	194	"Стадіон сш №52 - путівка до здорового способу життя" м.Київ, вул.М.Донця,16	12.04.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	629,8	Капітальний ремонт футбольного поля	2000,000	629,8				
11	331	"Утеплення навчальних приміщень гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,813	15,4	Ремонт приміщень	399,813	15,4				
12	332	"Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,910	24,600	Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	399,910	24,600				
13	405	"Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №374" м.Київ, вул. Ушинського, 3-А	26.02.2018 Лідер команди проекту Нікітіна Г.С.	399,800		Обладнання для дитячого майданчика	350,800				Товар поставлений в заклад, здійснюються роботи по встановленню	
						Демонтаж обладнання	49,000					
14	471	"Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ№ 173" м.Київ, пр-т Відрадний, 20	09.07.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Мельничук Н.В.	1999,999	33,5	Обладнання та інвентар для харчоблоку	600,520	33,5				
					411,0	Капітальний ремонт харчоблоку	1399,479	411,0				
15	485	"Реконструкція міні - футбольного поля школи № 159" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	14.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.О.	1999,161		Капітальний ремонт футбольного поля	1999,161				Двічі проведена процедура закупівлі, яка не відбулась у зв'язку з недостатньою кількістю учасників, наразі відбувається переговорна процедура закупівлі	
16	496	"FAB LAB у Відрадному: відкрита лабораторія творчості" м.Київ, вул.Генерала Тупікова,22	23.05.2018; 12.04.2018 Лідер команди проекту Мошелюк І.І.	1999,950		Обладнання для майстерні-лабораторії учнів школи. Меблі.	1626,850					
					74,5	Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	373,100	74,5				
17	737	"Лабораторія екологічного моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	21.05.2018; 22.06.2018 Лідер команди проекту Бабан С.М.	400,000	108,50	Матеріали та обладнання для лабораторії	400,000	108,50				
18	826	"Сучасний комп'ютерний клас у сш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14	07.05.2018; 10.05.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Ліченко В.М.	303,875	28,400	Комп'ютерне обладнання для учнів школи.Меблі та інше облоднання	303,875	28,400				
Всього по розпоряднику коштів:				24793,726	7457,896		24793,726	7457,896				

Начальник

О. Аністратенко