

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.11.2018 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	181	"Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	04.04.2018 Лідер команди проекту Чумаченко А.Р.	1016,709	989,946	Капітальний ремонт (оновлення баскетбольного поля)	1016,709	989,946	№ UA-2018-05-31-001023-a	Проект реалізовано: "Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33 остаточний розрахунок відбувся 10.09.2018 року.	
2	333	Відкритий фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	04.04.2018 Лідер команди проекту Козак Е.М.	383,000	375,150		383,000	375,150	№ UA -2018-06-08-001134-a	Проект реалізовано: Фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37 відбувся 08.09.2018 року.	
3	874	"SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці"	16.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.	1 500,000	1492,500	Встановлення сцени та звукотехнічного обладнання для проведення святкових урочистостей	520,000	512,500	№ UA 2018-07-03-000852-a	Проект реалізовано: "SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці" відбувся 25.09.2018 року.	
						Організація концертної програми	410,000	410,000			
						Організація інформаційної компанії	210,000	210,000			
						Організація підготовчої частини концертної програми	360,000	360,000			
4	87	"Обладнання та ремонт актового та спортивного залів сш № 52" м .Київ , вул.М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	1999,999	389,700	Обладнання для активного та спортивного залу	1132,423	389,700			Тривають ремонтні роботи. Планується за 2 тижні завершити всі роботи. Обладнання частково завезено. Торги по закупівлі тренажерів не відбулись (відсутні учасники). Виставлено на торги вдруге (аукціон 19.11). Триває процедура закупівлі аудіо-обладнання (аукціон 7.11), меблів (аукціон 8.11).
						Капітальний ремонт спортивного залу	867,576				
5	89	Лабораторія "Робототехніки", м. Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Громовий О.В.	2000,000	1022,700	Обладнання для трудового навчання учнів	2000,000	1022,700			Ремонтні роботи планується завершити на наступному тижні. Завезено обладнання на 80 %. Тривають період укладання договору по закупівлі меблів та переговорна процедура по закупівлі комп'ютерів.
						Поточний ремонт приміщень					
6	163	"Лабораторія "Відео, дизайну та реклами" сш №52" м.Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко Т.М.	1999,912	744,400	Обладнання для практичних занять під час уроків та позашкільних гуртків	1803,180	744,400			Ремонтні роботи планується завершити 15 листопада. Завезено обладнання на 50 %. Торги по закупівлі фотокамер не відбулись (відсутні учасники). Виставлено на торги вдруге. □
						Поточний ремонт приміщень	196,732				
7	184	"Оновлення футбольного поля в сш №43 "Грааль" в Солом'янському районі" м.Київ, вул. Преображенська,17	04.07.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1998,088	1087,9	Капітальний ремонт футбольного поля	1998,088	1087,9			Футбольне поле зроблено. Триває процес виготовлення трибун.

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
8	185	"Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	11.06.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1993,510	1899,2	Капітальний ремонт футбольного поля	1993,510	1899,2		Проект реалізовано: "Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23 остаточний розразунок відбувся 30.10.2018 року	
9	186	"Зразкова пришкольня територія сш №52" м.Київ, вул.М.Донця,16	11.06.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1552,9	Ремонт благоустрою території	2000,000	1552,9			Частково виконано роботи. Тривають роботи по встановленню огорожі, освітлення. Планується за 2 тижні завершити всі роботи.
10	194	"Стадіон сш №52 - пугівка до здорового способу життя" м.Київ, вул.М.Донця,16	12.04.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	926,1	Капітальний ремонт футбольного поля	2000,000	926,1			Укладається покриття, встановлюється освітлення. Планується за 2 тижні завершити всі роботи.
11	331	"Утеплення навчальних приміщень гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,813	15,4	Ремонт приміщень	399,813	15,4			02.10.2018 укладено договір на виконання робіт. Завершена експертиза документації. Розпочато ремонтні роботи.
12	332	"Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,910	24,600	Розробка - проектно-кошторисної документації. Благоустрій території.	399,910	24,600			Завершується виконання робіт. Встановлено пандус, залишилось покраска пандусу та благоустрій.
13	405	"Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №374" м.Київ, вул. Ушинського, 3-А	26.02.2018 Лідер команди проекту Нікітіна Г.С.	399,800	331,5	Обладнання для дитячого майданчика	350,800	331,5			Обладнання для дитячих майданчиків завезено та встановлено. Завершено тендерну процедуру на виконання робіт по демонтажу обладнання та 24.10.2018 укладено договір.
						Демонтаж обладнання	49,000				
14	471	"Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ№ 173" м.Київ, пр-т Відрадний, 20	09.07.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Мельничук Н.В.	1999,999	118,0	Обладнання та інвентар для харчоблоку	600,520	118,0			По частині обладнання (стелажі – 150,0 тис. грн) 2 рази торги не відбулись, готується повторна закупівля. Інше обладнання буде завезено після завершення ремонтних робіт.
					431,7	Капітальний ремонт харчоблоку	1399,479	431,7			Виконується капітальний ремонт харчоблоку, одночасно виконується ремонт вентиляції (не за рахунок коштів Громадського бюджету).
15	485	"Реконструкція міні - футбольного поля школи № 159" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	14.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.О.	1999,161		Капітальний ремонт футбольного поля	1999,161				17.10.2018 року укладено договір на виконання робіт. Документація знаходиться на експертизі. Планується розпочати роботи з 12.11.2018
16	496	"FAB LAB у Відрадному: відкрита лабораторія творчості" м.Київ, вул.Генерала Тупікова,22	23.05.2018; 12.04.2018 Лідер команди проекту Мошелюк І.Л.	1999,950		Обладнання для майстерні-лабораторії учнів школи. Меблі.	1626,850				Торги на закупівлю верстатів з програмним забезпеченням (ЧПУ) та лазерного різакa 2 рази не відбулись, триває переговорна процедура. По 3D принтерам триває процедура торгів (аукціон 05.11.2018). На інше обладнання автором не надані технічні характеристики.
					74,5	Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	373,100	74,5			Автором у бюджеті проекту було закладено на ремонт приміщення 279,8 тис. грн., але фактично на даний час заплановані автором роботи неможливо виконати за такі кошти (проект 1 млн. грн). Проводилось коригування проекту. Автору необхідно було вирішити, які саме роботи залишити, а від яких відмовитись. Документація пройшла аудит. За результатами торгів розглянуто пропозиції учасників та визначено переможця. Триває період укладання договору.
17	737	"Лабораторія екологічного моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	21.05.2018; 22.06.2018 Лідер команди проекту Бабан С.М.	400,000	117,40	Матеріали та обладнання для лабораторії	400,000	117,40			Частину обладнання закуплено (117,4 тис. грн.). Триває процес закупівлі меблів та лабораторного обладнання.

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
18	826	"Сучасний комп"ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14	07.05.2018; 10.05.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Ліченко В.М.	303,875	277,100	Комп'ютерне обладнання для учнів школи. Меблі та інше обладнання	303,875	277,100			Придбано та встановлено меблі, жалюзі, обладнання. Очікується оплата.
Всього по розпоряднику коштів:				24 793,726	11 870,696		24 793,726	11 870,696			

В.о. начальника фінансового управління

Н. Федонюк

