

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ



**Комунальне підприємство
“Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Дніпровського району м. Києва”**

Програмою передбачено
виконання робіт з капітального ремонту
житлового фонду Дніпровського району
на 531 об'єкті,
загальним обсягом фінансування –
100 433,1 тис. грн.
(капітальні видатки)

Порівняльна таблиця обсягів Програми 2016-2017р.р.
по капітальним видаткам
(капітальні ремонти)

Кількість об'єктів/договорів, шт.		Обсяг коштів, тис. грн.		Стан використання на, тис. грн.	
2016р.	2017р.	2016р.	2017р.	01.11.16р.	01.11.17р.
337	531/571	46877,4	100433,1	10069,4	52208,9

Станом на 1 листопада 2016 року
завершений капітальний ремонт на
65 об'єктах.

Станом на 1 листопада 2017 року
завершений капітальний ремонт на
315 об'єктах.

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт входних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансу- вання, тис. грн.	Кількіс- ть, шт.	Завершено об'єктів, та профінансо- вано шт.	Профінан- совано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансу- вання, тис. грн.	Кількіс- ть, шт.	Завершено об'єктів, та профінансо- вано шт.	Профінан- совано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансу- вання, тис. грн.	Кількіс- ть, шт.	Завершено об'єктів, та профінансо- вано шт.	Профінан- совано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Ігровий майданчик за адресою
 вул. Двінська 19

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Ігровий майданчик за адресою
 вул. Двінська 19

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Ігровий майданчик за адресою
 вул. Шумського 4-а

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Заміна вікон

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Заміна вікон

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Заміна вікон

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт сходових клітин



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансу- вання, тис. грн.	Кількіс- ть, шт.	Завершен о об'єктів, та профінанс овано шт.	Профінан- совано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт сходових клітин



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213


Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансу- вання, тис. грн.	Кількіс- ть, шт.	Завершен о об'єктів, та профінанс овано шт.	Профінан- совано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213


Капітальний ремонт інженерних мереж



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт інженерних мереж



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213

Капітальний ремонт інженерних мереж



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Капітальний ремонт покрівель

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Капітальний ремонт покрівель

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Капітальний ремонт покрівлі
 вулиця міста Шалетт 7
*Інноваційне покриття із холодної
 бітумної-емульсійної мастики
 армоване двома шарами сітки та скловолокна*

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Капітальний ремонт покрівлі
 вулиця міста Шалетт 7
***Інноваційне покриття із холодної
 бітумної-емульсійної мастики
 армоване двома шарами сітки та скловолокна***

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.


Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Капітальний ремонт покрівель

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансування, тис. грн.	Кількість, шт.	Завершено об'єктів, та профінансовано шт.	Профінансовано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Капітальний ремонт
покрівель

Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансу- вання, тис. грн.	Кількіс- ть, шт.	Завершен о об'єктів, та профінанс овано шт.	Профінан- совано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Облаштування
 контейнерних майданчиків для сміття



Станом на 9 листопада 2017 року
 заключено 470 договорів, завершені роботи на 318 об'єктах,
 проводяться роботи на 132 об'єктах.

Найменування видів робіт	Обсяг фінансу- вання, тис. грн.	Кількіс- ть, шт.	Завершен о об'єктів, та профінанс овано шт.	Профінан- совано, тис. грн.	Планується завершити до кінця року, шт.
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови	7495,4	27	25	6094,2	2
Облаштування ігрових майданчиків	5034,1	50	30	2756,6	20
Облаштування спортивних майданчиків	8470,5	25	14	3235,1	11
Капітальний ремонт фасадів	845,0	2	0	0	2
Заміна вікон	40446,8	243	142	18696,8	101
Капітальний ремонт сходових клітин	11305,4	50	30	6032,5	20
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	2090,6	8	7	1960,3	1
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	5324,4	30	19	3486,8	11
Капітальний ремонт покрівель	14997,6	62	48	10809,6	14
Капітальний ремонт вхідних груп	480,2	3	2	281,7	1
Капітальний ремонт квартир (після пожежі)	779,0	2	0	218,7	2
Облаштування контейнерних майданчиків для сміття	1075,0	24	0	0	24
Капітальний ремонт ліфтів у ж/б	1890,0	4	0	548,8	4
Капітальний ремонт приміщень	200,0	1	1	197,2	0
ВСЬОГО	100433,1	531	318	54317,3	213



Облаштування
контейнерних майданчиків для сміття



Порівняльна таблиця обсягів Програми 2016-2017р.р.
по капітальним вкладенням

Кількість об'єктів, шт.		Обсяг коштів, тис. грн.		Стан використання на, тис. грн.	
2016р.	2017р.	2016р.	2017р.	01.11.16р.	01.11.17р.
6	5	11806,0	16788,2	836,0	10388,9

Реконструкції приміщення на Харківському шосе, 18
під відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Реконструкції приміщення на Харківському шосе, 18
під відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Реконструкції приміщення на Харківському шосе, 18
під відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ



Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ



Каналізування приватного сектора ДВРЗ



**Реконструкція частини будинку по
бульвару Ярослава Гашека, 4
під соціальний гуртожиток та дитячий будинок сімейного типу**



**Реконструкція частини будинку по
бульвару Ярослава Гашека, 4
під соціальний гуртожиток та дитячий будинок сімейного типу**



Пропозиції до проекту Програми соціального і економічного розвитку м. Києва на 2018 рік:

- пріоритетним є передбачення капітального ремонту покрівель, інженерних та електричних мереж житлового фонду Дніпровського району;
- з метою економії спожиття електроенергії передбачити заміну освітлення під'їздів житлових будинків на енергозберігаючі світильники з часовим реле або сутінковим реле не менше ніж в 50 житлових будинках;
- передбачити у 10-12 будинків по заміні старого рубероїдного покриття на сучасне покриття, а саме покриття із холодної бітумної-емульсійної мастики армоване двома шарами сітки та скловолокна, гарантійний термін експлуатації якого складає 10 та більше років;
- передбачити капітальний ремонт ліфтів не менше як 60 одиниць.