



**Управління будівництва Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації**

**Про готовність закладів освіти
Дніпровського району м. Києва
до початку нового 2018-2019
навчального року**



ІНФОРМАЦІЯ

Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації про готовність закладів освіти Дніпровського району м. Києва до початку нового 2018-2019 навчального року

Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, як розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, відповідно до розпоряджень Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.01.2018 № 13 та від 16.01.2018 № 29 визначено замовником виконання робіт з капітальних вкладень та капітального ремонту об'єктів закладів культури і мистецтва, соціального захисту та соціального забезпечення, освіти та фізичної культури і спорту затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 № 8 зі змінами від 12.03.2018 № 398 «Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки» та розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 № 73 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році», (зі змінами внесеними розпорядженням від 13.06.2018 № 351) якими передбачено видатки на капітальні ремонти 130-ти об'єктів по 6 (Шістьом) галузям на суму 72,1 млн. грн. та реконструкцію 5-ти об'єктів на суму 3,3 млн. грн.

По галузям:

- 1. Галузь «Державне управління» - 2,0 млн. грн.
- 2. Галузь «Освіта» - 66,7 млн. грн.
- 3. Галузь «Молодіжна політика» - 0,8 млн. грн.
- 4. Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1,5 млн. грн.
- 5. Галузь «Культура і мистецтво» - 0,3 млн. грн.
- 6. Галузь «Фізична культура і спорт» - 0,7 млн. грн.

Станом на 14.08.2018:

- оголошено процедур закупівель – 156, у тому числі:
- завершені процедури по 117 закупівлям;
- закупівля не відбулась – 13, з причини відсутності пропозицій учасників;
- відмінено процедур закупівель 23, з причин надання учасниками низької якості документів та їх невідповідності умовам закупівлі та необхідності внесення змін до документації;
- 2 процедури закупівлі перебувають в статусі періоду уточнень;
- 1 пропозиція перебуває в статусі очікування пропозицій.

Виконання загальноміських програм:

Ремонт харчоблоків:

У 4 дошкільних навчальних закладах №№ 447, 655, 672, 702, та 2 ЗНЗ (СЗШ № 195, СШ № 234) на загальну суму 3305,0 тис. грн.

На теперішній час:

- на ДНЗ 655, 447, СШ 195, 234 роботи виконано на 80%;
- на ДНЗ 702 на 30% (були окремі проблеми з проведенням процедури закупівлі: ніхто не подавав документи на проведення торгів).

Були, також, окремі проблемні питання по термінам виконання робіт на ДНЗ 672, але на даний час вони вирішуються шляхом мобілізації ресурсів.

- Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт стадіонів:

У 5 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ № 31, СЗШ №228, СЗШ № 158, СЗШ № 11, СЗШ № 66,) на загальну суму 4507,3 тис. грн.

На теперішній час:

- завершено роботи на СШ №11;
- виконано на 80 % роботи на СШ №66;
- виконано на 40% роботи на СШ №31;
- по СШ №158 проведено тендер, укладено договір, оплачено аванс, роботи розпочато;
- виконано роботи на 90% в СШ №228.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт покрівель: - на загальну суму 4 200,0 тис. грн., у тому числі:

у 2 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ №№ 4, 201) на загальну суму 500,0 тис. грн.

у 6 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 412, 433, 441, 473, 474, 675) на загальну суму 3 200,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено на ДНЗ №№412,473,474;
- на СШ №4, 201 роботи виконано на 70%;
- на ДНЗ №433,441,675 роботи розпочато.
- Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт фасадів: - на загальну суму 6 411,0 тис. грн., у тому числі:

- у 7 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ №№ 125, 246, 228, 224, НВК №№ 30, 209, гімназія № 191) на загальну суму 5 800,0 тис. грн.
- у 1 дошкільному навчальному закладі № 619 на загальну суму 506,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено у СШ №№ 246,228, НВК№№30,209, гімназії №191;
- роботи виконано на 50% СШ №125, ДНЗ №619;
- корегується дефектний акт для проведення процедури закупівель на ремонт фасада СШ № 224.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт входних груп: - на загальну суму 300,0 тис. грн., у тому числі:

- у 3 загальноосвітніх навчальних закладах (НВК № 30, гімназія № 191, СЗШ № 228) на загальну суму 300,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено гімназія №191, СШ №228;
- на НВК №30 ремонт входної групи робити немає потреби, кошти перерозподіляються на ремонт приміщень закладу.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт приміщень: - на загальну суму 15 092 400,0 тис. грн., у тому числі:

- у 10 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ №№ 98, 98(п), 158, 182, 224, 258, гімназія № 136, НВК № 209, НВК «Берегиня», Русанівський ліцей) на загальну суму 7 464,4 тис. грн.

- у 9 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 282, 404, 441, 452, 501, 619, 655, 688, 700) на загальну суму 3 375,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено на ДНЗ №№ 282, 700;
- роботи виконано на 80% СЗШ №№ 182, 258;
- роботи виконано на 50% СЗШ №№ 98, 98(п), 158, ДНЗ №№ 282, 441, 452 та 501;
- на інших об'єктах роботи розпочато.

Окреме питання щодо Русанівського ліцею. По ньому до теперішнього часу не визначились з видами робіт (сума 300 тис. грн.)

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт місць загального користування: - на загальну суму 4 515,0 тис. грн., у тому числі:

- у 4 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ №№ 81, 98, 158, 182) на загальну суму 2 465,0 тис. грн.
- у 6 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 247, 381, 461, 521, 671, 801) на загальну суму 2 050,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено на СДНЗ №№ 461, 671;
- на інших об'єктах роботи розпочато, середній обсяг виконання 50%.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт пралень:

У 2 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 184, 437) на загальну суму 450,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено на ДНЗ № 437;
- ДНЗ № 184 – 40 % виконання.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Заміна вікон: - на загальну суму 4 437,0 тис. грн., у тому числі:

Для організації належного рівня енергетичного комфорту в приміщеннях закладів освіти у 2018 році передбачено виконати заміну старих дерев'яних вікон на нові сучасні металопластикові у:

- 6 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 247, 441, 481, 501, 535, 671) на суму 1 930,0 тис. грн.
- 9 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ №№ 4, 98, 99, 158, 184, НВК № 209, Русановський ліцей, МНВК «Зміна», «СЮТ») на суму 2 507,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено НВК № 209, Русановський ліцей, ДНЗ №441;
- на інших об'єктах роботи розпочато, вікна замовлено, середній обсяг виконання 50%.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків:

У 8 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 282, 471, 525, 568, 576, 582, 583, 680) на загальну суму 7 121,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено ДНЗ №№ 282, 525;
- на інших об'єктах роботи розпочато, середній обсяг виконання 50%.

Окреме питання щодо ДНЗ № 582: підрядник не розпочав своєчасно виконання робіт, з ним розривається договір, накладаються штрафні санкції, буде проводитись нова процедура закупівель і після неї розпочнуться роботи.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Капітальний ремонт будівель: - на загальну суму 2 000,0 тис. грн., у тому числі:

- Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 702 на суму 2 000,0 тис. грн.

Проводиться робота щодо підписання договору на виконання проектних робіт. Після виконання проекту буде проведена процедура закупівлі та укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (підсилення фундаменту).

Відновлення груп:

У 5 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№503, 535, 559, 670, 680) на загальну суму 7 702,7 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи розпочаті по ДНЗ №№503, 535, 559, 670;
- по ДНЗ № 680 проводиться відкриті торги (сума 4,6 млн. грн.).

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018**, крім ДНЗ № 680.

Капітальний ремонт огорожі:

У 2-х загальноосвітніх навчальних закладах (НВК № 183 «Фортуна», СЗШ № 180) на загальну суму 1 830,0 тис. грн.

На теперішній час:

- роботи завершено на НВК «Фортуна»;
- СЗШ №180 – проводиться підготовка тех.документації для оголошення процедури закупівлі.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Безбар'єрне середовище:

Безбар'єрне середовище:

У 3 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ № 224, СЗШ-інтернат № 26, МНВК «Зміна») ремонт входної групи з облаштуванням пандусу на загальну суму 3 200,0 тис. грн.

На теперішній час:

- на об'єктах роботи розпочато.

Виконання робіт планується завершити у термін до **25.08.2018.**

Станом на 14.08.2018 по об'єктах капітального ремонту:

- укладено 117 договорів (86,7% від загальної кількості) на суму 55,8 млн. грн. та витрачено 18,5 млн. грн. (93% від профінансованих сум), у тому числі по галузі «ОСВІТА» із загальної кількості об'єктів (116) укладено 104 договори, що складає 89,7 %.
- не укладено договорів по 19 об'єктах, у тому числі по галузі «ОСВІТА» по 17 об'єктах, з причин уточнення дефектних актів, необхідності внесення змін до переліку об'єктів капітального ремонту в частині перерозподілу коштів та необхідністю виконання по окремих об'єктах капітальних ремонтів проектної документації.

Об'єкти галузі «ОСВІТА» по яких не укладені договори:

Капітальний ремонт:

- ДНЗ № 702 капітальний ремонт будівлі на суму 2 000,0 тис. грн. договір на виконання проектних робіт перебуває у завершальній стадії підписання. Після виконання проекту буде проведена процедура закупівлі та укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (підсилення фундаменту);
- НВК № 30 ремонт вхідної групи робити немає потреби, кошти перерозподіляються на ремонт приміщень закладу;
- СШ № 224 капітальний ремонт фасаду, корегується дефектний акт для проведення процедури закупівлі;
- ЗНЗ «Русанівський ліцей», капітальний ремонт приміщень, проходить уточнення видів робіт на суму 300 тис. грн.;
- Гімназія № 136, капітальний ремонт інженерних мереж на суму 500,0 тис. грн., підготовлено документацію для проведення процедури закупівлі (Громадський проект «Теплі школи»);

- Гімназія № 137, капітальний ремонт інженерних мереж на суму 500,0 тис. грн., підготовлено документацію для проведення процедури закупівлі (Громадський проект «Теплі школи»);
- ДНЗ № 582, капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків на суму 906,0 тис. грн. У зв'язку з тим, що підрядник не розпочав своєчасно виконання робіт, з ним розривається договір, накладаються штрафні санкції. Після врегулювання зазначених питань буде проведена нова процедура закупівлі;
- СШ № 182, капітальний ремонт інженерних мереж, проходить уточнення видів робіт (Громадський проект «Теплі школи»);
- СЗШ № 180, капітальний ремонт огорожі, проходить уточнення видів робіт;

- Школа джазового та естрадного мистецтв, капітальний ремонт (підсилення фундаментів), проходить прийом-передача проектно-кошторисної документації від Управління культури Дніпровської РДА;
- Дитяча музична школа №16 капітальний ремонт інженерних мереж, виконуються проектні роботи;
- СШ № 31, капітальний ремонт місць загального користування, договір буде укладено після завершення процедури закупівлі;
- ДНЗ № 675, капітальний ремонт інженерних мереж (опалення), договір буде укладено після завершення процедури закупівлі;
- ДНЗ № 680, капітальний ремонт (відновлення) груп, договір буде укладено після завершення процедури закупівлі.

Виконання робіт по значній кількості об'єктів планується завершити до кінця поточного місяця.

На сьогодні завершено виконання робіт на 23 об'єктах капітального ремонту.

Дякую за увагу!