

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4316091</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6091</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0640</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДИНА, 5-А, ПІД'ЇЗД 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДИНА, 5-Б, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 24, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 5-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ, 16, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 52-В, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			23 857 722,00	23 857 722,00		20 860 217,90	20 860 217,90		-2 997 504,10	-2 997 504,10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 005 534,00	3 005 534,00		3 005 534,00	3 005 534,00			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 056 350,00	2 056 350,00		2 056 350,00	2 056 350,00			
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 007 465,13	1 007 465,13		-157 216,87	-157 216,87
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА, 5-А, ПІД'ЇЗД 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 007 465,13	1 007 465,13		-157 216,87	-157 216,87
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА, 5-Б, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 007 465,13	1 007 465,13		-157 216,87	-157 216,87
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 164 682,00	1 164 682,00			
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 24, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 164 682,00	1 164 682,00			
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 164 682,00	1 164 682,00			
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 5-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 164 682,00	1 164 682,00			
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 164 682,00	1 164 682,00		1 164 682,00	1 164 682,00			

11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2 057 350,00	2 057 350,00	1 797 465,13	1 797 465,13	-259 884,87	-259 884,87
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ, 16, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1 164 682,00	1 164 682,00	1 007 465,13	1 007 465,13	-157 216,87	-157 216,87
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 20-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2 056 350,00	2 056 350,00	34 997,64	34 997,64	-2 021 352,36	-2 021 352,36
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 52-В, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4 200 000,00	4 200 000,00	4 112 600,61	4 112 600,61	-87 399,39	-87 399,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 157 216,87 грн зумовлено тим, що на об'єкті не були повністю завершені роботи з реконструкції ліфта у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 157 216,87 грн зумовлено тим, що на об'єкті не були повністю завершені роботи з реконструкції ліфта у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 157 216,87 грн зумовлено тим, що на об'єкті не були повністю завершені роботи з реконструкції ліфта у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
11	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 259 884,87 грн зумовлено тим, що на об'єкті не були повністю завершені роботи з реконструкції ліфта у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
12	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 157 216,87 грн зумовлено тим, що на об'єкті не були повністю завершені роботи з реконструкції ліфта у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
13	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 2 021 352,36 грн зумовлено тим, що на об'єкті не були повністю завершені роботи з реконструкції ліфта у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
14	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 87 399,39 грн зумовлено економією коштів, передбачених на об'єкт, за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт, відповідно до яких фактична закупівельна вартість матеріалів та послуг була нижчою за розрахункову. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		23 857 722,00	23 857 722,00		20 860 217,90	20 860 217,90		-2 997 504,10	-2 997 504,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	затрат												
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		5 701 116	5 701 116		5 642 758	5 642 758			-58 358	-58 358
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		3 005 534	3 005 534		3 005 534	3 005 534				
2	продукту												
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1				
3	ефективності												
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		3 005 534	3 005 534		3 005 534	3 005 534				
4	якості												
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		52,7	52,7		53,3	53,3		0,6	0,6	
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	затрат												
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		3 582 961	3 582 961		3 535 394	3 535 394			-47 567	-47 567
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 056 350	2 056 350		2 056 350	2 056 350				
2	продукту												
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1				

3	ефективності										
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		2 056 350	2 056 350		2 056 350	2 056 350		
4	якості										
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		57,4	57,4		58,2	58,2	0,8	0,8
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВОСКРЕСЕНЬКА, 11-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
1	затрат										
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 135 521	2 135 521	-14 479	-14 479
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13	-157 216,87	-157 216,87
2	продукту										
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13	-157 216,87	-157 216,87
4	якості										
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		47,2	47,2	-7	-7
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДИНА, 5-А, ПІД'ЇЗД 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
1	затрат										
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 135 400	2 135 400	-14 600	-14 600
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13	-157 216,87	-157 216,87
2	продукту										
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13	-157 216,87	-157 216,87
4	якості										
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		47,2	47,2	-7	-7
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДИНА, 5-Б, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
1	затрат										
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 133 166	2 133 166	-16 834	-16 834
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13	-157 216,87	-157 216,87
2	продукту										
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1		

3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13		-157 216,87	-157 216,87
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		47,2	47,2		-7	-7
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 138 810	2 138 810		-11 190	-11 190
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		54,5	54,5		0,3	0,3
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 24, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 139 690	2 139 690		-10 310	-10 310
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		54,4	54,4		0,2	0,2
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 126 466	2 126 466		-23 534	-23 534
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			

3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		54,8	54,8		0,6	0,6
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 5-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 118 611	2 118 611		-31 389	-31 389
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		55	55		0,8	0,8
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 120 021	2 120 021		-29 979	-29 979
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 164 682	1 164 682			
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		54,9	54,9		0,7	0,7
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ, 16, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 150 000	2 150 000		2 105 011	2 105 011		-44 989	-44 989
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13		-157 216,87	-157 216,87
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			

3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 164 682	1 164 682		1 007 465,13	1 007 465,13		-157 216,87	-157 216,87
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		54,2	54,2		47,9	47,9		-6,3	-6,3
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		3 582 962	3 582 962		3 557 008	3 557 008		-25 954	-25 954
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 057 350	2 057 350		1 797 465,13	1 797 465,13		-259 884,87	-259 884,87
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		2 057 350	2 057 350		1 797 465,13	1 797 465,13		-259 884,87	-259 884,87
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		57,4	57,4		50,5	50,5		-6,9	-6,9
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		3 582 961	3 582 961		3 484 649	3 484 649		-98 312	-98 312
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 056 350	2 056 350		34 997,64	34 997,64		-2 021 352,36	-2 021 352,36
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		2 056 350	2 056 350		34 997,64	34 997,64		-2 021 352,36	-2 021 352,36
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		57,4	57,4		1	1		-56,4	-56,4
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 52-В, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		4 200 000	4 200 000		4 112 600,61	4 112 600,61		-87 399,39	-87 399,39
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		4 200 000	4 200 000		4 112 600,61	4 112 600,61		-87 399,39	-87 399,39
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			

3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		4 200 000	4 200 000		4 112 600,61	4 112 600,61		-87 399,39	-87 399,39
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0762-25Е від 24 листопада 2025 року становить 58 358,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проектної документації.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Рівень готовності об'єкта збільшився на 0,6% виключно за рахунок коригування кошторисної вартості проекту після проходження експертизи (експертний звіт № 0762-25Е від 24 листопада 2025 року).									
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0756-25Е від 24 листопада 2025 року становить 47 567,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проектної документації.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Рівень готовності об'єкта збільшився на 0,8% виключно за рахунок коригування кошторисної вартості проекту після проходження експертизи (експертний звіт № 0756-25Е від 24 листопада 2025 року).									
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0756-25Е від 24 листопада 2025 року становить 14 479,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проектної документації.									
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 157 216,87 грн у зв'язку з тим, що роботи з реконструкції ліфта на об'єкті не були повністю завершені у звітному періоді через технологічні та організаційні особливості виконання, зокрема недостатню кількість кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільність електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пускалоналагоджувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Відхилення фактичної середньої вартості на 157 216,87 грн пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пускалоналагоджувальних робіт та випробувань у повному обсязі. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.									

4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Зниження рівня готовності будівельних робіт на 7% пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі.
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДИНА, 5-А, ПІД'ЇЗД 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0750-25Е від 24 листопада 2025 року становить 14 600,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 157 216,87 грн у зв'язку з тим, що роботи з реконструкції ліфта на об'єкті не були повністю завершені у звітному періоді через технологічні та організаційні особливості виконання, зокрема недостатню кількість кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільність електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Відхилення фактичної середньої вартості на 157 216,87 грн пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Зниження рівня готовності будівельних робіт на 7% пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі.
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДИНА, 5-Б, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0751-25Е від 24 листопада 2025 року становить 16 834,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 157 216,87 грн у зв'язку з тим, що роботи з реконструкції ліфта на об'єкті не були повністю завершені у звітному періоді через технологічні та організаційні особливості виконання, зокрема недостатню кількість кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільність електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Відхилення фактичної середньої вартості на 157 216,87 грн пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Зниження рівня готовності будівельних робіт на 7% пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі.
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		

1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0752-25Е від 24 листопада 2025 року становить 11 190,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Рівень готовності об'єкта збільшився на 0,3% виключно за рахунок коригування кошторисної вартості проєкту після проходження експертизи (експертний звіт № 0752-25Е від 24 листопада 2025 року).
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 24, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0753-25Е від 24 листопада 2025 року становить 10 310,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Рівень готовності об'єкта збільшився на 0,2% виключно за рахунок коригування кошторисної вартості проєкту після проходження експертизи (експертний звіт № 0753-25Е від 24 листопада 2025 року).
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26, ПІД'ЇЗД 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0754-25Е від 24 листопада 2025 року становить 23 534,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Рівень готовності об'єкта збільшився на 0,6% виключно за рахунок коригування кошторисної вартості проєкту після проходження експертизи (експертний звіт № 0754-25Е від 24 листопада 2025 року).
9 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 5-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0759-25Е від 24 листопада 2025 року становить 31 389,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Рівень готовності об'єкта збільшився на 0,8% виключно за рахунок коригування кошторисної вартості проєкту після проходження експертизи (експертний звіт № 0759-25Е від 24 листопада 2025 року).
10 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0755-25Е від 24 листопада 2025 року становить 29 979,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Рівень готовності об'єкта збільшився на 0,7% виключно за рахунок коригування кошторисної вартості проекту після проходження експертизи (експертний звіт № 0755-25Е від 24 листопада 2025 року).
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ, 16, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0760-25Е від 24 листопада 2025 року становить 44 989,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проектною документації.
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 157 216,87 грн у зв'язку з тим, що роботи з реконструкції ліфта на об'єкті не були повністю завершені у звітному періоді через технологічні та організаційні особливості виконання, зокрема недостатню кількість кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільність електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Відхилення фактичної середньої вартості на 157 216,87 грн пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Зниження рівня готовності будівельних робіт на 6,3% пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі.
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0761-25Е від 24 листопада 2025 року становить 25 954,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проектною документації.
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 259 884,87 грн у зв'язку з тим, що роботи з реконструкції ліфта на об'єкті не були повністю завершені у звітному періоді через технологічні та організаційні особливості виконання, зокрема недостатню кількість кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільність електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Відхилення фактичної середньої вартості на 259 884,87 грн пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Зниження рівня готовності будівельних робіт на 6,9% пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань у повному обсязі.

13 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановою кошторисною вартістю, затвердженою в паспорті бюджетної програми, та вартістю робіт за результатами експертного звіту №0757-25Е від 24 листопада 2025 року становить 98 312,00 грн та зумовлена уточненням кошторисної вартості за результатами проходження експертизи проєктної документації.
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками становить 2 021 352,36 грн у зв'язку з тим, що роботи з реконструкції ліфта на об'єкті не були повністю завершені у звітному періоді через технологічні та організаційні особливості виконання, зокрема недостатню кількість кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільність електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Відхилення фактичної середньої вартості на 2 021 352,36 грн пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконалагоджувальних робіт та випробувань у повному обсязі. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Зниження рівня готовності будівельних робіт на 56,4% пов'язане з неповною реалізацією обсягу робіт з реконструкції ліфта на об'єкті у звітному періоді через технологічні та організаційні обмеження підрядної організації, мобілізаційні заходи та нестабільність електропостачання, що унеможливило проведення пусконалагоджувальних робіт та випробувань у повному обсязі.
14 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 52-В, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками у сумі 87 399,39 грн зумовлена економією коштів, передбачених на об'єкт, за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт, відповідно до яких фактична закупівельна вартість матеріалів та послуг була нижчою за розрахункову. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
1.2	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними видатками у сумі 87 399,39 грн зумовлена економією коштів, передбачених на об'єкт, за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт, відповідно до яких фактична закупівельна вартість матеріалів та послуг була нижчою за розрахункову. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Відхилення фактичної середньої вартості у сумі 87 399,39 грн зумовлене економією коштів, передбачених на об'єкт, за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт, відповідно до яких фактична закупівельна вартість матеріалів та послуг була нижчою за розрахункову. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" є актуальною, оскільки спрямована на оновлення інфраструктури житлового фонду та забезпечення безпечних і належних умов проживання мешканців району.

Стан виконання результативних показників бюджетної програми є високим. У звітному періоді виконано роботи на суму 20 860 217,90 грн, з них роботи з реконструкції ліфтів за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В виконано у повному обсязі на суму 4 112 600,61 грн, а на інших об'єктах роботи виконано частково на суму 16 747 617,29 грн.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 2 997 504,10 грн, з них: економія коштів у розмірі 87 399,39 грн на об'єкті «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 52-В, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт, відповідно до яких фактична закупівельна вартість матеріалів та послуг була нижчою за розрахункову; крім того, частина робіт з реконструкції ліфтів на суму 2 910 104,71 грн по об'єктах за адресами: вул. Інженера Бородіна 5-А, 5-Б, вул. Воскресенська 11-А, Дарницький бульвар 1, просп. Воскресенський 16, просп. Павла Тичини 20-А — не була завершена у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання робіт, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" є актуальною, оскільки спрямована на оновлення інфраструктури житлового фонду та забезпечення безпечних і належних умов проживання мешканців району. Реконструкція ліфтового господарства є важливим завданням у зв'язку зі значним ступенем зношеності ліфтового обладнання, необхідністю підвищення його надійності та дотримання вимог безпеки експлуатації. Реалізація програми відповідає потребам громади та довгостроковим інтересам розвитку житлово-комунальної сфери.

Ефективність бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" висока, в результаті якої здійснюється реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства м. Києва:

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства району;
- забезпечення необхідних умов для проживання людей;
- збереження функціонування ліфтів житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" в цілому становить 20 860 217,90 грн по спеціальному фонду.

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 997 504,10 грн, з них: економія коштів у розмірі 87 399,39 грн на об'єкті «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 52-В, ПІД'ЇЗД 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» за результатами проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та оформлених актів виконаних робіт, відповідно до яких фактична закупівельна вартість матеріалів та послуг була нижчою за розрахункову; крім того, частина робіт з реконструкції ліфтів на суму 2 910 104,71 грн по об'єктах за адресами: вул. Інженера Бородіна 5-А, 5-Б, вул. Воскресенська 11-А, Дарницький бульвар 1, просп. Воскресенський 16, просп. Павла Тичини 20-А — не була завершена у звітному періоді у зв'язку з технологічними та організаційними особливостями виконання робіт, зокрема недостатньою кількістю кваліфікованих працівників у підрядних організацій в умовах мобілізаційних заходів, а також нестабільністю електропостачання, що впливало на можливість проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт і випробувань, необхідних для здачі ліфтового обладнання до кінця бюджетного року. Оплата здійснювалася згідно з актами виконаних робіт.


Реалізація бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" сприяє підвищенню рівня безпеки та надійності функціонування ліфтового господарства житлових будинків району, створенню належних умов для проживання населення та забезпеченню безперебійної експлуатації житлового фонду. Програма має соціальну значущість, оскільки спрямована на покращення якості життя мешканців багатоквартирних будинків, у тому числі осіб похилого віку, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, які є основними користувачами ліфтового обладнання.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)