

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4917375 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7375 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		62 051 269,00	62 051 269,00		56 647 132,91	56 647 132,91		-5 404 136,09	-5 404 136,09
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		62 051 269,00	62 051 269,00		56 647 132,91	56 647 132,91		-5 404 136,09	-5 404 136,09

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 404 136,09 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 330 818,14 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 653 317,95 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 420 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		62 051 269	62 051 269		56 647 132,91	56 647 132,91		-5 404 136,09	-5 404 136,09
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 081 309	41 081 309		38 680 612,28	38 680 612,28		-2 400 696,72	-2 400 696,72
1.3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 969 960	20 969 960		17 966 520,63	17 966 520,63		-3 003 439,37	-3 003 439,37
1.4	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		26	26		26	26			
1.5	метраж покрівель, що потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		15 604,82	15 604,82		15 604,82	15 604,82			
1.6	Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		40	40		40	40			
1.7	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		1 845,39	1 845,39		1 845,39	1 845,39			
2	продукту											
2.1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		26	26		26	26			
2.2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		15 604,82	15 604,82		15 020,82	15 020,82		-584	-584
2.3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		40	40		39	39		-1	-1
2.4	метраж вікон, дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ		1 845,39	1 845,39		1 815,39	1 815,39		-30	-30
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 580 050,35	1 580 050,35		1 487 715,86	1 487 715,86		-92 334,49	-92 334,49
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 632,6	2 632,6		2 575,13	2 575,13		-57,47	-57,47
3.3	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		524 249	524 249		460 680,02	460 680,02		-63 568,98	-63 568,98
3.4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		11 363,43	11 363,43		9 896,78	9 896,78		-1 466,65	-1 466,65
4	якості											
4.1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		96,258	96,258		-3,742	-3,742

4.3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	100	100	97,5	97,5	-2,5	-2,5
4.4	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	100	100	98,375	98,375	-1,625	-1,625

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 404 136,09 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 330 818,14 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 653 317,95 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 420 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.						
1.2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 400 696,72 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 747 378,77 грн та часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів на суму 1 653 317,95 грн						
1.3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 3 003 439,37 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 2 583 439,37 грн та невиконання 1 об'єкта на суму 420 000,00 грн						
2	продукту								
2.2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів.						
2.3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	У зв'язку із значним обсягом відновлювальних робіт по Шевченківському району та обмеженою кількістю кваліфікованих робітників (мобілізаційний період) в підрядних організаціях роботи по заміні вікон за адресою: вул. Терещенківська, 13 не було виконано						
2.4	метраж вікон, дверей, що планується замінити	м.кв.	Уточнення обсягів у зв'язку економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів та невиконання робіт з капітального ремонту 1 об'єкта						
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Середня вартість влаштування 1 покрівлі зменшилась на 92 334,49 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, та часткового виконання робіт 2 об'єктів.						
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Середня вартість влаштування 1 кв. м покрівлі зменшилась на 57,47 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів, та часткового виконання робіт 2 об'єктів.						
3.3	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Середня вартість влаштування зменшилась на 63 568,98 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів та невиконання 1 об'єкта.						
3.4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Середня вартість влаштування зменшилась на 1 466,65 грн в результаті економії коштів згідно укладених договорів та невиконання 1 об'єкта.						
4	якості								
4.2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням метражу відремонтованих покрівель до запланованих за рахунок часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів						
4.3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості відремонтованих вікон, дверей до запланованих за рахунок невиконання 1 об'єкта						
4.4	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Відхилення обумовлено зменшенням довжини відремонтованих інженерних мереж до запланованих за рахунок невиконання 1 об'єкта						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" за напрямами використання бюджетних коштів виконана на 91,3%, що дає змогу для збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, За напрямом використання коштів "Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації" здійснено заміну вікон та дверей у 39 пошкоджених житлових будинках та проведено капітальний ремонт 26 покрівель житлових будинків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016795

Виконання бюджетної програми за показниками 000016795 від 31.12.2024 10:50:39

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 4900000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4917375
(КТПКВК МБ)

0490
(КТКВК)(1)

Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації	207,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	207,30		
	Загальний результат оцінки програми:	207,30		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4917375 0490 Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених
(КТПКВК МБ) (КФКВК) внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		62 051,269	62 051,269		56 647,133	56 647,133		-5 404,136	-5 404,136
	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації		62 051,269	62 051,269		56 647,133	56 647,133		-5 404,136	-5 404,136
1.1.1.			62 051,269	62 051,269		56 647,133	56 647,133		-5 404,136	-5 404,136
Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 404 136,09 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 330 818,14 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro , отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 653 317,95 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 420 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	62 051,269	56 647,133	-5 404,136
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	62 051,269	56 647,133	-5 404,136
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 404 136,09 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 330 818,14 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro , отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 653 317,95 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 420 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт у житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації									
затрат										
1	Витрати на проведення капітального ремонту у житлових будинках (разом), в тому числі, грн.		62 051 269	62 051 269		56 647 132,91	56 647 132,91		-5 404 136,09	-5 404 136,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 404 136,09 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 330 818,14 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro , отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 653 317,95 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 420 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.										
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн.		41 081 309	41 081 309		38 680 612,28	38 680 612,28		-2 400 696,72	-2 400 696,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 2 400 696,72 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 747 378,77 грн та часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів на суму 1 653 317,95 грн										
3	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, грн.		20 969 960	20 969 960		17 966 520,63	17 966 520,63		-3 003 439,37	-3 003 439,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 3 003 439,37 грн, а саме внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів, укладених договорів на суму 2 583 439,37 грн та невиконання 1 об'єкта на суму 420 000,00 грн										
4	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту , од.		26	26		26	26			

літима вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, відс.					100	100			
літима вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, відс.					96,258	96,258			
літима вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, відс.					97,5	97,5			
літима вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни, відс.					98,375	98,375			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів касових видатків від планових призначень, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 5 404 136,09 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 3 330 818,14 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, отриманих експертних звітів та укладених договорів, не освоєно кошти на суму 1 653 317,95 грн внаслідок часткового виконання робіт з капітального ремонту 2 об'єктів та невиконання 1 об'єкту в житлових будинків – 420 000,00 грн. Оплата здійснена згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення надійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства з подальшою безпечною експлуатацією житлових будинків;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення надійної і безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства;

корисності бюджетної програм

Захист прав та інтересів населення, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися, в разі потреби, після завершення її реалізації.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)