



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

*вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21*

*Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540*

Від 06.02.2025 № 058/3/1-749  
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та  
інвестицій виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань бюджету,  
соціально-економічного розвитку та  
інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради  
з питань житлово-комунального  
господарства та паливно-енергетичного  
комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за 2024 рік про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на \_\_\_\_ арк.

Перший заступник директора Департаменту –  
начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко  
Оксана Кругул  
Марина Погребна 279 12 66

**Пояснювальна записка**  
до звіту про виконання Комплексної цільової програми  
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної  
інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки  
**за 2024 рік**

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у 2024 році, наведено у таблиці, млн грн:

| Джерела фінансування     | Затверджено Комплексною програмою | Виділено бюджетом на 2024 рік | Фактично профінансовано у 2024 | % виконання факт / виділено бюджетом | % виконання факт / план затверджено КЦП |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Державний бюджет України | 143,4                             | 11,059                        | 11,033                         | 99,8 %                               | 7,7 %                                   |
| Бюджет м. Києва          | 8 945,9                           | 6 116,8                       | 5 286,3                        | 86,4 %                               | 59,1 %                                  |
| Інші джерела             | 4 499,9                           | 1 535,5                       | 601,2                          | 39,2 %                               | 13,4 %                                  |
| <b>Разом:</b>            | <b>13 589,2</b>                   | <b>7 663,4</b>                | <b>5 898,6</b>                 | <b>77,0 %</b>                        | <b>43,4 %</b>                           |

**Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми**

| Кількість заходів передбачених Комплексною програмою, од. |           |                    |             | Відсоток виконаних заходів, % |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Всього                                                    | Виконаних | Виконаних частково | Невиконаних | 27,9 %                        |
| 61                                                        | 17        | 24                 | 20          |                               |

**Перелік найбільш вагомих виконаних заходів**

*Заходи, що виконувалися у 2024 році за напрямками/ відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на 2024 рік, %:*

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 97,5 %;

- конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865 – 89,5 %;

- забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів – 85,5 %;

- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації – 99,9%;

- реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації – 99,0 %;
- комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням, утриманням та експлуатацією полігону ТПВ 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 79,5 %;
- забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 78,7 %;
- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 98,2 %;
- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 95,9 %.

#### **Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання**

- реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.
- організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.
- реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі міста Києва.
- будівництво нового крематорію з колумбарієм.

#### **Оцінка ефективності виконання програми**

| Результативні показники                  |           |             |                                                | Індикатори програми                 |            |                     |              |                                             |
|------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Кількість результативних показників, од. |           |             | Відсоток виконаних результативних показників % | Кількість індикаторів програми, од. |            |                     |              | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього                                   | Виконаних | Невиконаних |                                                | Всього                              | Досягнутих | Частково досягнутих | Недосягнутих |                                             |
| 285                                      | 162       | 123         | 56,8 %                                         | 27                                  | 9          | 15                  | 3            | 33,3 %                                      |

В рамках Комплексної програми виконання здійснювалося по 61 заходу за такими напрямками (*відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на 2024 рік, %*):

- Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території – 90,8 %.
- Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва – 83,7 %.
- Система водопостачання та водовідведення – 94,4 %.
- Система постачання теплової енергії, електроенергії – 89,5 %.
- Санітарне очищення міста – 77,4 %.
- Ритуальні послуги – 51,4 %.
- Інженерний захист територій (ремонт та утримання гідротехнічних споруд) – 67,8 %.
- Організація та проведення публічних заходів – 95,7 %.
- Нормативно-правове, проєктне забезпечення – 19,4 %.
- Разом виконання за Комплексною програмою (бюджет міста Києва) складає – 86,4 %.

**Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому**

Виконання заходів Комплексної програми здійснювалося в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію на території України воєнного стану.

Начальник відділу перспективного  
розвитку та реформування управління  
розвитку житлово-комунальної  
інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

(найменування відповідального виконавця програми)

### 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |      |            |            |            |      |            |           |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.2.1.                                        | Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                                                                                                                                                                                         | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації | 2022-2025 | 825.00     | 0.00 | 825.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                              | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.2.2.                                        | Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                                                                                                                                                                                                       | Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації                                                        | 2021-2025 | 27,007.20  | 0.00 | 27,007.20  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                              | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.2.3.                                        | Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                                                                                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                                                                                                           | 2021-2025 | 62,610.00  | 0.00 | 14,640.00  | 47,970.00  | 68,000.00  | 0.00 | 0.00       | 68,000.00 | 41,641.78  | 0.00 | 0.00       | 41,641.78                                                                                                                                                                                                         | У рамках проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» виконано будівельні роботи по 6 об'єктам капітального ремонту систем опалення та 9 об'єктам капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів.                                                                                                                                                                                      |  |
| 1.2.4.                                        | Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)                                                                                                                                                             | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                    | 2022-2025 | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                              | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.2.5.                                        | Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій                                                                                                                                                                                      | Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»                                                                                                                                                   | 2021-2025 | 310,678.74 | 0.00 | 60,678.72  | 250,000.02 | 80.00      | 0.00 | 80.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | Заплановано виконання робіт з термомодернізації (реконструкції) закладів бюджетної сфери: 7 закладів освіти та 1 заклад охорони здоров'я. Виконувалася підготовка завдання на коригування проектної документації. | Отримано відмову від Департаменту фінансів щодо коригування проектної документації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.2.6.                                        | Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»                                                                                                                               | 2021-2025 | 13,086.00  | 0.00 | 13,086.00  | 0.00       | 13,086.00  | 0.00 | 13,086.00  | 0.00      | 11,186.57  | 0.00 | 11,186.57  | 0.00                                                                                                                                                                                                              | Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1.2.7.                                        | Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)                                                                                                                                                                       | Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації                                                                                                        | 2021-2025 | 5,225.00   | 0.00 | 5,225.00   | 0.00       | 670.63     | 0.00 | 670.63     | 0.00      | 670.63     | 0.00 | 670.63     | 0.00                                                                                                                                                                                                              | Здійснено погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2023 році роботи з реконструкції інженерних мереж ДНЗ 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1.2.8.                                        | Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)                                                                                                                                                                                                                                     | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»                                                                                                                               | 2021-2025 | 45,039.00  | 0.00 | 45,039.00  | 0.00       | 45,039.00  | 0.00 | 45,039.00  | 0.00      | 37,396.75  | 0.00 | 37,396.75  | 0.00                                                                                                                                                                                                              | Здійснювалося погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1.3. Система водопостачання та водовідведення |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 466,870.94 | 0.00 | 168,900.92 | 297,970.02 | 126,875.63 | 0.00 | 58,875.63  | 68,000.00 | 90,895.73  | 0.00 | 49,253.95  | 41,641.78                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1.3.1.                                        | Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації                                                                                                                                                                                                                                                              | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»                                                                                                                                                                                                            | 2021-2024 | 7,575.70   | 0.00 | 7,575.70   | 0.00       | 18,500.00  | 0.00 | 18,500.00  | 0.00      | 18,494.87  | 0.00 | 18,494.87  | 0.00                                                                                                                                                                                                              | Виконувалися будівельні роботи. Підготовчі роботи для передачі виконавчій документації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1.3.2.                                        | Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації                                                                                                                                                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»                                                                                                                                                                                 | 2021-2025 | 504,439.92 | 0.00 | 504,439.92 | 0.00       | 763,284.45 | 0.00 | 763,284.45 | 0.00      | 755,732.80 | 0.00 | 755,732.80 | 0.00                                                                                                                                                                                                              | Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК20 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області. Перезатверджено проектну документацію. Визначено генпідрядника. Укладено договір на виконання будівельних робіт. |  |

|        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |           |              |      |              |              |              |      |              |            |              |      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3. | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації | 2021-2025 | 1,530,000.40 | 0.00 | 650,000.40   | 880,000.00   | 834,427.21   | 0.00 | 537,983.44   | 296,443.77 | 492,769.27   | 0.00 | 477,277.37   | 15,491.90 | Реконструкція каналізаційного колектора Д-800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи.<br>Реконструкція Лябдеремного колектора з об'ємною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи.<br>Реконструкція каналізаційного колектора Д-1200 мм з перекладанням на Д-1000 мм по вул. М. Ушакова від КК-10А до КК-40 у Святошинському районі м. Києва Виконано розробку проектної документації. Отримано позитивний експертний звіт.<br>Реконструкція каналізаційного колектора Д-1200-1400 мм з перекладанням на Д-1000-1200 мм по вул. М. Ушакова від КК-16 до КК-38 у Святошинському районі м. Києва. Затверджено проектну документацію. Визначено генпідрядника. Укладено договір на виконання будівельних робіт.<br>Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС «Нивки» в м. Києві. Вирішувалося питання подальшого проектування, проведено аналіз об'єктів виконаних робіт.<br>Реконструкція Позніжівського каналізаційного колектора Д-2280 мм на ділянці від КК-8 до КК-6 по вул. Здобувінській в Дарницькому районі м. Києва. Затверджено проектну документацію. Отримано позитивний експертний звіт.<br>Будівництво Підденно-Західного каналізаційного колектора, І-ІV пускові комплекси, у м. Києві. Виконувалися будівельні роботи.<br>Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора Д-700-800-960-1040 мм в м. Києві. Виконувалися проектні роботи.<br>Реконструкція Шкітеровського каналізаційного колектора Д-600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві. Виконувалися будівельні роботи.<br>Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д-2980 мм. Виконувалися будівельні роботи.<br>Реконструкція каналізаційного колектора Д-750 мм по вул. Шевченку у Києво-Святошинському районі. Завершено коригування проектної документації. Отримано позитивний експертний звіт. Визначено підрядну організацію для виконання будівельних робіт.<br>Реконструкція каналізаційного колектора Д-1000-1200-2000-2200 мм по просп. Правади та вул. Попова на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Сим'ї Кульженків у м. Києві. Роботи не виконувалися.<br>Капітальний ремонт сталевих трубопроводів від НС-1 до пісколовок першого блоку Бортницької станції аерації по вул. Колекторна, 1, Дарницького району, м. Києва. Роботи не виконувалися. | Роботи призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування.                 |
| 1.3.4. | Реконструкція диокерних переходів через р. Дніпро                                                                      | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»                                                                                                      | 2021-2025 | 50,465.40    | 0.00 | 50,465.40    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.3.5. | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж                                                                       | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації                                                           | 2021-2025 | 263,991.64   | 0.00 | 29,917.14    | 234,074.50   | 80,512.73    | 0.00 | 5,089.00     | 75,423.73  | 20,503.95    | 0.00 | 88.28        | 20,415.67 | Реконструкція водопровідної мережі Д-500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи.<br>Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-6, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет» на вулиці Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районі м. Києва.<br>Відкориговано проектну документацію. Отримано експертний звіт.<br>Опрацюювалося питання передачі завершеного першого пускового комплексу до ПРАТ «АК «Київводоканал».<br>Будівництво водоводу Д-1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту М. Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва.<br>Визначено проектну організацію. Укладено договір на розроблення проектної документації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 1.3.6. | Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промисливих вод    | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»                                                                                                      | 2021-2025 | 558,400.00   | 0.00 | 288,200.00   | 270,200.00   | 120,355.66   | 0.00 | 0.00         | 120,355.66 | 33,000.00    | 0.00 | 0.00         | 33,000.00 | Реконструкція НВС ІІ-го підйому "Дарниця" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва.<br>Визначено підрядну організацію для виконання будівельних робіт.<br>Реконструкція комплексу будівель, літ. "14", "1Ц", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Б", "4К" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промисливих вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва.<br>Завершено розробку проектної документації, отримано експертний звіт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 1.3.7. | Забезпечення функціонування фонтанів                                                                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»                                                                                                           | 2021-2025 | 22,280.96    | 0.00 | 22,280.96    | 0.00         | 3,835.33     | 0.00 | 3,835.33     | 0.00       | 3,514.00     | 0.00 | 3,514.00     | 0.00      | Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |
| 1.3.8. | Функціонування біоветних комплексів                                                                                    | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»                                                                                                      | 2021-2025 | 43,494.50    | 0.00 | 43,494.50    | 0.00         | 38,600.28    | 0.00 | 38,600.28    | 0.00       | 38,073.21    | 0.00 | 38,073.21    | 0.00      | Здійснювалося утримання 203 біоветних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 1.3.9. | Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності                                      | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»                                                                                                           | 2021-2025 | 11,913.00    | 0.00 | 11,913.00    | 0.00         | 14,589.89    | 0.00 | 14,589.89    | 0.00       | 11,067.40    | 0.00 | 11,067.40    | 0.00      | Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Сим'ї Сосніних, 2-а у Святошинському районі. Відкориговано проектну документацію. Отримано експертний звіт.<br>Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-а в Солом'янському районі. Виконано роботи.<br>Будівництво біоветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва. Розпочато будівельні роботи.<br>Будівництво павільйону біоветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району. Виконано роботи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |           | 2,992,561.52 | 0.00 | 1,608,287.02 | 1,384,274.50 | 1,874,105.55 | 0.00 | 1,381,882.39 | 492,223.16 | 1,373,155.50 | 0.00 | 1,304,247.93 | 68,907.57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |





|                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |           |              |            |              |              |            |           |            |           |            |           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1.                 | Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами                                                                         | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київгазгоспгоспостачання», «КП «Київкомунсервіс»                                    | 2021-2025 | 80,798.00    | 0.00       | 2,616.00     | 78,182.00    | 9,393.64   | 0.00      | 0.00       | 9,393.64  | 9,393.64   | 0.00      | 0.00       | 9,393.64  | КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано 186 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та 4580 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; придбано 759 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів та 60 од. контейнерів типу «двоносок» (30 од.- для ПЕТ; 30 од. - для скла).                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| 1.5.2.                 | Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо        | Департамент житлово-комунальної інфраструктури                                                                                          | 2021-2025 | 1,591,283.90 | 0.00       | 91,283.90    | 1,500,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                 |
| 1.5.3.                 | Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторний, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів                                                       | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»                                                                    | 2021-2023 | 453,710.44   | 0.00       | 453,710.44   | 0.00         | 107,723.00 | 0.00      | 107,723.00 | 0.00      | 66,587.31  | 0.00      | 66,587.31  | 0.00      | Укладено договір на виконання додаткових робіт. Виконувалися роботи за основним договором. Готувалось завдання на коригування проекту в частині 3 та 4 пускових комплексів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 1.5.5.                 | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень                                                                                                                                      | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                                                      | 2021-2025 | 19,699.96    | 0.00       | 19,699.96    | 0.00         | 9,330.78   | 0.00      | 9,330.78   | 0.00      | 8,484.59   | 0.00      | 8,484.59   | 0.00      | Здійснювалось утримання 15 громадських вбиралень. Щодо виконання робіт з капітального ремонту 3 громадських вбиралень: 1 об'єкт – будівельні роботи виконано. 1 – виконувалися будівельні роботи. 1 – затверджено кошторисну документацію.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
| 1.5.6.                 | Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу                                                              | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                                                      | 2021-2025 | 5,500.20     | 0.00       | 5,500.20     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                 |
| 1.5.7.                 | Придбання громадських вбиралень модульного типу                                                                                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                                                      | 2021-2025 | 26,950.00    | 0.00       | 26,950.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                 |
| 1.5.8.                 | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін                                                                                                                                         | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»                                                                      | 2021-2025 | 377.00       | 0.00       | 377.00       | 0.00         | 8,187.00   | 0.00      | 8,187.00   | 0.00      | 8,159.62   | 0.00      | 8,159.62   | 0.00      | Забезпечено обслуговування 455 мобільних туалетних кабін, установлених у пунктах обгірав та на блоюстах. Забезпечено встановлення та обслуговування 12 мобільних туалетних кабін під час проведення заходів у місті Києві.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
| 1.5.9.                 | Комплекс заходів, пов'язаних із закороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №25 в с. Підгірці обухівського району Київської області | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»                                                                    | 2021-2025 | 749,883.40   | 143,432.00 | 606,451.40   | 0.00         | 789,668.00 | 11,059.87 | 776,457.72 | 2,150.41  | 627,840.34 | 11,033.29 | 614,656.64 | 2,150.41  | Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Реконструкція будівельні роботи. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1. Виконувалися будівельні роботи та роботи з благоустрою території. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 2. Роботи не виконувалися.                                      | Розірвано договір на проектування. Нову процедуру закупівлі робіт з виконання простих документі заплановано на 2025 рік. |
| 1.5.10.                | Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №16 на вул. Пиропівський шлях, 94-96 в Голосівському районі м.Києва                                          | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»                                                                    | 2024-2025 | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                 |
| 1.6. Ритуальні послуги |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |           | 2,934,202.90 | 143,432.00 | 1,212,588.90 | 1,578,182.00 | 924,302.42 | 11,059.87 | 901,698.50 | 11,544.05 | 720,465.50 | 11,033.29 | 697,888.16 | 11,544.05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| 1.6.1.                 | Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш                                                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій" | 2021-2025 | 72,045.88    | 0.00       | 72,045.88    | 0.00         | 17,844.16  | 0.00      | 17,844.16  | 0.00      | 5,783.00   | 0.00      | 5,783.00   | 0.00      | Будівництво колумбарних стін на території РС СКП "Київський крематорій" на вул. Байковій, 16, у Голосівському р-ні м. Києва Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віпа-Полотова Роботи не виконувалися. Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старостинського округу Здійснювалася розробка проєктної документації. Внесено змін до детального плану території у частині збільшення місць для поховань. Отримано викидні дані. Нове будівництво меморіального сиверу для почесних поховань по вул. Стеценка, 22 в м. Києві. Проводилися геодезичні і геологічні інженерні вишукування. | Відсутність потреби у зв'язу з достатньою кількістю місць для заховання урни з прахом.                                   |
| 1.6.2.                 | Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню                                                                          | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»                                                               | 2024-2025 | 5,355.00     | 0.00       | 5,355.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                 |
| 1.6.3.                 | Розширення міських кладовищ                                                                                                                                                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»                                                               | 2023-2025 | 250.00       | 0.00       | 250.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                 |
| 1.6.4.                 | Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах                                                                                                                                              | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник                                  | 2022-2025 | 23,420.25    | 0.00       | 23,420.25    | 0.00         | 10.00      | 0.00      | 10.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | Улаштування алеї перепокховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного гісторико-Меморіального Лук'янівського заповідника Реалізацію об'єкту призупинено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Відсутність містобудівних умов.                                                                                          |

|        |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |           |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.5. | Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ                                               | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>РС СКП «Спецкомбінат ПІКПО»,<br>РС СКП «Київський крематорій»,<br>ДІМ Лук'янівський заповідник | 2021-2025 | 212,577.00 | 0.00 | 212,577.00 | 0.00 | 223,170.25 | 0.00 | 223,170.25 | 0.00 | 175,609.56 | 0.00 | 175,609.56 | 0.00 | Здійснено благоустрій територій міських кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувалися роботи:<br>Лук'янівський заповідник:<br><b>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань.</b> Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. Виконувалися роботи з розробки проектної документації.<br>РС СКП Спецкомбінат:<br><b>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища.</b> Виконувалися роботи з коригування проектної документації та будівельні роботи.<br><b>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань на Міському кладовищі.</b> Виконувалися будівельні роботи.<br><b>Капітальний ремонт огорожі з винонанням протизсуних заходів по вул. Байковій.</b> Виконувалися будівельні роботи.<br>РС СКП Київський крематорій:<br><b>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою.</b><br>Розроблено проектну документацію. Виконувалися будівельні роботи. |                                                                          |
| 1.6.6. | Будівництво нового крематорію з колумбарієм                                                        | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>РС СКП «Київський крематорій»                                                                  | 2024-2025 | 400.00     | 0.00 | 400.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.6.7. | Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій" | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>РС СКП «Київський крематорій»                                                                  | 2023-2024 | 85,636.10  | 0.00 | 85,636.10  | 0.00 | 120,930.00 | 0.00 | 120,930.00 | 0.00 | 4,658.48   | 0.00 | 4,658.48   | 0.00 | <b>Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби</b> СКП «Київський крематорій» Виконувалися проектні роботи. Отримано експертний звіт.<br><b>Ремонтно-реставраційні роботи зали прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій»</b><br>Розроблено проектну документацію.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|        |                                                                                                    |                                                                                                                                                  |           | 399,684.23 | 0.00 | 399,684.23 | 0.00 | 361,954.41 | 0.00 | 361,954.41 | 0.00 | 186,051.04 | 0.00 | 186,051.04 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |

|                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |           |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.7. Інженерний захист територій</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |           |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.7.1.                                  | Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд                                                                  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР»                                                                                  | 2021-2025 | 57,499.20  | 0.00 | 57,499.20  | 0.00 | 69,544.98  | 0.00 | 69,544.98  | 0.00 | 68,321.16  | 0.00 | 68,321.16  | 0.00 | Забезпечено поточний ремонт та утримання 898 одиниць гідротехнічних споруд.<br>Виконано капітальний ремонт двох дренажно-шляхових систем (ДШС № 36 та ДШС «Зелений театр - Поштова площа»). |  |
| 1.7.2.                                  | Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР») | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУПІР" | 2021-2025 | 363,952.80 | 0.00 | 363,952.80 | 0.00 | 103,436.65 | 0.00 | 103,436.65 | 0.00 | 48,976.08  | 0.00 | 48,976.08  | 0.00 | По 3 об'єктам капітального будівництва:<br>1 об'єкт - виконувалися будівельні роботи.<br>2 - здійснювалося погодження проектної документації.                                               |  |
|                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |           | 421,452.00 | 0.00 | 421,452.00 | 0.00 | 172,981.63 | 0.00 | 172,981.63 | 0.00 | 117,297.24 | 0.00 | 117,297.24 | 0.00 |                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                |           |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери</b> |                                                                                                                                  |                                                                                |           |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>2.1. Організація та проведення публічних заходів</b>                 |                                                                                                                                  |                                                                                |           |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2.1.1.                                                                  | Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр» | 2021-2025 | 14,223.20 | 0.00 | 14,223.20 | 0.00 | 13,874.03 | 0.00 | 13,874.03 | 0.00 | 13,315.44 | 0.00 | 13,315.44 | 0.00 | Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 52752 відвідувачам, проведено 25 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 4 договори на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів. |  |
|                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                |           |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |          |      |          |      |          |      |          |      |        |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|--------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2.2. Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |          |      |          |      |          |      |          |      |        |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2.2.2.                                                                   | План управління відходами м. Києва до 2030 року                                                                                                                                                   | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 2021, 2023-2025 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | Виконано коригування Розділів І та ІІ Регіонального плану управління відходами у місті Києві (коригування Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року) та здійснено визначення норм надання послуги з управління небезпечними побутовими відходами в місті Києві. |                 |
| 2.2.4.                                                                   | Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 2024            | 300.00   | 0.00 | 300.00   | 0.00 | 300.00   | 0.00 | 300.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | Захід не виконувався                                                                                                                                                                                                                                                        | Відпала потреба |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

|                             |  |  |  |               |            |              |              |              |           |              |              |              |           |              |            |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--|--|
| <b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b> |  |  |  | 13,589,198.85 | 143,432.00 | 8,945,910.73 | 4,499,856.12 | 7,663,354.36 | 11,059.87 | 6,116,756.26 | 1,535,538.23 | 5,898,568.81 | 11,033.29 | 5,286,319.75 | 601,215.77 |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--|--|

Зокрема, кількість заходів:  
61 - запланованих  
17 - виконаних  
24 - виконаних частково  
20 - не виконаних

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

| Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін |                |                  | Проведені видатки за звітний період |                |                  | Відхилення  |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| усього                                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | усього                              | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 6,116,756.26                                                    |                |                  | 5,286,319.75                        |                |                  | -830,436.51 |                |                  |

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

## Звіт про виконання результативних показників

**Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки**

(назва МЦП)

**за 2024 рік**

(звітний період)

| № з/п                                                                                                         | Назва заходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Група результативних показників | Назва результативного показника                                                                                     | Одиниця виміру | План, затверджено Комплексною програмою | Факт              | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причини невиконання |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                               | 3                                                                                                                   | 4              | 5                                       | 6                 | 7                                                          | 8                   |
| <b>1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                     |                |                                         |                   |                                                            |                     |
| <b>1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                     |                |                                         |                   |                                                            |                     |
| 1.1.1.                                                                                                        | Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)                                                                                                                                                          | витрат                          | обсяг фінансування                                                                                                  | тис. грн       | <b>800,000.00</b>                       | <b>676,162.33</b> | -123,837.67                                                |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                        | кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи                                                              | од.            | 388                                     | 300               | -88                                                        |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ефективності                    | середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфт                                                           | тис. грн       | 2061.86                                 | 2253.87           | +192,01                                                    |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | якості                          | питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби                            | %              | 3.48                                    | 2.76              | -0.72                                                      |                     |
| 1.1.2.                                                                                                        | Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) | витрат                          | обсяг фінансування                                                                                                  | тис. грн       | <b>416,024.00</b>                       | <b>142,060.07</b> | -273,963.93                                                |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                        | кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту                                             | од.            | 400                                     | 84                | -316                                                       |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ефективності                    | середня вартість виконання робіт на одному об'єкті                                                                  | тис. грн       | 1040.06                                 | 1691.19           | +651,13                                                    |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | якості                          | питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт     | %              | 100                                     | 21                | -79                                                        |                     |
| 1.1.3.                                                                                                        | Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів" та управителями          | витрат                          | обсяг фінансування                                                                                                  | тис. грн       | <b>80,000.00</b>                        | <b>88,287.48</b>  | +8 287,48                                                  |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                        | кількість будинків, які планують отримати часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії     | од.            | 1000                                    | 449               | -551                                                       |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ефективності                    | середня частка одного відшкодування                                                                                 | тис. грн       | 80                                      | 196.63            | +116,63                                                    |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | якості                          | відсоток забезпечення житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії                                   | %              | 70                                      | 44.9              | -25.1                                                      |                     |
| 1.1.4.                                                                                                        | Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття                                                                                                                                                                                                     | витрат                          | обсяг фінансування                                                                                                  | тис. грн       | <b>0.00</b>                             | <b>293,295.02</b> | +293 295,02                                                |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                        | кількість будинків, у яких планується виконати капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень               | од.            | 0                                       | 274               | +274                                                       |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ефективності                    | середні витрати на проведення одного капітального ремонту й облаштування підвального приміщення у житловому будинку | тис. грн       | 0                                       | 1,070.42          | +1 070,42                                                  |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | якості                          | відсоток відремонтованих підвальних приміщень у житлових будинках                                                   | %              | 0                                       | 100               | +100                                                       |                     |
| 1.1.5.                                                                                                        | Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                                        | витрат                          | обсяг фінансування, тис. грн                                                                                        | тис. грн       | <b>375,672.79</b>                       | <b>40,624.48</b>  | -335,048.31                                                |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                        | кількість житлових будинків, які планується облаштувати пандусами                                                   | од.            | 1236                                    | 70                | -1,166                                                     |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                        | кількість пандусів, якими буде облаштовано житлові будинки                                                          | од.            | 3313                                    | 82                | -3,231                                                     |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ефективності                    | середні витрати на облаштування 1 пандуса                                                                           | тис. грн       | 113.39                                  | 495.42            | +382,03                                                    |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | якості                          | відсоток забезпечення житлових будинків пандусами від планової кількості                                            | %              | 50                                      | 5.6               | -44.4                                                      |                     |
|                                                                                                               | Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних робіт у житлових будинках міста Києва, в яких                                                                                                                                                                                                                                     | витрат                          | обсяг фінансування                                                                                                  | тис. грн       | <b>455,000.00</b>                       | <b>137,689.36</b> | -317,310.64                                                |                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | продукту                        | кількість ОСББ/ЖБК в межах конкурсу                                                                                 | од.            | 315                                     | 85                | -230                                                       |                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |          |            |            |             |                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.7.  | заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865                                                                                                                                                                               | продукту     | кількість проєктів в межах конкурсу                                                                            | од.      | 325        | 92         | -233        |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК                                                          | тис. грн | 1,400.00   | 1,619.87   | +219,87     |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості                                           | %        | 100        | 27         | -73         |                                                                          |
| 1.1.8.  | Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів                                                                                                                   | витрат       | обсяг фінансування                                                                                             | тис. грн | 25,750.00  | 0.00       | -25,750.00  | Відутність позичальників                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту                                            | од.      | 103        | 0          | -103        |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середня вартість частини відшкодованого кредиту                                                                | тис. грн | 250.00     | 0.00       | -250.00     |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту                      | %        | 100        | 0          | -100        |                                                                          |
| 1.1.9.  | Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | витрат       | обсяг фінансування                                                                                             | тис. грн | 200,000.00 | 16,982.20  | -183,017.80 |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | кількість позичальників, яким планується надати позику/кредит                                                  | од.      | 200        | 12         | -188        |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середня сума позики/кредиту                                                                                    | тис. грн | 1000.00    | 1415.18    | +415,18     |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | частка позичальників, які взяли участь у програмі та отримали позику/кредит                                    | %        | 100        | 6          | -94         |                                                                          |
| 1.1.10. | Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)                                                                                                                                                                                                           | витрат       | обсяг фінансування                                                                                             | тис. грн | 381,500.00 | 15,977.48  | -365,522.52 |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | кількість ОСББ, яким планується надати фінансову підтримку                                                     | од.      | 109        | 10         | -99         |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середня вартість суми підтримки ОСББ                                                                           | тис. грн | 3500.00    | 1597.75    | -1,902.25   |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | рівень виконання запланованого заходу                                                                          | %        |            |            |             |                                                                          |
| 1.1.11. | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ТПП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, входних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) | витрат       | обсяг фінансування                                                                                             | тис. грн | 296,000.00 | 787,482.63 | +491 482,63 |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | відремонтований об'єкт                                                                                         | од.      | 593        | 831        | +238        |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середня вартість одиниці продукту                                                                              | тис. грн | 500.00     | 947.63     | +447,63     |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | рівень виконання запланованого заходу                                                                          | %        | 100        | 140.13     | +40,13      |                                                                          |
| 1.1.12. | Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)                                                                                                               | витрат       | обсяг фінансування                                                                                             | тис. грн | 676,700.00 | 136,318.85 | -540,381.15 |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | кількість об'єктів                                                                                             | од.      | 604        | 133        | -471        |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середня вартість відновлення асфальтового покриття                                                             | тис. грн | 1,050.00   | 992.18     | -57.82      |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт                                                        | %        | 100        | 22         | -78         |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | кількість майданчиків , що планується облаштувати                                                              | од.      | 250        | 5          | -245        |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середня вартість влаштування одного майданчика                                                                 | тис. грн | 170.00     | 871.86     | 701.86      |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування | %        | 100        | 2          | -98         |                                                                          |
| 1.1.13. | Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)                                                                                                                                                                                                                                                                       | витрат       | обсяг фінансування                                                                                             | тис. грн | 5,000.00   | 0.00       | -5,000.00   | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | кількість обладнання, що планується закупити                                                                   | од.      | 5          | 0          | -5          |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ефективності | середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання                                                                  | тис. грн | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00   |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | якості       | виконання запланованого заходу                                                                                 | %        | 100        | 0          | -100        |                                                                          |
| 1.1.14. | Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної                                                                                                                                                                                                                                                               | витрат       | обсяг фінансування                                                                                             | тис. грн | 200,000.00 | 0.00       | -200,000.00 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | продукту     | кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од                                             | од.      | 10158      | 0          | -10158      |                                                                          |

|         |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                   |          |            |      |             |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.14. | житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку                                                                                   | ефективності | середні витрати на обслуговування 1 буд, тис.грн                  | тис. грн | 19.69      | 0    | -19.69      | реалізацію заходу не передбачено                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                              | якості       | виконання запланованого заходу                                    | %        | 100        | 0    | -100        |                                                                          |
| 1.1.15. | Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду | витрат       | обсяг фінансування                                                | тис. грн | 127,000.00 | 0.00 | -127,000.00 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|         |                                                                                                                                                                                                              | продукту     | кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од | од.      | 2540       | 0    | -2540       |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                              | ефективності | середні витрати на 1 будинок                                      | тис. грн | 50.00      | 0.00 | -50.00      |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                              | якості       | виконання запланованого заходу                                    | %        | 100        | 0    | -100        |                                                                          |

1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

|        |                                                                                                                                                                |              |                                                                                |          |            |           |             |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. | Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                             | витрат       | обсяг фінансування                                                             | тис. грн | 825.00     | 0.00      | -825.00     | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено   |
|        |                                                                                                                                                                | продукту     | кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу              | од.      | 11         | 0         | -11         |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | ефективності | середні витрати на проведення енергомоніторингу                                | тис. грн | 75.00      | 0.00      | -75.00      |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | якості       | економія ПЕР за рахунок впровадження                                           | %        | 5-8        | 0         | 0           |                                                                            |
| 1.2.2. | Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                                           | витрат       | обсяг фінансування                                                             | тис. грн | 27,007.20  | 0.00      | -27,007.20  | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено   |
|        |                                                                                                                                                                | продукту     | кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання                | од.      | 990        | 0         | -990        |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | ефективності | середня вартість обслуговування обладнання                                     | тис. грн | 27.28      | 0         | -27.28      |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | якості       | економія теплової енергії за рахунок впровадження                              | %        | 5-8        | 0         | -5-8        |                                                                            |
| 1.2.3. | Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ПТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва                                                   | витрат       | обсяг фінансування                                                             | тис. грн | 62,610.00  | 41,641.78 | -20,968.22  |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | продукту     | кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання           | од.      | 8          | 15        | +7          |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | ефективності | середня вартість капітального ремонтуобладнання                                | тис. грн | 5996.25    | 2776.12   | -3,220.13   |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | якості       | економія теплової енергії за рахунок впровадження                              | %        | 15         | 15        | 0           |                                                                            |
| 1.2.4. | Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія) | витрат       | обсяг фінансування                                                             | тис. грн | 2,400.00   | 0.00      | -2,400.00   | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено   |
|        |                                                                                                                                                                | продукту     | кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу | од.      | 1000       | 0         | -1000       |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | ефективності | середня вартість одного моніторингу                                            | тис. грн | 2.40       | 0.00      | -2.40       |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | якості       | економія ПЕР за рахунок впровадження                                           | %        | 5-8        | 0.00      | -5-8        |                                                                            |
| 1.2.5. | Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій                          | витрат       | обсяг фінансування                                                             | тис. грн | 310,678.74 | 0.00      | -310,678.74 | Відмова від Департаменту фінансів щодо коригування проектної документації. |
|        |                                                                                                                                                                | продукту     | кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи                          | од.      | 9          | 0         | -9          |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | ефективності | середня вартість термомодернізації одного закладу                              | тис. грн | 34519.86   | 0.00      | -34,519.86  |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | якості       | економія ПЕР за рахунок впровадження                                           | %        | 30         | 0         | -30         |                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                | якості       | питома                                                                         | %        | 10         | 0         | -10         |                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                               |          |           |           |           |                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.6. | Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів | витрат       | обсяг фінансування                                                                                            | тис. грн | 13,086.00 | 11,186.57 | -1,899.43 |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | продукту     | кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження                                               | од.      | 210       | 210       | 0         |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | продукту     | кількість працівників, залучених до супроводження проєктів                                                    | од.      | 26        | 22        | -4        |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ефективності | середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт                                                 | тис. грн | 503.31    | 508.48    | +5,17     |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | якості       | відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів                        | %        | 30        | 0         | -30       | Рейтингування відмінено, дані не подаються                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | якості       | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | %        | 20        | 20        | 0         |                                                                                                                          |
| 1.2.7. | Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)                                                                                                                                                                       | витрат       | обсяг фінансування                                                                                            | тис. грн | 5,225.00  | 670.63    | -4,554.37 | Здійснено погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2023 році роботи з реконструкції інженерних мереж ДНЗ 211 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | продукту     | кількість реконструйованих об'єктів                                                                           | од.      | 5         | –         | -5        |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ефективності | середня вартість реконструкції одного об'єкта                                                                 | тис. грн | 1045.00   | –         | -1045.00  |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | якості       | економія теплової енергії за рахунок впровадження                                                             | %        | 10-15     | –         | -10-15    |                                                                                                                          |
| 1.2.8. | Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)                                                                                                                                                                                                                                     | витрат       | обсяг фінансування                                                                                            | тис. грн | 45,039.00 | 37,396.75 | -7,642.25 |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | продукту     | кількість угод                                                                                                | од.      | 1         | 1         | 0         |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ефективності | відшкодування за однією угодою                                                                                | тис. грн | 45,039.00 | 37,396.75 | -7,642.25 |                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | якості       | виконання зобов'язань за угодою                                                                               | од.      | 1         | 1         | 0         |                                                                                                                          |

1.3. Система водопостачання та водовідведення

|        |                                                                                                                        |              |                                                              |          |              |            |               |                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. | Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації                                                          | витрат       | обсяг фінансування                                           | тис. грн | 7,575.70     | 18,494.87  | +10 919,17    |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | продукту     | будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів | об'єктів | 1            | 1          | 0             |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | ефективності | вартість робіт та обладнання                                 | тис. грн | 7,575.70     | 18,494.87  | +10 919,17    |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | якості       | рівень готовності                                            | од.      | 100          | 100        | 0             |                                                                          |
| 1.3.2. | Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації                                           | витрат       | обсяг фінансування                                           | тис.грн  | 504,439.92   | 755,732.80 | +251 292,88   |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | продукту     | протяжність реконструкції дамб та мулопроводів               | км       | 11.6         | 8.9        | -2.7          |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість, 1 км                                       | тис. грн | 43,486.20    | 84,913.80  | +41 427,6     |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | продукту     | об'єм мулових полів                                          | куб.м    |              |            |               |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість, 1 м куб. суглинку                          | тис. грн |              |            |               |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | якості       | рівень готовності                                            | %        | 80.2         | 40.7       | -39.5         |                                                                          |
| 1.3.3. | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних | витрат       | обсяг фінансування                                           | тис. грн | 1,530,000.40 | 492,769.27 | -1,037,231.13 |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | продукту     | протяжність відновлених колекторів                           | км       | 27.08        | 0.677      | -26.403       |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість, 1 км                                       | тис. грн | 56,496.15    | 727,871.89 | +671 375,74   |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | якості       | рівень готовності                                            | %        | 60           | –          | -60           | Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)           |
| 1.3.4. | Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро                                                                       | витрат       | обсяг фінансування                                           | тис. грн | 50,465.40    | 0.00       | -50,465.40    | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|        |                                                                                                                        | продукту     | протяжність 3 дюкерів                                        | км       | 0.4          | 0.0        | -0.4          |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість 1 км                                        | тис. грн | 126,163.50   | 0.00       | -126,163.50   |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | якості       | рівень готовності                                            | %        | 40           | 0          | -40           |                                                                          |
| 1.3.5. | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж                                                                       | витрат       | обсяг фінансування                                           | тис. грн | 263,991.64   | 20,503.95  | -243,487.69   | Виконання робіт продовжується у 2025 році                                |
|        |                                                                                                                        | продукту     | протяжність будівництва систем водопостачання                | км       | 7.48         | –          | -7.48         |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість, 1 км                                       | тис. грн | 35,293.00    | –          | -35,293.00    |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | продукту     | проект реконструкції водоводу                                |          |              |            |               |                                                                          |
|        |                                                                                                                        | ефективності | вартість проєктних робіт                                     |          |              |            |               | Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)           |
|        |                                                                                                                        | якості       | рівень готовності                                            | %        | 70           | –          | -70           |                                                                          |

|        |                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                        |          |            |           |             |                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.3.6. | Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                     | тис.грн  | 558,400.00 | 33,000.00 | -525,400.00 | Виконання робіт продовжується у 2025 році                      |
|        |                                                                                                                   | продукту     | кількість реконструйованих насосних станцій                                                                                                                            | од.      |            |           |             |                                                                |
|        |                                                                                                                   | продукту     | кількість етапів впровадження реконструкції                                                                                                                            | од.      | 8          | –         | -8          |                                                                |
|        |                                                                                                                   | ефективності | середня вартість етапу впровадження                                                                                                                                    | тис. грн | 69,800.00  | –         | -69,800.00  | Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів) |
|        |                                                                                                                   | якості       | рівень готовності                                                                                                                                                      | %        | 58.33      | –         | -58.33      |                                                                |
| 1.3.7. | Забезпечення функціонування фонтанів                                                                              | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                     | тис. грн | 22,280.96  | 3,514.00  | -18,766.96  |                                                                |
|        |                                                                                                                   | продукту     | кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати                                                                                                   | од.      | 8          | 8         | 0           |                                                                |
|        |                                                                                                                   | ефективності | середня вартість утримання та ремонт одного фонтану                                                                                                                    | тис. грн | 2,785.12   | 439.25    | -2,345.87   |                                                                |
|        |                                                                                                                   | якості       | питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі                       | %        | 100        | 100       | 0           |                                                                |
| 1.3.8. | Функціонування бюветних комплексів                                                                                | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                     | тис. грн | 43,494.50  | 38,073.21 | -5,421.29   |                                                                |
|        |                                                                                                                   | продукту     | кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати                                                                                         | од.      | 215        | 203       | -12         |                                                                |
|        |                                                                                                                   | ефективності | середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу                                                                                              | тис. грн | 202.3      | 187.55    | -14.75      |                                                                |
|        |                                                                                                                   | якості       | питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі | %        | 100        | 94.4      | -5.6        |                                                                |
| 1.3.9. | Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності                                  | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                     | тис. грн | 11,913.00  | 11,067.40 | -845.60     |                                                                |
|        |                                                                                                                   | продукту     | загальна кількість об'єктів, що планується побудувати                                                                                                                  | од.      | 4          | 4         | 0           |                                                                |
|        |                                                                                                                   | ефективності | середня вартість на будівництво 1 об'єкта                                                                                                                              | тис. грн | 2,978.25   | 2,766.85  | -211.40     |                                                                |
|        |                                                                                                                   | якості       | рівень готовності об'єктів будівництва                                                                                                                                 | %        | 100        | 70        | -30         |                                                                |

1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії

|        |                                                                                                                              |              |                                                                         |          |            |            |             |                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1. | Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні      | витрат       | обсяг фінансування                                                      | тис. грн | 440,953.55 | 204,837.01 | -236,116.54 |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | продукту     | протяжність теплових мереж, які планується замінити                     | км       | 30.93      | 4.38       | -26.55      |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | ефективності | середня вартість заміни 1 км мереж                                      | тис. грн | 14,256.50  | 46,766.44  | +32509.94   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | якості       | рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого                | %        | 100        | 14         | -86         |                                                                                                                           |
| 1.4.2. | Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників                | витрат       | обсяг фінансування                                                      | тис.грн  | 54,000.00  | 25,214.62  | -28,785.38  |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | продукту     | кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи             | од.      | 5          | 2          | -3          |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | ефективності | середня вартість реконструкції одного теплового пункту                  | тис.грн  | 4,800.00   | 364.71     | -4,435.29   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | якості       | частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років    | %        | 81         | 94.9       | +13.9       |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | продукту     | кількість теплових лічильників                                          | од.      | 300        | 187        | -113        |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | ефективності | середня вартість одного теплового лічильника                            | тис.грн  | 100.00     | 130.94     | +30.94      |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | якості       | частка встановлених теплових лічильників від плану                      | %        | 100        | 62.3       | -37.7       |                                                                                                                           |
| 1.4.3. | Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок | витрат       | обсяг фінансування                                                      | тис.грн  | 339,500.00 | 90,783.84  | -248,716.16 |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | продукту     | кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам | од.      | 7          | 9          | +2          |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | ефективності | середні витрати на реконструкцію котельні                               | тис.грн  | 48,500.00  | 10,087.09  | -38,412.91  |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                              | якості       | економія природного газу                                                | млн м3   | 0.1        | –          | -0.1        | Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                           |         |            |            |             |                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.4. | Оновлення парку спецтехніки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                                        | тис.грн | 56,856.00  | 0.00       | -56,856.00  | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | продукту     | кількість придбаної спецтехніки                                                                                                                                                           | од.     | 12         | 0          | -12         |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ефективності | середня вартість одиниці спецтехніки                                                                                                                                                      | тис.грн | 4738.00    | 0.00       | -4738.00    |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | якості       | рівень виконання запланованого заходу                                                                                                                                                     | %       | 100        | 0          | -100        |                                                                                                                           |
| 1.4.5. | Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                                        | тис.грн | 264.00     | 0.00       | -264.00     | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | продукту     | кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано                                                                                                                         | од.     | 3          | 0          | -3          |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ефективності | середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання                                                                                                                           | тис.грн | 88.00      | 0.00       | -88.00      |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | якості       | питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту | %       | 100        | 0          | -100        |                                                                                                                           |
| 1.4.6. | Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                                        | тис.грн | 590,000.00 | 358,186.70 | -231,813.30 | Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | продукту     | кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів                                                                                                                        | од.     | 8          | 10         | +2          |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ефективності | середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів                                                                                                                 | тис.грн | 73,750.00  | 35,818.67  | -37,931.33  |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | якості       | економія природного газу                                                                                                                                                                  | млн м3  | 2.5        | –          | -2.5        |                                                                                                                           |
| 1.4.7. | Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                                        | тис.грн | 97,400.00  | 48,995.25  | -48,404.75  |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | продукту     | кількість одиниць обладнання, на яких планується виконати роботи з реконструкції та капітальних ремонтів                                                                                  | од.     | 18         | 6          | -12         |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | продукту     | кількість одиниць проєктної документації                                                                                                                                                  | од.     | 2          | 1          | -1          |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ефективності | середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів                                                                                                                 | тис.грн | 5,177.78   | 7,911.97   | +2 734,19   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ефективності | середня вартість одиниці проєктної документації                                                                                                                                           | тис.грн | 2,100.00   | 1,523.42   | -576.58     |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | якості       | підвищення надійності роботи обладнання                                                                                                                                                   | %       | 94         | –          | -94         | Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)                                                            |
| 1.4.8. | Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокіївська - Московська» №1,2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна-Ірпінь» №3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» у частині введення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі - Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка - Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка - Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ - Княжичі, ДТЕЦ – Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                                        | тис.грн | 103,165.60 | 39,908.00  | -63,257.60  |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | продукту     | довжина реконструкції/будівництва                                                                                                                                                         | тис.км  | 4.26       | 0.3        | -3.96       |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ефективності | середня вартість 1 км реконструкції/будівництва                                                                                                                                           | тис.грн | 24.22      | 133,026.66 | +133 002,44 |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | якості       | кількість завершених об'єктів будівництва                                                                                                                                                 | од.     | 1          | 1          | 0           |                                                                                                                           |



|        |                                                                                           |              |                                                                           |         |            |            |             |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|--|
| 1.4.9. | Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф | витрат       | обсяг фінансування                                                        | тис.грн | 637,618.12 | 294,233.04 | -343,385.08 |  |
|        |                                                                                           | продукту     | кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту   | од.     | 7          | 7          | 0           |  |
|        |                                                                                           | ефективності | середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів | тис.грн | 91088.30   | 42033.29   | -49,055.01  |  |
|        |                                                                                           | якості       | відсоток відремонтованого обладнання від планової кількості               | %       | 100.00     | 46.15      | -53.85      |  |

1.5. Санітарне очищення міста

|        |                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                            |         |              |           |               |                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1. | Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами                                                                  | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                         | тис.грн | 80,798.00    | 9,393.64  | -71,404.36    |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | продукту     | кількість контейнерів, яку планується встановити                                                                                                                           | од.     | 1940         | 945       | -995          |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість одного контейнера                                                                                                                                         | тис.грн | 40.30        | 9.94      | -30.36        |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | продукту     | кількість підземних контейнерів, які планується встановити                                                                                                                 | од.     | 4            | 0         | -4            |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість одногопідземного контейнера                                                                                                                               | тис.грн | 654.00       | 0.00      | -654.00       |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | якості       | оновлення контейнерів від плану                                                                                                                                            | %       | 100          | 48.7      | -51.3         |                                                                                                                           |
| 1.5.2. | Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                         | тис.грн | 1,591,283.90 | 0.00      | -1,591,283.90 | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                        | продукту     | кількість ПКД, що планується розробити                                                                                                                                     | од.     |              |           |               |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | продукту     | кількість об'єктів, що планується побудувати                                                                                                                               | од.     | 1            | 0         | -1            |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість одного ПКД                                                                                                                                                | тис.грн |              |           |               |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість одного комплексу                                                                                                                                          | тис.грн | 1,591,283.90 | 0.00      | -1,591,283.90 |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість одного центру                                                                                                                                             | тис.грн |              |           |               |                                                                                                                           |
| 1.5.3. | Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів                                                | якості       | відсоток до потреби                                                                                                                                                        | %       | 100          | 0         | -100          | Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались |
|        |                                                                                                                                                                                        | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                         | тис.грн | 453,710.439  | 66,587.31 | -387,123.13   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | продукту     | кількість етапів впровадження системи                                                                                                                                      | од.     | 1            | 0         | -1            |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів                                                                                               | тис.грн | 453,710.44   | 66,587.31 | -387,123.13   |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | якості       | рівень готовності                                                                                                                                                          | %       | 100          | 61.8      | -38.2         |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | якості       | зменшення викидів CO2 до                                                                                                                                                   | мг/нм³  | 944.76       | —         | -944.76       |                                                                                                                           |
| 1.5.5. | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень                                                                                                                               | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                         | тис.грн | 19,699.96    | 8,484.59  | -11,215.37    |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | продукту     | кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати                                                                                           | од.     | 19           | 15        | -4            |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні                                                                                                | тис.грн | 1,036.84     | 565.64    | -471.20       |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | якості       | питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі | %       | 100          | 78.95     | -21.05        |                                                                                                                           |
| 1.5.6. | Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу                                                       | витрат       | обсяг фінансування                                                                                                                                                         | тис.грн | 5,500.20     | 0.00      | -5,500.20     | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                        | продукту     | кількість пунктів підключення                                                                                                                                              | од.     | 6            | 0         | -6            |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | ефективності | середня вартість підключення одного пункту                                                                                                                                 | тис.грн | 916.70       | 0.00      | -916.70       |                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                        | якості       | рівень готовності об'єкта будівництва                                                                                                                                      | %       | 46.8         | 0         | -46.8         |                                                                                                                           |

|         |                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                       |         |            |            |             |                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.7.  | Придбання громадських вбиралень модульного типу                                                                                                                                              | витрат       | обсяг фінансування                                                                    | тис.грн | 26,950.00  | 0.00       | -26,950.00  | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|         |                                                                                                                                                                                              | продукту     | кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити | од.     | 11         | 0          | -11         |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | ефективності | середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік     | тис.грн | 2450.00    | 0.00       | -2,450.00   |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | якості       | питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби   | %       | 100        | 0          | -100        |                                                                          |
| 1.5.8.  | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін                                                                                                                                        | витрат       | обсяг фінансування                                                                    | тис.грн | 377.00     | 8,159.62   | +7782,62    |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | продукту     | кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати                       | од.     | 116        | 467        | +351        |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | ефективності | середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabini на рік                   | тис.грн | 3.25       | 17.47      | +14,22      |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | якості       | відсоток виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін               | %       | 100        | 402.59     | +302,59     |                                                                          |
| 1.5.9.  | Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області | витрат       | обсяг фінансування                                                                    | тис.грн | 749,883.40 | 627,840.34 | -122,043.06 |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | продукту     | площа полігону                                                                        | га      | 25.71      | 25.71      | 0           |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | ефективності | середня вартість робіт на 1 га                                                        | тис.грн | 29,166.99  | 24,420.08  | -4,746.91   |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | якості       | рівень виконання                                                                      | %       | 93.0       | –          | -93.0       |                                                                          |
| 1.5.10. | Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва                                         | витрат       | обсяг фінансування                                                                    | тис.грн | 6,000.0    | 0.0        | -6,000.0    | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|         |                                                                                                                                                                                              | продукту     | площа карт                                                                            | га      |            |            |             |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | продукту     | кількість об'єктів                                                                    | од.     | 1          | 0          | -1          |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | ефективності | середня вартість робіт                                                                | тис.грн | 6000.0     | 0.0        | -6000.0     |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | ефективності | середня вартість робіт                                                                | тис.грн |            |            |             |                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                              | якості       | рівень виконання запланованого заходу                                                 | %       | 100        | 0          | -100        |                                                                          |

|                        |                                                                                                                      |              |                                                      |         |           |          |            |                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.6. Ритуальні послуги |                                                                                                                      |              |                                                      |         |           |          |            |                                                                          |
| 1.6.1.                 | Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш      | витрат       | обсяг фінансування                                   | тис.грн | 72,045.88 | 5,783.00 | -66,262.88 | Загальний % готовності неможливо вирахувати (декілька заходів)           |
|                        |                                                                                                                      | продукту     | кількість об'єктів будівництва                       | од.     | 2         | 4        | +2         |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | продукту     | кількість колумбарних ніш                            | од.     | 4248      | 0        | -4248      |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | ефективності | середні витрати на спорудження 1 ніші                | тис.грн | 16.96     | 0.00     | -16.96     |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | якості       | рівень готовності об'єкта                            | %       | 100       | –        | -100       |                                                                          |
| 1.6.2.                 | Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню | витрат       | обсяг фінансування                                   | тис.грн | 5,355.00  | 0.00     | -5,355.00  | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|                        |                                                                                                                      | продукту     | кількість санітарних кабін, що планується побудувати | од.     | 3         | 0        | -3         |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | ефективності | середні витрати на будівництво 1 санітарної kabini   | тис.грн | 1,785.00  | 0.00     | -1,785.00  |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | якості       | рівень готовності об'єкта                            | %       | 100       | 0        | -100       |                                                                          |
| 1.6.3.                 | Розширення міських кладовищ                                                                                          | витрат       | обсяг фінансування                                   | тис.грн | 250.00    | 0.00     | -250.00    | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|                        |                                                                                                                      | продукту     | площа, на якій планується будівництво об'єкта        | га      | 10        | 0        | -10        |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | продукту     | площа земельної ділянки, що планується придбати      | га      |           |          |            |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | ефективності | середні витрати на будівництво 1га площі             | тис.грн | 25.00     | 0.00     | -25.00     |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | ефективності | середні витрати на придбання 1 га землі              | тис.грн |           |          |            |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | якості       | відсоток придбаної земельної ділянки до запланованої | %       |           |          |            |                                                                          |
| 1.6.4.                 | Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах                                                                     | витрат       | обсяг фінансування                                   | тис.грн | 23,420.25 | 0.00     | -23,420.25 | Реалізацію заходу призупинено. Відсутність містобудівних умов.           |
|                        |                                                                                                                      | продукту     | кількість об'єктів                                   | од.     | 5         | 0        | -5         |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | ефективності | середні витрати на 1 об'єкт                          | тис.грн | 4,684.05  | 0.00     | -4,684.05  |                                                                          |
|                        |                                                                                                                      | якості       | рівень готовності від запланованого                  | %       | 100       | 0        | -100       |                                                                          |

|        |                                                                                                    |              |                                                                                                  |          |            |            |            |                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.5. | Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ                                               | витрат       | обсяг фінансування                                                                               | тис.грн  | 212,577.00 | 175,609.57 | -36,967.43 |                                                                          |
|        |                                                                                                    | продукту     | площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати                                          | га       | 552.95     | 552.95     | 0          |                                                                          |
|        |                                                                                                    | продукту     | площа колумбаріїв, що планується утримувати                                                      | га       | 10.8       | 10.8       | 0          |                                                                          |
|        |                                                                                                    | продукту     | кількість місць почесних поховань                                                                | шт.      | 691        | 2292       | +1601      |                                                                          |
|        |                                                                                                    | ефективності | середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища                                            | тис.грн  | 188.50     | 178.28     | -10.22     |                                                                          |
|        |                                                                                                    | ефективності | середні витрати на утримання 1 га колумбарію                                                     | тис.грн  | 2,498.21   | 453.73     | -2,044.48  |                                                                          |
|        |                                                                                                    | ефективності | середні витрати на облаштування, благоустрій, утримання одного місця почесного поховання         | тис.грн  | 117.75     | 27.82      | -89.93     |                                                                          |
|        |                                                                                                    | якості       | питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ | %        | 100        | 100        | 0          |                                                                          |
|        |                                                                                                    | якості       | питома вага площі колумбаріїв, яка утримується у загальній площі колумбаріїв                     | %        | 100        | 100        | 0          |                                                                          |
|        |                                                                                                    | якості       | відсоток виконаних робіт з облаштування місць почесних поховань до планової кількості            | %        | 100        | 331.7      | +231,7     |                                                                          |
| 1.6.6. | Будівництво нового крематорію з колумбарієм                                                        | витрат       | обсяг фінансування                                                                               | тис.грн  | 400.00     | 0.00       | -400.00    | У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
|        |                                                                                                    | продукту     | кількість проєктів землеустрою земельної ділянки                                                 | од.      | 1          | 0          | -1         |                                                                          |
|        |                                                                                                    | продукту     | кількість об'єктів                                                                               | од.      |            |            |            |                                                                          |
|        |                                                                                                    | ефективності | середня вартість 1 проєкту землеустрою                                                           | тис.грн  | 400.00     | 0.00       | -400.00    |                                                                          |
|        |                                                                                                    | ефективності | середня вартість 1 об'єкта                                                                       | тис.грн  |            |            |            |                                                                          |
|        |                                                                                                    | якості       | рівень готовності об'єкта                                                                        | %        | 0.1        | 0          | -0.1       |                                                                          |
| 1.6.7. | Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій» | витрат       | обсяг фінансування                                                                               | тис. грн | 85,636.1   | 4,658.5    | -80,977.6  |                                                                          |
|        |                                                                                                    | продукту     | кількість об'єктів                                                                               | од.      | 1          | 2          | +1         |                                                                          |
|        |                                                                                                    | ефективності | середні витрати на один об'єкт                                                                   | тис.грн  | 85636.1    | 2329.24    | -83306.86  |                                                                          |
|        |                                                                                                    | якості       | рівень готовності від заплановано-го                                                             | %        | 100        | –          | -100       |                                                                          |
|        |                                                                                                    |              |                                                                                                  |          |            |            |            | Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)           |

|                                  |                                                                                                                        |              |                                                                                             |          |            |           |             |                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.7. Інженерний захист територій |                                                                                                                        |              |                                                                                             |          |            |           |             |                                                                |
| 1.7.1.                           | Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд                                                                  | витрат       | обсяг фінансування                                                                          | тис. грн | 57,499.20  | 68,321.16 | +10821,96   |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | продукту     | кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням       | од.      | 893        | 900       | +7          |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди                              | тис.грн  | 64.39      | 75.91     | +11,52      |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | якості       | частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості | %        | 100        | 100       | 0           |                                                                |
| 1.7.2.                           | Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР») | витрат       | обсяг фінансування                                                                          | тис.грн  | 363,952.80 | 48,976.08 | -314,976.72 |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | продукту     | територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій                        | га       |            |           |             |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | продукту     | кількість об'єктів                                                                          | од.      | 8          | 3         | -5          |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість робіт на одному об'єкті                                                    | тис.грн  | 45,494.1   | 16,325.4  | -29,168.70  |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | ефективності | середня вартість робіт на одному га                                                         | тис.грн  |            |           |             |                                                                |
|                                  |                                                                                                                        | якості       | динаміка виконання заходу від плану                                                         | %        | 61.1       | –         | -61.1       | Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів) |
|                                  |                                                                                                                        | якості       | охоплення території інженерним захистом                                                     | %        | 19.3       | –         | -19.3       |                                                                |

| 2.1. Організація та проведення публічних заходів |                                                                                                                                  |              |                                                                     |         |           |           |         |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| 2.1.1.                                           | Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів | витрат       | обсяг фінансування                                                  | тис.грн | 14,223.20 | 13,315.44 | -907.76 |  |
|                                                  |                                                                                                                                  | продукту     | кількість відвідувачів в рік                                        | од.     | 40000     | 52752     | +12752  |  |
|                                                  |                                                                                                                                  | ефективності | середня вартість витрат на одного відвідувача                       | грн     | 355.58    | 252.42    | -103.16 |  |
|                                                  |                                                                                                                                  | якості       | збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії | %       | 63        | 131.88    | +68,88  |  |

| 2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                     |         |         |        |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|-----------------|
| 2.2.2.                                                            | Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)                                                         | витрат       | обсяг фінансування                                  | тис.грн | 1500    | 350    | -1150    |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | продукту     | кількість проєктних документів з проєктування Плану | од.     | 1       | 1      | 0        |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | ефективності | середні витрати на виконання з проєктування Плану   | тис.грн | 1500.00 | 350.00 | -1150.00 |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | якості       | рівень готовності документації з розробки Плану     | %       | 87      | 20.3   | -66.7    |                 |
| 2.2.4.                                                            | Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві | витрат       | обсяг фінансування                                  | тис.грн | 300.00  | 0.00   | -300.00  | Відпала потреба |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | продукту     | кількість розроблених нормативів                    | од.     | 1       | 0      | -1       |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | ефективності | середні витрати на розробку одного нормативу        | тис.грн | 300.00  | 0.00   | -300.00  |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | якості       | рівень готовності розробленого нормативу            | %       | 100     | 0      | -100     |                 |

Кількість виконаних результативних показників - 162  
Кількість не виконаних результативних показників - 123  
Відсоток виконання результативних показників - 56,8

## Звіт про досягнення індикаторів програми

за 2024 рік

(звітний період)

## Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

| № з/п | Назва індикатора програми                                          | Одиниця виміру            | Значення індикатора програми |              | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причини недосагнення індикаторів програми                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                    |                           | план                         | факт         |                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                                                  | 3                         | 4                            | 5            | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ                      | %                         | 52                           | 18.64        | -33.36                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 2     | Ступінь зношеності теплових мереж                                  | %                         | 68                           | 75.1         | +7,1                                                       | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                     |
| 3     | Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій | %                         | 70                           | 83,8<br>86,7 | +13,8<br>+16,7                                             | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                     |
| 4     | Ступінь зношеності водопровідних мереж                             | %                         | 56                           | 69.66        | +13,66                                                     | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                     |
| 5     | Ступінь зношеності каналізаційних мереж                            | %                         | 29.2                         | 63.4         | +34,2                                                      | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                     |
| 6     | Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом       | тис. кВт·год/<br>мешканця | 2.73                         | 2.75         | +0,02                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 7     | Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом                | Гкал / мешканця           | 4.2                          | 1.91         | -2.29                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 8     | Загальне споживання води містом                                    | м <sup>3</sup> / мешканця | 37                           | 31           | -6                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 9     | Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)    | %                         | 23.5                         | 24.0         | +0,5                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 10    | Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років                   | %                         | 15                           | 43.4         | +28,4                                                      | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                     |
| 11    | Частка втрат води від подачі в мережу                              | %                         | 10                           | 23.8         | +13,8                                                      | Збільшення частки втрат питної води з мережі відбулось за рахунок повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію рф та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці |

|    |                                                                                                                                               |             |      |                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років                                                              | %           | 50   | 94.9                                                                                                                  | +44,9   | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                                                                              |
| 13 | Зношеність підстанцій 110; 35 кВ                                                                                                              | %           | 43   | 39.46                                                                                                                 | -3.54   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ                                                                                      | %           | 41   | 23.57                                                                                                                 | -17.43  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва                                                                       | млн кВт·год | 2100 | 1801.08                                                                                                               | -298.92 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року                                                                 | од.         | 1.42 | 1.53                                                                                                                  | +0,11   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Середня тривалість відключень електроенергії                                                                                                  | год         | 2.25 | 2.33                                                                                                                  | +0,08   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку споживання холодної води                                                                  | %           | 42.8 | 87                                                                                                                    | +44,2   | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                                                                              |
| 19 | Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва                                                                | тис. Гкал   | 1077 | 891.14                                                                                                                | -185.86 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла                                        | %           | 97   | 97                                                                                                                    | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | Кількість відновлених бюветних комплексів                                                                                                     | од.         | 4    | 2                                                                                                                     | -2      | 2 об'єкти - продовження виконання робіт заплановано у наступних періодах                                                                                                                                                                                        |
| 22 | Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення                                                           | од.         | 4    | 3                                                                                                                     | -1      | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора                                                                                                                                                                              |
| 23 | Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря                                        | т/рік       | 120  | 438,586 т (по КП «КТЕ»);<br>43,873 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом) |         | У зв'язку з тим, що роботи з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів не закінчено у 2024 році, значення показника індикатора не досягнуто у звітному періоді |
| 24 | Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)                                                                           | %           | 20   | 11*                                                                                                                   | -9      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму) | %           | <3,0 | 9                                                                                                                     | +6      | Відсутність сміттєпереробних заводів                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                |   |    |       |      |                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | % | 20 | 6     | -14  | Великий строк окупності проєктів щодо впровадження роздільного збирання та значні інвестиції щодо розвитку цієї сфери |
| 27 | Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)                        | % | 11 | 19,6* | +8,6 |                                                                                                                       |

\* За даними Звіту про поводження з твердими побутовими відходами за 2023 рік, форма № 1-ТПВ. Дані за 2024 рік станом на 03.02.2025 відсутні в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури міста Києва.

Кількість досягнутих індикаторів програми - 9  
Кількість недовсягнутих індикаторів програми - 18  
Відсоток досягнутих індикаторів програми - 33,3