



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 27.03.2026 № 058/3/1-2212

На № 1241/1282 від 27.05.2021

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо заключний звіт про виконання завдань та заходів за 2021–2025 роки Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на ____ арк.

Директор Департаменту

Дмитро НАУМЕНКО

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул 279 12 66

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2021–2025 РОКИ
назва міської цільової програми
за 2021–2025, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.				% виконаних заходів
Всього	Виконаних	Виконаних частково	Невиконаних	
66	25	28	13 *	37,9 %

13 - відсутність фінансування*

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва.

Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках.

Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії.

Схема теплопостачання міста Києва до 2030 року.

Регіональний план управління відходами міста Києва.

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Причини невиконання: відсутність фінансування.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Причини невиконання: відсутність фінансування.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки затверджена рішенням Київської міської ради 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Програма).

В рамках Програми виконання здійснювалося 66 заходів за напрямками: житловий фонд та благоустрій прибудинкової території; будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва; система водопостачання та водовідведення; система постачання теплової енергії, електроенергії; санітарне очищення міста; ритуальні послуги; інженерний захист територій; організація та проведення публічних, просвітницьких заходів; нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми.

До Програми уносилися зміни, які спрямовані на забезпечення безперебійної роботи та відновлення об'єктів критичної інфраструктури, безпеки населення, доступності, енергонезалежності та енергоефективності у житловому фонді, підтримку співвласників багатоквартирних будинків шляхом отриманням фінансової допомоги (новостворені ОСББ) та кредитування на впровадження енергоефективних заходів.

Заходи, які виконувалися в рамках Програми, спрямовані на забезпечення сталого функціонування, відновлення та розвитку житлово-комунального господарства міста Києва в умовах воєнного стану, введеного в Україні з 24.02.2022.

Завдання та заходи, які визначено Програмою, виконувалися відповідно до визначених термінів та обсягів фінансування у звітних періодах. Бюджетні призначення передбачалися, виходячи з пріоритетності та доцільності реалізації заходів. Першочергово виконувалися заходи, спрямовані на забезпечення роботи виключно критичної інфраструктури. Освоєння бюджетних коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію на території України воєнного стану.

Обсяги фінансування та стан виконання Програми у розрізі джерел фінансування за 2021–2025 роки, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Програмою	Виділено на 2021-2025	Фактичні обсяги фінансування за 2021-2025	% виконання факт / виділено	% виконання факт / затверджено Програмою
Державний бюджет України	1 363,88	318,42	307,33	96,5 %	22,5 %
Бюджет міста Києва	29 918,33	24 511,36	19 969,77	81,5 %	66,7 %
Інші джерела	20 088,42	6 395,8	3 271,37	51,1 %	16,3 %
Разом:	51 370,64	31 225,59	23 548,47	75,4 %	45,8 %

Інформація про виконання результативних показників Програми у 2021–2025 роках:

Результативні показники				Індикатори програми				
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних результативних показників %	Кількість індикаторів програми, од.				Відсоток досягнутих індикаторів програми, %
Всього	Виконаних	Невиконаних		Всього	Досягнутих	Частково досягнутих	Недосягнутих	
305	123	182*	40,3 %	27	13	12	2	48,1 %

* 182 – не виконано, з яких 89 – частково виконано, 56 – відсутність фінансування

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

В цілому виконання Програми становить 45,8 % до показників, які затверджено Програмою, та 75,4 % до показників, відповідно до бюджетних призначень.

Загрози та виклики, які постали перед суспільством, міською владою, внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, загострили існуючі проблеми житлово-комунальної галузі столиці, які вплинули на реалізацію Програми у повному обсязі.

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
міста Києва

Дмитро НАУМЕНКО

**Інформація про виконання програми
заключний звіт, 2021-2025**

1. КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2021 – 2025 РОКИ

Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
1.1.1. Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в місті Києві державні адміністрації, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	3 038 291,0	0,0	3 038 291,0	0,0	2 260 908,7	0,0	2 260 908,7	0,0	Виконано. Роботи виконано на 1410 ліфтах	
1.1.2. Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	1 923 224,8	0,0	1 672 120,3	251 104,5	1 115 427,9	0,0	1 080 522,3	34 905,6	Виконано. Роботи виконано на 1060 об'єктах	
1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024, 2025	270 000,0	0,0	270 000,0	0,0	165 288,4	0,0	165 288,4	0,0	Виконано. Здійснено часткове відшкодування вартості 3815 незалежних джерел електричної енергії 1056 будинкам	
1.1.4. Капітальний ремонт і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023	1 200 000,0	0,0	1 200 000,0	0,0	1 028 549,5	0,0	1 028 549,5	0,0	Виконано. Роботи виконано на 783 об'єктах	
1.1.5. Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Районні в місті Києві державні адміністрації	2024, 2025	751 345,6	0,0	751 345,6	0,0	78 946,7	0,0	78 946,7	0,0	Виконано частково. Встановлено 139 пандусів в 124 житлових будинках	
1.1.6. Капітальний ремонт сходових клітин у житлових будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	2023	29 198,4	0,0	29 198,4	0,0	28 223,5	0,0	28 223,5	0,0	Виконано. Роботи виконано на 9 об'єктах	
1.1.7. Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	1 657 214,3	0,0	1 255 000,0	402 214,3	743 653,3	0,0	743 653,3	0,0	Виконано. Виконано енергоефективні заходи в 422 ОСББ/ЖБК	
1.1.8. Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565, та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	405 541,4	0,0	405 541,4	0,0	1 878,1	0,0	1 878,1	0,0	Виконано частково. Відшкодування здійснено 8 позичальникам	
1.1.9. Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"	2023, 2024, 2025	400 000,0	0,0	0,0	400 000,0	26 562,2	0,0	0,0	26 562,2	Виконано частково. Видано 17 кредитів та 4 позики	
1.1.10. Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023, 2024, 2025	1 172 500,0	0,0	1 172 500,0	0,0	37 807,3	0,0	37 807,3	0,0	Виконано частково. Надано одноразову фінансову підтримку 25 новоствореним ОСББ	
1.1.11. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в житлових будинках; ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж; дахів та покрівель багатоквартирних будинків м. Києва (без фінансової участі співвласників), фасади, встановлення вікон та дверей	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в місті Києві державні адміністрації, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція", КП "Київтеплоенерго", КП "Київжитлоспецексплуатація"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	1 340 000,0	0,0	1 340 000,0	0,0	3 926 669,9	0,0	3 926 669,9	0,0	Виконано. Виконано роботи на 3716 об'єктах, зокрема входні групи з облаштуванням 530 пандусів у 381 житловому будинку	
1.1.12. Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньобудинкових проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва, керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів м. Києва	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	3 146 724,2	0,0	3 146 724,2	0,0	1 325 825,5	0,0	1 325 825,5	0,0	Виконано частково. Облаштовано 179 майданчиків. Виконано роботи з асфальтування 1108 об'єктів	
1.1.13. Упровадження Єдиної системи оперативного диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київжитлоспецексплуатація", Районні в місті Києві державні адміністрації	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.1.14. Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київжитлоспецексплуатація", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	645 000,0	0,0	645 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.15. Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районіні в місті Києві державній адміністрації, КП "Київжитлоспецексплуатація"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	508 000,0	0,0	508 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1.1.:			16 517 039,7	0,0	15 463 720,9	1 053 318,8	10 739 741,0	0,0	10 678 273,2	61 467,8		
Завдання: 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва												
1.2.1. Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної та ветеранської політики, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2022, 2023, 2024, 2025	2 375,4	0,0	2 375,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2. Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	118 037,7	0,0	118 037,7	0,0	32 567,9	0,0	32 567,9	0,0	Виконано. Забезпечено обслуговування обладнання, встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери	
1.2.3. Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ППД), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	406 481,5	0,0	32 430,0	374 051,5	163 581,2	0,0	0,0	163 581,2	Виконано частково. Виконано роботи на 272 об'єктах	
1.2.4. Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2022, 2023, 2024, 2025	12 240,0	0,0	12 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5. Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"	2021, 2023, 2024, 2025	646 247,3	0,0	146 247,3	500 000,0	30 740,0	0,0	30 740,0	0,0	Виконано частково. Виконано роботи на 34 об'єктах	
1.2.6. Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ППД в закладах освіти, аудит енергофактивних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	61 764,4	0,0	61 764,4	0,0	52 652,7	0,0	52 652,7	0,0	Виконано. Оплату платежів здійснено відповідно до плану	
1.2.7. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2021, 2022, 2024, 2025	40 784,9	0,0	40 784,9	0,0	23 624,1	0,0	23 624,1	0,0	Виконано частково. Роботи виконано на 25 об'єктах	
1.2.8. Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	229 813,0	0,0	229 813,0	0,0	195 549,0	0,0	195 549,0	0,0	Виконано. Здійснювалося погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1.2.:			1 517 744,2	0,0	643 692,7	874 051,5	498 714,9	0,0	335 133,7	163 581,2		
Завдання: 1.3. Система водопостачання та водовідведення												
1.3.1. Реконструкція споруд першої черги Бортинської станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "АК "Київводоканал"	2021, 2022, 2023, 2024	404 766,1	175 897,5	228 868,6	0,0	365 590,6	175 897,5	184 751,7	4 941,3	Виконано. Роботи з реконструкції споруд першої черги Бортинської станції аерації виконано	
1.3.2. Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортинської станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "АК "Київводоканал", КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	940 260,5	0,0	940 260,5	0,0	1 737 339,6	0,0	1 734 932,4	2 407,1	Виконано частково. Виконувалися будівельні роботи	
1.3.3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "АК "Київводоканал", КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	5 237 690,5	0,0	1 421 240,7	3 816 449,8	985 542,5	0,0	871 753,9	113 788,6	Виконано частково. Виконувалися роботи на об'єктах з будівництва, реконструкції, капітального ремонту каналізаційних колекторів	
1.3.4. Реконструкція докерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "АК "Київводоканал"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	153 789,2	0,0	153 789,2	0,0	8 066,5	0,0	8 066,5	0,0	Виконано частково. Виконувалися будівельні роботи	
1.3.5. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "АК "Київводоканал", Районіні в місті Києві державній адміністрації	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	590 375,3	0,0	108 930,6	481 444,7	283 159,0	0,0	180 897,6	102 261,4	Виконано частково. Виконувалися роботи з будівництва та реконструкції водопровідних мереж	
1.3.6. Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "АК "Київводоканал"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	2 556 767,2	653 200,0	596 539,5	1 307 027,7	151 025,9	0,0	12 499,6	138 526,3	Виконано частково. Виконувалися роботи на об'єктах системи водопостачання	
1.3.7. Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	88 854,8	0,0	88 854,8	0,0	32 823,5	0,0	32 823,5	0,0	Виконано. Забезпечено утримання фонтанів.	
1.3.8. Функціонування біоетних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	207 578,4	0,0	207 578,4	0,0	177 685,4	0,0	177 685,4	0,0	Виконано. Забезпечено функціонування біоетних комплексів.	
1.3.9. Будівництво біоетних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2023, 2024, 2025	37 339,1	0,0	37 339,1	0,0	32 300,6	0,0	32 300,6	0,0	Виконано частково. Збудовано 6 об'єктів	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1.3.:			10 217 421,1	829 097,5	3 783 401,4	5 604 922,2	3 773 533,6	175 897,5	3 235 711,2	361 924,7		

1.4. Система теплової енергії, електроенергії												
1.4.1. Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, переідиключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	1 721 187,2	0,0	641 719,1	1 079 468,1	715 927,0	0,0	387 645,5	328 281,5	Виконано частково. Виконувалися роботи з капітального ремонту, будівництва та реконструкції теплових мереж	
1.4.2. Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО", КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	443 068,7	0,0	163 028,4	280 040,3	222 418,9	0,0	93 635,4	128 783,5	Виконано частково. Виконано роботи на 4 об'єктах. Встановлено 742 вузли обліку	
1.4.3. Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	1 110 664,9	0,0	366 664,9	744 000,0	1 114 166,7	0,0	67 400,9	1 046 765,8	Виконано частково. Виконувалися роботи з реконструкції та капітального ремонту котельень та роботи з впровадження когенераційних установок	
1.4.4. Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024, 2025	113 712,0	0,0	113 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.5. Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	978,6	0,0	978,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6. Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтеплоенерго"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	5 660 100,0	0,0	601 800,0	5 058 300,0	954 052,3	0,0	263 753,2	690 299,1	Виконано частково. Виконувалися роботи з реконструкції та капітального ремонту об'єктів ТЕЦ-5, ТЕЦ-6	
1.4.7. Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	407 124,8	0,0	227 521,8	179 603,0	195 708,5	0,0	161 373,6	34 334,9	Виконано частково. Виконувалися роботи з реконструкції та капітального ремонту об'єктів СП "Завод "Енергія".	
1.4.8. Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська - Московська» №1,2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна-Ірпінь» №3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» у частині введення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі - Осокорки» та КЛ 35 кВ «Телічка - Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Телічка - Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в тракт 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ - Княжичі, ДТЕЦ – Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПРАТ ДТЕК "КІВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023, 2024, 2025	468 916,7	0,0	0,0	468 916,7	231 181,4	0,0	0,0	231 181,4	Виконано частково. Виконувалися роботи з реконструкції та будівництва електричних мереж	
1.4.9. Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023, 2024	2 130 955,4	0,0	2 130 955,4	0,0	975 642,3	0,0	975 642,3	0,0	Виконано. Роботи з відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ виконано.	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1.4.:			12 056 708,3	0,0	4 246 380,2	7 810 328,1	4 409 097,1	0,0	1 949 450,9	2 459 646,2		
Завдання: 1.5. Санітарне очищення міста												
1.5.1. Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київжитлоспецексплуатація", КП "Київкомунсервіс"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	258 702,0	0,0	16 902,0	241 800,0	93 378,3	0,0	5 806,4	87 571,9	Виконано. Встановлено 54 підземних контейнери та 7633 контейнери для побутових відходів	
1.5.2. Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	4 681 605,3	0,0	177 605,3	4 504 000,0	132 735,5	0,0	0,0	132 735,5	Виконано частково. Створено та облаштовано комплекс з сортування відходів (рециклінг роздільно зібраних відходів). Здійснювалося оновлення парку спецтехніки.	
1.5.3. Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2021, 2022, 2023, 2024	1 128 469,3	44 595,0	1 083 874,3	0,0	414 341,5	44 595,0	369 746,5	0,0	Виконано частково. Виконувалися проєктні та будівельні роботи	
1.5.4. Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2025	21 954,8	0,0	21 954,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.5. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	77 756,6	0,0	77 756,6	0,0	37 881,5	0,0	37 881,5	0,0	Виконано. Забезпечено функціонування громадських вбиралень	
1.5.6. Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	15 471,3	0,0	15 471,3	0,0	319,9	0,0	319,9	0,0	Виконано частково. Роботи виконано на 1 об'єкті	
1.5.7. Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	89 955,0	0,0	89 955,0	0,0	11 080,0	0,0	11 080,0	0,0	Виконано частково. Придбано 5 громадських вбиралень модульного типу	
1.5.8. Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	4 510,2	0,0	4 510,2	0,0	18 117,3	0,0	18 117,3	0,0	Виконано. Забезпечено функціонування мобільних туалетних кабін	
1.5.9. Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ППВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ППВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "Київспетранс"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	2 147 459,4	490 189,7	1 657 269,7	0,0	2 037 972,8	86 838,4	1 946 695,0	4 439,5	Виконано частково. Виконувалися роботи з реконструкції та технічного переоснащення полігону ППВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	

1.5.10. Реконструкція та рекультивация полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "Київспеттранс"	2024, 2025	106 000,0	0,0	106 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1.5.:			8 531 883,9	534 784,7	3 251 299,2	4 745 800,0	2 745 826,8	131 433,4	2 389 646,6	224 746,9			
Завдання: 1.6. Ритуальні послуги													
1.6.1. Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РРС СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	115 758,8	0,0	115 758,8	0,0	10 698,3	0,0	10 698,3	0,0		Виконано частково. Виконувалися роботи на об'єктах, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань	
1.6.2. Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РРС СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"	2024, 2025	10 883,1	0,0	10 883,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.3. Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РРС СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"	2023, 2024, 2025	75 250,0	0,0	75 250,0	0,0	57 934,6	0,0	57 934,6	0,0		Виконано. Придбано земельну ділянку на території Бабинецького Старостинського округу Бучанської міської територіальної громади Київської області	
1.6.4. Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РРС СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник	2022, 2023, 2024, 2025	78 729,7	0,0	78 729,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.5. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РРС СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", РРС СКП "Київський крематорій", Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	852 249,8	0,0	852 249,8	0,0	739 918,8	0,0	739 918,8	0,0		Виконано. Забезпечено ремонт та утримання кладовищ та колумбарію	
1.6.6. Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РРС СКП "Київський крематорій"	2024, 2025	4 575,0	0,0	4 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.7. Реконструкція крематійного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РРС СКП "Київський крематорій"	2023, 2024	131 770,0	0,0	131 770,0	0,0	87 399,1	0,0	87 399,1	0,0		Виконано частково. Виконувалися будівельні роботи.	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1.6.:			1 269 216,4	0,0	1 269 216,4	0,0	895 950,8	0,0	895 950,8	0,0			
Завдання: 1.7. Інженерний захист території													
1.7.1. Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "СУППР"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	268 532,4	0,0	268 532,4	0,0	335 458,2	0,0	335 458,2	0,0		Виконано. Забезпечено ремонт та утримання гідротехнічних споруд	
1.7.2. Виконання робіт з інженерного захисту території (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "СУППР"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	916 381,3	0,0	916 381,3	0,0	78 625,0	0,0	78 625,0	0,0		Виконано частково. Виконувалися роботи на об'єктах з інженерного захисту території	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1.7.:			1 184 913,7	0,0	1 184 913,7	0,0	414 083,2	0,0	414 083,2	0,0			
Завдання: 2.1. Організація та проведення публічних заходів													
2.1.1. Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Водно-інформаційний центр"	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	66 734,0	0,0	66 734,0	0,0	59 536,6	0,0	59 536,6	0,0		Виконано. Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 217879 відвідувачам	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 2.1.:			66 734,0	0,0	66 734,0	0,0	59 536,6	0,0	59 536,6	0,0			
Завдання: 2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми													
2.2.1. Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	2 035,0	0,0	2 035,0	0,0	8 925,1	0,0	8 925,1	0,0		Виконано. Розроблено Схему теплопостачання міста Києва на період до 2030 року (здійснено коригування)	
2.2.2. Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2023, 2024, 2025	3 726,3	0,0	3 726,3	0,0	2 450,0	0,0	2 450,0	0,0		Виконано. Розроблено Регіональний план управління відходами у місті Києві (здійснено коригування Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року)	
2.2.3. Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, розробленої у 2020 році	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	413,4	0,0	413,4	0,0	413,2	0,0	413,2	0,0		Виконано. Здійснено стратегічну екологічну оцінку Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва	
2.2.4. Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2024	300,0	0,0	300,0	0,0	199,0	0,0	199,0	0,0		Виконано. Розроблено норми споживання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та постачання гарячої води (з використанням внутрішньобудинкових систем) в місті Києві	
2.2.5. Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами у рамках Регіонального плану управління відходами міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2025	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Не виконано	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 2.2.:			8 974,7	0,0	8 974,7	0,0	11 987,3	0,0	11 987,3	0,0			
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ: у тому числі кількість заходів: 66 запланованих; 25 виконаних 28 часткове виконання 13 не виконано РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ													
			51 370 636,0	1 363 882,2	29 918 333,2	20 088 420,6	23 548 471,3	307 330,9	19 969 773,5	3 271 366,8			

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування за програмою з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
24 511 364,47			19 969 773,84			4 541 590,63		

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(посада)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО

(власне ім'я та прізвище)

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул 279 12 66

Звіт про виконання результативних показників

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2021–2025 РОКИ
заключний звіт, за 2021-2025

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	план 2025	факт 2025	
Завдання 1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території														
1.1.1. Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) (без фінансової участі співвласників)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	410 000,00	393 669,40	450 003,91	102 249,40	578 287,04	510 923,13	800 000,00	676 162,33	800 000,00	577 904,42	
	Показники продукту	кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи	од.	260	448	433	174	383	288	388	300	361	200	
	Показники ефективності	середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфта	тис. грн	1 576,92	1 967,28	1 039,27	587,64	1 509,89	1 621,98	2 061,86	2 253,87	2 216,07	2 948,49	
	Показники якості	питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби	%	3,50	2,97	3,51	1,38	3,44	2,81	3,48	2,76	3,27	1,82	
1.1.2. Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	327 487,16	187 363,40	345 564,00	40 017,02	376 505,60	169 391,77	416 024,00	142 060,07	457 644,00	576 595,65	
	Показники продукту	кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	308	580	331	44	356	136	400	84	440	216	
	Показники ефективності	середня вартість виконання робіт на одному об'єкті	тис. грн	1 063,27	335,27	1 044,00	909,48	1 057,60	1 245,53	1 040,06	1 691,19	1 040,10	2 669,42	
	Показники якості	питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт	%	100,00	58,14	100,00	13,30	100,00	38,20	100,00	21,00	100,00	49,10	
1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн			70 000,00	0,00	40 000,00	18 588,03	80 000,00	88 287,48	80 000,00	58 412,89	
	Показники продукту	кількість будинків, які планують отримати часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	од.			875	0	500	340	1000	449	1000	267	
	Показники ефективності	середня частка одного відшкодування	тис. грн			80,00	0,00	80,00	54,57	80,00	196,63	80,00	218,77	
	Показники якості	відсоток забезпечення житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії	%			100,00	0,00	41,00	36,00	70,00	44,90	100,00	26,70	
1.1.4. Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					1 200 000,00	533 808,43	0,00	293 295,02	0,00	201 446,08	
	Показники продукту	кількість будинків, у яких планується виконати капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень	од.					4828	411	0	274	0	98	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення одного капітального ремонту й облаштування підвального приміщення у житловому будинку	тис. грн					248,55	1 298,80	0,00	1 070,42	0,00	2 055,57	
	Показники якості	відсоток відремонтованих підвальних приміщень у житлових будинках						100,00	8,50	0,00	100,00	0,00	100,00	
1.1.5. Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн							375 672,79	40 624,48	375 672,80	38 322,23	
	Показники продукту	кількість житлових будинків, які планується облаштувати пандусами	од.							1236	70	1235	54	
	Показники продукту	кількість пандусів, якими буде облаштовано житлові будинки	од.							3313	82	3313	57	
	Показники ефективності	середні витрати на облаштування 1 пандуса	тис. грн							113,39	495,42	113,39	672,32	
	Показники якості	відсоток забезпечення житлових будинків пандусами від планової кількості	%							50,00	5,60	100,00	4,40	
1.1.6. Капітальний ремонт сходових клітин у житлових будинках м. Києва (без фінансової участі)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					29 198,35	28 223,55					

співвласників»	Показники продукту	кількість житлових будинків, в яких заплановано виконати роботи з капітального ремонту сходових клітин	од.					9	9					
	Показники ефективності	середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 житлового будинку	тис. грн					3 244,26	3 135,95					
	Показники якості	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту сходових клітин до запланованої кількості	%					100,00	100,00					
1.1.7. Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	201 500,00	121 285,20	260 000,00	77 805,80	285 714,29	153 824,30	455 000,00	137 689,36	455 000,00	253 048,63	
	Показники продукту	кількість проектів в межах конкурсу	од.	155	101	200	40	149	133	325	92	325	103	
	Показники продукту	кількість ОСББ/ЖБК в межах конкурсу, од.	од.	155	101	200	40	134	107	315	85	315	89	
	Показники ефективності	середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК	тис. грн	1 300,00	1 200,80	1 300,00	1 945,15	2 132,20	1 869,16	1 400,00	1 619,87	1 400,00	2 843,24	
	Показники якості	питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	100,00	100,00	100,00	20,00	100,00	80,00	100,00	27,00	100,00	28,25	
1.1.8. Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565, та кредитування таких заходів	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	320 000,00	1 677,10	21 600,00	201,00	9 941,40	0	25 750,00	0	28 250,00	0	
	Показники продукту	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту	од.	320	7	90	1	41	0	103	0	113	0	
	Показники ефективності	середня вартість частини відшкодованого кредиту	тис. грн	1000	239,59	240	201	242,47	0	250	0	250	0	
	Показники якості	частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту	%	100,00	100,00	100,00	1,10	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
1.1.9. Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					20 000,00	0	200 000,00	16 982,20	180 000,00	9 580,00	
	Показники продукту	кількість позичальників, яким планується надати позику/кредит	од.					20	0	200	12	180	9	
	Показники ефективності	середня сума позики/кредиту	тис. грн					1000	0	1000	1415,18	1000	1064,44	
	Показники якості	частка позичальників, які взяли участь у програмі та отримали позику/кредит	%					100,00	0	100,00	6,00	100,00	5,00	
1.1.10. Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					409 500,00	0	381 500,00	15 977,48	381 500,00	21 829,83	
	Показники продукту	кількість ОСББ, яким планується надати фінансову підтримку	од.					117	0	109	10	109	15	
	Показники ефективності	середня вартість суми підтримки ОСББ	тис. грн					3500	0	3500	1597,75	3500	1455,32	
	Показники якості	рівень виконання запланованого заходу	%					100	0				13,8	
1.1.11. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в житлових будинках; ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж; дахів та покрівель багатоквартирних будинків м. Києва (без фінансової участі співвласників), фасади, встановлення вікон та дверей	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	208 000,00	163 766,50	252 000,00	205 972,16	276 000,00	693 329,16	296 000,00	787 482,63	308 000,00	2 076 119,45	
	Показники продукту	відремонтований об'єкт	од.	416	334	504	315	552	919	593	831	616	1317	
	Показники ефективності	середня вартість одиниці продукту	тис. грн	500,00	532,41	500,00	653,88	500,00	754,44	500,00	947,63	500,00	1576,40	
	Показники якості	рівень виконання запланованого заходу	%	100,00	83,07	100	0	100	166,5	100	140,13	100	213,8	
1.1.12. Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	653 206,21	585 966,20	457 168,00	113 266,10	615 350,00	151 366,00	676 700,00	136 318,85	744 300,00	338 908,39	
	Показники продукту	кількість об'єктів	од.	620,9	579	417	108	580	128	604	133	638	160	
	Показники продукту	кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	190	157	251	0	225	7	250	5	250	10	
	Показники ефективності	середня вартість відновлення асфальтового покриття	тис. грн	1 000,01	800,44	994	1048,76	995	1 182,55	1050	992,18	1 100,00	2 076,78	

	Показники ефективності	середня вартість влаштування одного майданчика	тис. грн	170,00	305,39	170,00	0	170,00	21 623,71	170,00	871,86	170,00	662,33	
	Показники якості	питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт	%	100,00	73,23	100,00	26	100,00	36,21	100,00	22,00	100,00	25,10	
	Показники якості	питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	100,00	69,00	100,00	0	100,00	3,11	100,00	2,00	100,00	4,00	
1.1.13. Упровадження Єдиної системи оперативного диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн			15 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість обладнання, що планується закупити	од.			15	0	5	0	5	0	5	0	
	Показники ефективності	середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання	тис. грн			1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	
	Показники якості	виконання запланованого заходу	%			100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
1.1.14. Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативного диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн			95 000,00	0	150 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечити	од.			8193	0	9049	0	10158	0	10158	0	
	Показники ефективності	середні витрати на обслуговування 1 буд.	тис. грн			11,5	0	16,57	0	19,69	0	19,69	0	
	Показники якості	виконання запланованого заходу	%			100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
1.1.15. Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн			127 000,00	0	127 000,00	0	127 000,00	0	127 000,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання	од.			2540	0	2540	0	2540	0	2540	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 буд.	тис. грн			50,00	0	50,00	0	50,00	0	50,00	0	
	Показники якості	виконання запланованого заходу	%			100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
Завдання 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва														
1.2.1. Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн			425,40	0	300,00	0	825,00	0	825,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу	од.			6	0	4	0	11	0	11	0	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення енергомоніторингу	тис. грн			70,90	0	75,00	0	75,00	0	75,00	0	
	Показники якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%			5	0	5	0	5	0	5-8	0	
1.2.2. Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	12 008,70	14 025,50	25 007,40	8806,30	26 007,30	9736,12	27 007,20	0	28 007,10	0	
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання	од.	990	990	990	990	990	992	990	0	990	0	
	Показники ефективності	середня вартість обслуговування обладнання	тис. грн	12,13	9,66	25,26	8,89	26,27	9,81	27,28	0	28,29	0	
	Показники якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	15	5	5	5	5	18	5	0	5-8	0	
1.2.3. Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	122 000,00	64 719,40	110 410,00	35 147,80	96 821,50	3 531,36	62 610,00	41 641,78	14 640,00	18 540,98	
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання	од.	200	206	181	18	43	27	8	15	24	6	
	Показники ефективності	середня вартість капітального ремонту обладнання	тис. грн	610,00	314,17	610,00	1 952,66	2 251,66	130,79	5 996,25	2 776,12	610,00	3 090,16	
	Показники якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
1.2.4. Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн			4 080,00	0	2 400,00	0	2 400,00	0	3 360,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію
	Показники продукту	кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу	од.			1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	

	Показники ефективності	середня вартість одного моніторингу	тис. грн			4,08	0	2,40	0	2,40	0	3,36	0	заходу не передбачено
	Показники якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%			5	0	5	0	5	0	5-8	0	
1.2.5. Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	6 242,50	30 740,00			13 793,30	0	310 678,74	0	315 532,80	0	
	Показники продукту	кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи	од.	2	34			5	0	9	0	9	0	
	Показники ефективності	середня вартість термомодернізації одного закладу	тис. грн	3 121,25	977,60			2 758,66	0	34 519,86	0	35 059,20	0	
	Показники якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	29,00	0,50			30,00	0	30,00	0	30,00	0	
	Показники якості	питома вага кількості проведених енергоаудитів та енергопаспортизації до запланованої кількості	%	10,00	0			10,00	0	10,00	0	10,00	0	
1.2.6. Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	10 796,20	8 326,00	10 796,20	7 231,80	13 086,00	10 737,45	13 086,00	11 186,57	14 000,00	15 170,90	
	Показники продукту	кількість працівників, залучених до супроводження проєктів	од.	26	22	26	23	26	25	26	22	26	25	
	Показники продукту	кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	150	150	150	150	208	133	210	210	215	210	
	Показники ефективності	середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт	тис. грн	415,24	255,03	415,24	314,43	503,31	429,50	503,31	508,48	538,46	606,84	
	Показники якості	відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	30,00	30,00	30,00	30,00	5,00	0	30,00	0	30,00	-	
	Показники якості	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	20,00	20,00	20,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
1.2.7. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	4 000,00	6 208,20	7 072,30	0	18 727,60	16 745,29	5 225,00	670,63	5 760,00	0	
	Показники продукту	кількість реконструйованих об'єктів	од.	4	3	5	0	21	22	5	-	6	0	
	Показники ефективності	середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	1 000,00	1 003,40	1 414,46	0	891,79	761,15	1 045,00	-	960,00	0	
	Показники якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	10	10	10	0	15	15	10	-	10-15	0	
1.2.8. Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	66 449,00	50 759,20	37 200,00	30 425,00	36 725,00	35 484,33	45 039,00	37 396,75	44 400,00	41 483,68	
	Показники продукту	кількість угод	од.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Показники ефективності	відшкодування за однією угодою	тис. грн	33 224,50	25 379,60	37 200,00	30 425,00	36 725,00	35 484,33	45 039,00	37 396,75	44 400,00	41 483,68	
	Показники якості	виконання зобов'язань за угодою	од.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Завдання 1.3. Система водопостачання та водовідведення														
1.3.1. Реконструкція споруд першої черги Борницької станції аерації	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	225 997,55	191 299,45	30 500,00	31 321,81	140 692,87	124 474,43	7 575,70	18 494,87			
	Показники продукту	будівельні роботи, устаткування, електрообладнання	об'єктів	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Показники ефективності	вартість робіт та обладнання	тис. грн	225 997,55	191 231,37	30 500,00	31 321,81	140 692,87	124 474,43	7 575,70	18 494,87			
	Показники якості	рівень готовності	%	98,00	72,00	99,00	77,00	99,00	96,00	100,00	100,00			
1.3.2. Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Борницької станції аерації	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	28 500,00	15 974,88	30 010,30	0	177 130,06	283 898,38	504 439,92	755 732,80	200 180,25	681 733,49	
	Показники продукту	протяжність реконструкції дамб та мулопроводів	км	0,70	0,227	0,73	0,22			11,60	8,90	4,50	13,71	
	Показники продукту	об'єм мулових полів	куб. м					100 239,00	118 495,70					
	Показники ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	40 714,30	37 843,80	41 110,00	0		43 486,20	84 913,80	44 484,50	49 725,27		
	Показники ефективності	середня вартість, 1 м куб. суглинку	тис. грн					1,653	2,4					

	Показники якості	рівень готовності	%	33,6	10,90	40,00	59,00	43,30	64,50	80,20	40,70	96,20	-	
1.3.3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	983 081,55	97 191,16	1 019 260,00	9 813,30	431 273,58	83 349,44	1 530 000,40	492 769,27	1 274 075,00	302 419,38	
	Показники продукту	протяжність відновлених колекторів	км	17,51	0,93	18,04	0,11	5,61	0,15	27,08	0,68	22,55	1,16	
	Показники ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	56 140,80	104 130,79	56 500,00	0	768 653,31	567 002,99	56 496,15	727 871,89	56 500,00	260 706,36	
	Показники якості	рівень готовності	%	50,00	25,00	51,00	50,00	52,60	0,00	60,00	-	80,00	-	
1.3.4. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	5 000,00	8 066,49	42 000,00	0			50 465,40	0	56 323,80	0	
	Показники продукту	протяжність 3 дюкерів	км	0,04	0,33	0,34	0			0,40	0	0,45	0	
	Показники ефективності	середня вартість 1 км	тис. грн	125 000,00	24 585,46	125 000,00	0			126 163,50	0	125 164,00	0	
	Показники якості	рівень готовності	%	5,00	28,00	7,00	28,00			40,00	0	50,00	0	
1.3.5. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	34796,45	7 619,30	112 000,00	8 114,30	71 569,20	9 481,86	263 991,64	20 503,95	108 018,00	237 439,64	
	Показники продукту	протяжність будівництва систем водопостачання	км	0,93	0	3,20	0,69	1,95	0,11	7,48	0	3,06	0,51	
	Показники продукту	проект реконструкції водоводу		1	0			1	0					
	Показники ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	35 265,00	0	35 000,00	11 811,21	36 787,05	87 795,00	35 293,00	-	35 300,00	465 567,92	
	Показники ефективності	вартість проектних робіт	тис. грн	2 000,00	0			9 076,53	1 468,39					
	Показники якості	рівень готовності	%	50,00	0	60,00	40,00	87,00	76,00	70,00	-	75,00	-	
1.3.6. Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	280 004,00	45 887,15	694 700,00	33 400,00	448 199,33	6 468,67	558 400,00	33 000,00	575 463,90	32 270,10	
	Показники продукту	кількість етапів впровадження реконструкції	од.	3	0	8	0	4	0	8	-	11	-	
	Показники продукту	кількість реконструйованих насосних станцій	од.	1	0	2	0	1	0				1	
	Показники ефективності	середня вартість етапу впровадження	тис. грн	93 334,70	0	86 837,50	0	19 812,50	0	69 800,00	-	52 314,90	-	
	Показники якості	рівень готовності	%	23	0	73,33	0	16	0	58,33	-	100	-	
1.3.7. Забезпечення функціонування фонтанів	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	15 937,85	15 633,43	19 957,20	6 586,92	3 941,78	3 500,28	22 280,96	3 514,00	26 737,04	3 588,91	
	Показники продукту	кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Показники ефективності	середня вартість утримання та ремонт одного фонтану	тис. грн	1 992,23	1 954,18	2 494,65	823,37	492,72	437,54	2 785,12	439,25	3 342,13	448,61	
	Показники якості	питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.3.8. Функціонування біюетних комплексів	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	30 449,00	28 877,10	39 869,20	23 874,21	41 559,73	39 093,37	43 494,50	38 073,21	52 206,00	47 767,51	
	Показники продукту	кількість біюетних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	203	203	203	201	203	201	215	203	220	203	
	Показники ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт одного біюетного комплексу	тис. грн	149,99	142,25	196,40	118,78	204,73	194,49	202,30	187,55	237,30	235,31	
	Показники якості	питома вага кількості біюетних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих біюетних комплексів, що знаходяться на балансі, %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,40	100,00	100,00	
1.3.9. Будівництво біюетних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	7 950,00	4 867,90			4 371,79	4051,79	11 913,00	11 067,40	13 104,30	12 313,51	
	Показники продукту	загальна кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	4	2			1	1	4	4	3	2	

	Показники ефективності	середня вартість на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	1 987,50	2 434,00			4 489,96	4 051,79	2 978,25	2 766,85	4 368,10	6 156,76	
	Показники якості	рівень готовності об'єктів будівництва	%	100,00	67,00			100,00	100,00	100,00	70,00	100,00	84,00	
Завдання 1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії														
1.4.1. Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	377 496,23	178 389,93	223 265,90	26 176,22	202 402,20	39 906,60	440 953,55	204 837,01	477 069,33	266 617,86	
	Показники продукту	протяжність теплових мереж, які плануються замінити	км	26,48	15,72	15,61	0,00	14,15	0,15	30,93	4,38	33,46	8,69	
	Показники ефективності	середня вартість заміни 1 км мереж, тис грн.	тис. грн	14 255,90	11 001,06	14 300,00	0,00	14 300,00	26 539,47	14 256,50	46 766,44	14 257,90	30 681,00	
	Показники якості	рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого	%	100,00	59,40	100,00	0,00	100,00	1,10	100,00	14,00	100,00	26,00	
1.4.2. Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	31 000,00	26 501,80	65 531,40	16 301,19	238 537,25	31 192,79	54 000,00	25 214,62	54 000,00	123 208,52	
	Показники продукту	кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи	од.	1	1	12	0	1	0	5	2	5	1	
	Показники продукту	кількість теплових лічильників	од.	290	134	0	0	1702	186	300	187	300	235	
	Показники ефективності	середня вартість реконструкції одного теплового пункту	тис. грн	2 000,00	1 000,00	5 460,95	0,00	5 000,00	0,00	4 800,00	364,71	4 800,00	66 404,23	
	Показники ефективності	середня вартість одного теплового лічильника	тис. грн	100	82,5	0	0	136,632	167,7	100	130,94	100	241,72	
	Показники якості	частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	85,00	85,90	84,00	92,80	82,00	94,40	81,00	94,90	79,00	94,88	
	Показники якості	частка встановлених теплових лічильників від плану	%	100,00	89,33	0,00	0,00	100,00	10,90	100,00	62,30	100,00	78,00	
1.4.3. Реконструкція та капітальні ремонти тепло-та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	17 000,00	0,00	170 000,02	9 648,47	244 664,92	11 437,51	339 500,00	90 783,84	339 500,00	1 002 296,87	
	Показники продукту	кількість котельень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам	од.	1	0	10	0	16	12	7	9	7	16	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію котельні	тис. грн	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	15 291,56	953,13	48 500,00	10 087,09	48 500,00	62 643,55	
	Показники якості	економія природного газу, млн м3		0,01	0	0,03	0	0,013	0	0,1	-	0,12	-	
1.4.4. Оновлення парку спецтехніки	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн							56 856,00	0	56 856,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість придбаної спецтехніки	од.							12	0	12	0	
	Показники ефективності	середня вартість одиниці спецтехніки	тис. грн							4 738,00	0	4 738,00	0	
	Показники якості	рівень виконання запланованого заходу	%							100,00	0	100,00	0	
1.4.5. Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	204,60	0	220,00	0			264,00	0	290,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано	од.	2	0	2	0			3	0	4	0	
	Показники ефективності	середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання	тис. грн	102,30	0	110,00	0			88,00	0	72,50	0	
	Показники якості	питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	100,00	0	100,00	0			100,00	0	100,00	0	
1.4.6. Реконструкція та капітальні ремонти тепло-та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	1 979 300,00	168 415,46	2 267 000,00	75 723,44	232 000,00	94 991,15	590 000,00	358 186,70	591 800,00	256 735,60	
	Показники продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	25	8	25	7	20	9	8	10	8	7	

	Показники ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис. грн	79 172,00	21 051,93	90 680,00	10 817,63	11 600,00	10 554,57	73 750,00	35 818,67	73 975,00	36 676,51	
	Показники якості	економія природного газу, млн м3		1,00	0,01	1,50	0,00	1,60	0,00	2,50	-	3,00	1,50	
1.4.7. Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	92 444,80	62 334,10	99 844,00	33 810,30	1 700,00	257,71	97 400,00	48 995,25	115 736,00	50 311,17	
	Показники продукту	кількість одиниць проектної документації	од.					4	0	2	1	17	2	
	Показники продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	25	8	25	7	1		18	6	17	2	
	Показники ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис. грн	79 172,00	21 051,93	90 680,00	10 817,63	41 088,80		5 177,78	7 911,97	6 808,00	25 155,59	
	Показники ефективності	середня вартість одиниці проектної документації	тис. грн					422,5	0	2 100,00	1 523,42	6 808,00	25 155,59	
	Показники якості	підвищення надійності роботи обладнання	%	90,00	90,00	92,00	4,00	92,00		94,00	-	95,00	100,00	
1.4.8. Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					10 851,30	2 562,60	103 165,60	39 908,00	354 899,80	188 710,78	
	Показники продукту	довжина реконструкції / будівництва	тис. км					0,13	0,13	4,26	0,3	12,03	1,32	
	Показники ефективності	середня вартість 1 км реконструкції / будівництва	тис. грн					83,47	439,55	24,22	133 026,66	29,5	142 962,71	
	Показники якості	кількість завершених об'єктів будівництва	од.					1	1	1	1	2	1	
1.4.9. Відновлення об'єктів системи теплостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					1 493 337,24	676 517,59	637 618,12	294 233,04	0	4 891,69	
	Показники продукту	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту	од.					9	7	7	7	0	1	
	Показники ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис. грн					165 926,36	96 645,37	91 088,30	42 033,29	0	4 891,69	
	Показники якості	відсоток відремонтованого обладнання від планової кількості	%					71,65	0	100,00	46,15	0	100,00	
Завдання 1.5. Санітарне очищення міста														
1.5.1. Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	28 228,40	17 373,84	30 413,80	6 123,25	38 463,80	30 399,94	80 798,00	9 393,64	80 798,00	30 087,64	
	Показники продукту	кількість контейнерів, яку планується встановити	од.	668	1260	706	498	746	1401	1940	945	1940	3529	
	Показники продукту	кількість підземних контейнерів, які планується встановити	од.	2	14	3	0	40	40	4	0	4	0	
	Показники ефективності	середня вартість одного контейнера	тис. грн	40,30	10,70	40,30	6,60	40,30	17,99	40,30	9,94	40,30	8,53	
	Показники ефективності	середня вартість одного підземного контейнера	тис. грн					210,00	135,02	654,00	0,00	654,00	0,00	
	Показники якості	оновлення контейнерів від плану	%	100,00	188,62	100,00	70,50	100,00	183,33	100,00	48,70	100,00	181,90	
1.5.2. Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	4 000,00	50 594,57	1 500 000,00	16 622,16	1 500 000,00	55 895,09	1 591 283,90	0	86 321,40	9 623,72	
	Показники продукту	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.			3	0	1	0	1	0	1	1	
	Показники продукту	кількість ПКД, що планується розробити	од.	1	0									
	Показники ефективності	середня вартість одного ПКД	тис. грн	4 000,00	0									
	Показники ефективності	середня вартість одного комплексу	тис. грн					1 500 000,00	0	1 591 283,90	0			
	Показники ефективності	середня вартість одного центру	тис. грн	4 000,00	0	500 000,00	0					86 321,40	9 623,72	
Показники якості	% до потреби	%	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	100,00		
1.5.3. Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення стічних вод	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	460 437,30	172 527,70	12 000,00	49 294,20	202 321,59	106 196,48	453 710,44	66 587,31	0	19 735,80	

н. м. Києва в частині системи очищення димових газів	Показники продукту	кількість етапів впровадження системи	од.	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
	Показники ефективності	середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів	тис. грн	230 218,65	0	12 000,00	49 294,20	202 321,59	106 196,48	453 710,44	66 587,31	0	19 735,80	
	Показники якості	рівень готовності	%	77,50	4,00	78,00	42,00	78,20	82,00	100,00	61,80	0	90,14	
	Показники якості	зменшення викидів CO2 до, мг/нм³				0	0			944,76	-	0	-	
1.5.4. Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн									21 954,80	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість систем моніторингу, що планується до впровадження	од.									1	0	
	Показники ефективності	середня вартість систем моніторингу	тис. грн									21 954,80	0	
	Показники якості	рівень готовності	%									100,00	0	
1.5.5. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	11 457,61	11 003,59	19 690,84	4 896,33	6 670,20	5 836,78	19 699,96	8 484,59	20 238,04	7 660,20	
	Показники продукту	кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	19	19	19	16	16	16	19	15	19	15	
	Показники ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн	603,03	579,14	1036,36	306,02	416,89	364,8	1036,84	565,64	1065,16	510,68	
	Показники якості	питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	%	100,00	100,00	100,00	100,00	38,10	38,10	100,00	78,95	100,00	100,00	
1.5.6. Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	471,10	319,89	3 500,00	0			5 500,20	0	6 000,00	0	
	Показники продукту	кількість пунктів підключення	од.	1	1	4	0			6	0	6	0	
	Показники ефективності	середня вартість підключення одного пункту	тис. грн	471,10	319,9	875,00	0			916,70	0	1 000,00	0	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта будівництва	%	17	17	24	0			46,8	0	71,5	0	
1.5.7. Придбання громадських вбиралень модульного типу	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	12 293,00	11 080,00	21 312,00	0			26 950,00	0	29 400,00	0	
	Показники продукту	кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити	од.	5	5	9	0			11	0	12	0	
	Показники ефективності	середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік	тис. грн	2458,6	2216	2368	0			2450	0	2450	0	
	Показники якості	питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби	%	100,00	100,00	100,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	
1.5.8. Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	304,50	253,32	326,31	1 549,79	3 088,28	2 739,53	377,00	8 159,62	414,12	5 415,07	
	Показники продукту	кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати	од.	116	95	116	552	532	490	116	467	116	545	
	Показники ефективності	середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabini на рік	тис. грн	2,63	2,67	2,81	2,81	5,81	5,59	3,25	17,47	3,57	9,94	
	Показники якості	% виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	402,59	100,00	100,00	
1.5.9. Комплекс заходів, пов'язаних із захорошенням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	397 000,12	389 626,60	196 015,20	136 595,80	542 318,68	520 312,92	749 883,40	627 840,34	262 242,00	363 597,14	
	Показники продукту	площа полігону	га	22,00	22,00	10,65	10,65	21,00	21,00	25,71	25,71	14,13	14,13	
	Показники ефективності	середня вартість робіт на 1 га	тис. грн	18045,46	17 710,30	18 400,00	12 822,30	25 824,70	24 776,81	29 166,99	24 420,08	18 559,23	25 732,28	
	Показники якості	рівень виконання	%	42,00	41,20	45,00	81,00	59,50	84,00	93,00	-	89,00	138,60	

1.5.10. Реконструкція та рекультивация полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн							6 000,00	0	100 000,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено	
	Показники продукту	кількість об'єктів	од.							1	0				
	Показники продукту	площа карт	га										0,8		0
	Показники ефективності	середня вартість робіт	тис. грн							6 000,00	0				
	Показники ефективності	середня вартість робіт	тис. грн									125 000,00	0		
	Показники якості	рівень виконання запланованого заходу	%							100,00	0	100,00	0		
Завдання 1.6. Ритуальні послуги															
1.6.1. Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	3 691,80	2 528,20	3 986,64	0	30 613,43	739,15	72 045,88	5 783,00	5 421,00	1 647,90		
	Показники продукту	кількість колумбарних ніш	од.	2930	2528	3164	0	5704	0	4248	0	4170	0		
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	1	1	0	2	2	2	4	2	0		
	Показники ефективності	середні витрати на споруження 1 ніші	тис. грн	1,26	3,47	1,26	0	7,15	369,58	16,96	0	1,30	0		
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100,00	70,00	100,00	0	61,90	1,70	100,00	-	100,00	-		
1.6.2. Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн							5 355,00	0	5 528,10	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено	
	Показники продукту	кількість санітарних кабін, що планується побудувати	од.							3	0	3	0		
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 санітарної kabіни	тис. грн							1 785,00	0	1842,70	0		
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%							100,00	0	100,00	0		
1.6.3. Розширення міських кладовищ	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					72 000,00	57 934,57	250,00	0	3 000,00	0		
	Показники продукту	площа земельної ділянки, що планується придбати	га					20,54	20,54						
	Показники продукту	площа об'єкта, що планується спорудити	га							10	0	10	0		
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 га площі	тис. грн							25,00	0	300,00	0		
	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 га землі	тис. грн					3 505,35	2 820,57						
	Показники якості	відсоток придбанної земельної ділянки до запланованої	%					100,00	100,00						
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%							0,80	0	20,00	0		
1.6.4. Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн			12 500,00	0	19 389,20	0	23 420,25	0	23 420,25	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено	
	Показники продукту	кількість об'єктів	од.			1	0	1	0	5	0	5	0		
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн			12 500,00	0	19 389,20	0	4 684,05	0	4 684,05	0		
	Показники якості	рівень готовності від запланованого	%			48,80	0	94,60	0	100,00	0	100,00	0		
1.6.5. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	112 625,60	90 512,58	119 283,69	76 945,20	203 341,22	82 884,08	212 577,00	175 609,57	204 422,31	313 967,35		
	Показники продукту	площа колумбаріїв, що планується утримувати	га	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		
	Показники продукту	площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати	га	552,95	20,45	552,95	552,95	552,95	552,95	552,95	552,95	552,95	552,95		
	Показники продукту	кількість місць почесних поховань	шт.					600	0	691	2292	507	507		
	Показники ефективності	середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища	тис. грн	156,25	626,89	157,86	46,46	231,64	118,13	188,5	178,28	212,9	212,90		

	Показники ефективності	середні витрати на утримання 1 га колумбарію	тис. грн	2 428,33	547,59	2 962,50	275,92	426,46	419	2 498,21	453,73	2 500,00	2500,00	
	Показники ефективності	середні витрати на облаштування, благоустрій, утримання одного поховання	тис. грн					117,75	0	117,75	27,82	117,75	117,75	
	Показники якості	питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Показники якості	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Показники якості	відсоток виконаних робіт з облаштування місць почесних поховань до планової кількості	%					100,00	0	100,00	331,70	100,00	100,00	
1.6.6. Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн							400,00	0	4 175,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість об'єктів	од.									1	0	
	Показники продукту	кількість проєктів землеустрою земельної ділянки	од.								1	0		
	Показники ефективності	середня вартість 1 проєкту землеустрою	тис. грн								400,00	0		
	Показники ефективності	середня вартість 1 об'єкта	тис. грн									4 175,00	0	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%							0,10	0	1,26	0	
1.6.7. Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн					46 133,90	0,00	85 636,10	4 658,50	0,00	82 740,60	
	Показники продукту	кількість об'єктів	од.					1	2	1	2	0	1	
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн					46 133,90	100,00	85 636,10	2 329,24	0	82 740,60	
	Показники якості	рівень готовності від запланованого	%					35,00	0,10	100,00	-	0	0	
Завдання 1.7. Інженерний захист територій														
1.7.1. Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	46 610,08	49 609,89	49 965,52	43 238,57	53 500,00	53 499,72	57 499,20	68 321,16	60 957,60	120 788,86	
	Показники продукту	кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням	од.	893	893	893	893	893	893	893	900	893	903	
	Показники ефективності	середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди	тис. грн	52,96	52,19	55,95	48,42	59,91	59,91	64,39	75,91	68,26	133,76	
	Показники якості	частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00	
1.7.2. Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	12 593,20	8 261,10	49 682,40	0,00	54 028,90	0,00	363 952,80	48 976,08	436 124,00	21 387,81	
	Показники продукту	кількість об'єктів	од.			3	0	2	0	8	3	4	1	
	Показники продукту	територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій	га	3,76	1,7									
	Показники ефективності	середня вартість робіт на одному об'єкті	тис. грн			16 560,80	0,00	27 014,45	0,00	45 494,10	16 325,40	109 031,00	21 387,81	
	Показники ефективності	середня вартість робіт на одному га	тис. грн	3 349,26	4 859,48									
	Показники якості	динаміка виконання заходу від плану	%	22,40	10,10	26,50	0	31,00	0	61,10	0	97,20	4,90	
	Показники якості	охоплення території інженерним захистом	%	12,90	5,80	13,10	0	13,10	0	19,30	0	25,30	100,00	
Завдання 2.1. Організація та проведення публічних заходів														
2.1.1. Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання вільних ресурсів	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	12 478,80	11 832,40	12 072,90	8 782,50	12 313,87	11 929,50	14 223,20	13 315,44	15 645,20	13 676,71	

раціонального використання водних ресурсів	Показники продукту	кількість відвідувачів в рік	од.	30000	35498	35000	27630	16600	50491	40000	52752	40000	51508	
	Показники ефективності	середня вартість витрат на одного відвідувача, грн	грн	415,96	333,33	344,94	317,86	741,8	236,27	355,58	252,42	391,13	265,53	
	Показники якості	збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії	%	5,00	18,30	15,00	12,00	43,68	304,16	63,00	131,88	67,00	128,77	
Завдання 2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми														
2.2.1. Схема теплостачання м. Києва на період до 2030 року	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	2 035,00	0							0	8925,11	
	Показники продукту	кількість проєктних документів	од.	1	0							0	1	
	Показники ефективності	середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми	тис. грн	2 035,00	0							0	8925,11	
	Показники якості	рівень готовності документації з розробки схем	%	100,00	0							0	100,00	
2.2.4. Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн							300,00	0	0	199,00	
	Показники продукту	кількість розроблених нормативів	од.							1	0	0	1	
	Показники ефективності	середні витрати на розробку одного нормативу	тис. грн							300,00	0	0	199,00	
	Показники якості	рівень готовності розробленого нормативу	%							100,00	0	0	100,00	
2.2.5. Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами у рамках Регіонального плану управління відходами міста Києва	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн									2 500,00	0	У бюджеті міста Києва кошти на реалізацію заходу не передбачено
	Показники продукту	кількість проєктних документів з визначення норм	од.									1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на виконання з визначення норм	тис. грн									2 500,00	0	
	Показники якості	рівень готовності документації з визначення норм	%									100,00	0	
2.2.2. Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	1 200,00	600,00			526,30	400,00	1 500,00	350,00	500,00	1 100,00	
	Показники продукту	кількість проєктних документів з проєктування Плану	од.	1,00	1,00			1	1	1	1	1	1	
	Показники ефективності	середні витрати на виконання з проєктування Плану	тис. грн	1 200,00	600,00			526,30	400,00	1 500,00	350,00	500,00	1 100,00	
	Показники якості	рівень готовності документації з розробки Плану	%	32,00	32,00			46,00	46,00	87,00	20,30	100,00	100,00	
2.2.3. Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, розробленої у 2020 році	Показники витрат	обсяг фінансування	тис. грн	413,40	413,17									
	Показники продукту	СЕО	од.	1	1									
	Показники ефективності	середня вартість одиниці продукту	тис. грн	413,40	413,17									
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100,00	100,00									

Кількість виконаних результативних показників – 123

Кількість невиконаних результативних показників – 182, з яких 89 частково виконано, 56 - відсутність фінансування

Відсоток виконання результативних показників – 40,3

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(посада)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(власне ім'я та прізвище)

**Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2021-2025, заключний звіт**

№ з/п	Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми										Причини недосягнення індикаторів програми
			план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	план 2025	факт 2025	
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0,4–110 кВ	%	61,00	54,27	58,00	20,82	55,00	22,44	52,00	18,64	49,00	17,14	
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	74,40	74,05	72,00	74,05	70,00	74,12	68,00	75,10	66,00	75,16	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	85,00	83,50	80,00	83,00: 85,80	75,00	84,25	70,00	85,25	65,00	80,95	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	67,00	72,00	64,00	72,50	60,00	70,20	56,00	69,66	52,00	68,99	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29,70	61,97	29,60	29,95	29,40	62,80	29,20	63,40	29,00	64,16	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт*год / мешканця	2,57	0	2,62	2,58	2,68	2,73	2,73	2,75	2,78	2,74	
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4,10	0	4,20	1,89	4,20	2,06	4,20	1,91	4,20	1,88	
8	Загальне споживання води містом	куб. м /	37	34	37	27	37	30	37	31	37	35	
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	20,50	21,20	21,50	23,20	22,50	23,60	23,50	24,00	24,50	23,50	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	43,60	45,70	41,80	45,10	40,10	45,15	15,00	43,40	4,00	43,50	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	21,00	22,42	20,00	25,04	19,00	24,60	10,00	23,80	5,00	23,20	Для ПрАТ "АК "Київводоканал" рівень втрат води затверджено на рівні 280 м.куб./1000 м. куб. або 28% (розпорядження КМВА від 10.01.2023. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.02.2023 № 269)
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	83,60	92,80	82,00	92,80	80,40	94,40	50,00	94,90	24,00	94,88	
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	68,00	57,19	66,00	43,75	<64	45,31	43,00	39,46	24,00	38,82	
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	58,00	55,01	56,00	23,98	<53	25,33	41,00	23,57	23,00	21,95	
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн. кВт год	2144	2382	2187	3177	2229	1788,01	2100	1801,08	1838	1781,62	
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1,55	0	1,50	1,56	1,45	1,60	1,42	1,53	1,40	1,55	
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год.	2,55	2,50	2,49	2,54	2,45	2,33	2,25	2,33	2,10	2,12	
18	Рівень оснащення житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	88	87	91	87	94	87	42,8	87	43	87	
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1 138,00	844,59	1 152,00	511,24	1 158,00	431,74	1 077,00	891,14	862,00	862,52	
20	Рівень оснащення бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	0	96	96	96	97	97	97	97	97	
21	Кількість відновлених біоветних комплексів	од.	2	1	4	0	3	0	4	2	3	2	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	10	3	9	0	5	0	4	3	4	2	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	1768	566,15	934	415,1	136	493,405	120	438,586	95	404,83	
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	8,3	18	7,07	18	10,8	20	11	22	12	Проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	>5,0	<5,0	<5,0	<5,0	14	<3,0	9	<0,0	6	Відсутність переробних комплексів
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	8	8	9	8	10	5	20	6	10	8	Великий строк окупності проєктів щодо впровадження роздільного збирання та значні інвестиції щодо розвитку цієї сфери
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	9,3	13,8	10,0	16,4	10,0	21,1	11,0	19,6	11,0	24,6	
Кількість досягнутих індикаторів програми - 13 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 14, з яких 12 - частково виконано Відсоток досягнутих індикаторів програми - 48,1													

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(посада)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(власне ім'я та прізвище)