



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

бул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 27.04.2026 № 058/3/1-2939

На № 298/10765 від 18.12.2026

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 та пункту 4 рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки» направляємо звіт за січень-березень 2026 року про виконання завдань та заходів Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки.

Додатки: на _____ арк.

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул 279 12 66
Світлана Зіченкова

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки за січень-березень 2026 року

Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 (далі – Програма).

Обсяг фінансування та стан виконання Програми у розрізі джерел фінансування у січні-березні 2026 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Програмою	Виділено бюджетом на 2026 рік	Фактично профінансовано у січні-березні 2026	% виконання факт / виділено бюджетом	% виконання факт / план затверджено Програмою
Державний бюджет	0	0	0	0	0
Бюджет міста Києва	13 808,6	6 846,3	466,5	6,8	3,4
Інші джерела	9 730,9	7 526,7	816,0	10,8	8,4
Разом:	23 539,5	14 373,0	1 282,5	8,9	5,4

Перелік найбільш вагомих виконаних та невиконаних заходів

Інформація щодо виконаних та невиконаних заходів буде надаватися за підсумками календарного року, який є основним звітним періодом, оскільки квартальний період є проміжним та не дає повноцінної оцінки з виконання завдань та заходів Програми.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування заходів Програми у січні-березні 2026 року є низьким, оскільки у зазначений період проводяться відповідні організаційні заходи, що передують початку виконання робіт. Зокрема, це формування адресних переліків, підготовка нормативних документів, розробка проектної документації, експертиза, підготовка документації для проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг тощо.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми буде залежати, насамперед від забезпечення її сталого фінансування та ситуації в країні.

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул 279 12 66

**Інформація про виконання програми
за січень-березень 2026 року**

1. Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 298/10765

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами				
				державний бюджет	бюджет міста Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет міста Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання: 1.1. Цілісність та функціональність об'єктів комунальної інфраструктури												
1.1.1. Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО», ПраТ «АК «Київводоканал»	2026-2028	3 851 551,12	0,00	3 851 551,12	0,00	62 919,61	0,00	62 919,61	0,00	У процесі виконання. Виконувалися будівельні роботи на 3 об'єктах.	
1.1.2. Забезпечення надійності роботи енергосистеми міста Києва відповідно до Концепції відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста (Розподілена когенерація)	КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	4 736 100,00	0,00	0,00	4 736 100,00	755 499,47	0,00	0,00	755 499,47	У процесі виконання. Виконувалися роботи з будівництва когенераційних установок.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:												
з них кількість заходів:												
- заплановано 2												
- виконано												
- у процесі виконання 2												
- не виконано												
			8 587 651,12	0,00	3 851 551,12	4 736 100,00	818 419,08	0,00	62 919,61	755 499,47		
Завдання: 1.2. Безпечність, доступність та енергоефективність у житловому фонді. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду												
1.2.1. Облаштування житлових будинків елементарними засобами доступності для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	2026-2028	236 245,00	0,00	236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Заплановано облаштувати 93 пандуси у 81 житловому будинку.	
1.2.2. Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Кієвбудреконструкція», Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Виконувалися будівельні роботи на 54 ліфтах.	
1.2.3. Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття **	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	234 724,00	0,00	234 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Виконання робіт заплановано на 138 об'єктах.	
1.2.4. Впровадження засобів обліку витрат і регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів і покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва, капітальний ремонт електричних мереж / електроцотивих у житлових будинках (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Кієвжитлооспексплуатація», КП «Кієвбудреконструкція», районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Заплановано виконання робіт на 429 об'єктах.	
1.2.5. Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	24 104,40	0,00	24 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Заплановано надати одноразово фінансову підтримку 7 новоствореним ОСББ.	
1.2.6. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуваними кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва **	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	52 678,80	0,00	52 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії не здійснювалося.	Виконання у наступних звітних періодах
1.2.7. Часткове відшкодування вартості улаштування (капітального ремонту) систем протипожежного захисту, яке фінансується об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Відшкодування вартості улаштування (капітального ремонту) систем протипожежного захисту не здійснювалося.	Виконання у наступних звітних періодах
1.2.8. Конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках (рішення КМР від 26.12.2014 № 865/865)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	455 000,00	0,00	350 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. За результатами Конкурсу з реалізації у 2026 році енергоефективних проектів у багатоквартирних житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також кооперативних будинках визначено 50 переможців.	

1.2.9. Співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва (рішення КМР від 22.12.2016 № 780/1784) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	823 772,68	0,00	659 018,14	164 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Виконання робіт заплановано на 178 об'єктах.
1.2.10. Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2026-2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	У процесі виконання. Видано 3 кредити.
1.2.11. Стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів (рішення КМР від 07.07.2016 № 565/565)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2026-2028	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Укладено додаткові угоди на подовження дії договору про співробітництво із уповноваженими установами.
1.2.12. Забезпечення утримання, ремонту та відновлення асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів (перелік затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) (без фінансової участі співвласників)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	169 425,09	0,00	169 425,09	0,00	702,56	0,00	702,56	0,00	У процесі виконання. Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Виконання робіт заплановано на 195 об'єктах.
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:											
з них кількість заходів:											
- заплановано 12			4 642 949,97	0,00	4 273 195,43	369 754,54	4 802,56	0,00	702,56	4 100,00	
- виконано											
- у процесі виконання 10											
- не виконано 2											
Завдання: 1.3. Бюджетна сфера											
1.3.1. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва, зокрема із застосуванням відновлених джерел енергії	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026	18 727,60	0,00	18 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Проводилися роботи з підготовки завдання на проєктування 19 об'єктів.
1.3.2. Капітальний ремонт обладнання (зокрема, ГТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026, 2027	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	17 437,40	0,00	0,00	17 437,40	Виконано. Виконано роботи з капітального ремонту систем опалення 3 об'єктів.
1.3.3. Встановлення, реконструкція, модернізація ГТП у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.3.4. Встановлення об'єктів сонячної генерації та установок для зберігання енергії у громадських та адміністративних будівлях міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	201 240,00	0,00	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Погоджено завдання на проєктування 26 об'єктів.
1.3.5. Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ГТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	16 086,00	0,00	16 086,00	0,00	3 437,20	0,00	3 437,20	0,00	Виконано. Оплата платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.
1.3.6. Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026, 2027	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Погашення кредитних зобов'язань відповідно до графіку, заплановано у наступних звітних періодах.
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:											
з них кількість заходів:											
- заплановано 6			375 023,60	0,00	327 053,60	47 970,00	20 874,60	0,00	3 437,20	17 437,40	
- виконано 2											
- у процесі виконання 2											
- не виконано 2											
Завдання: 1.4. Система водопостачання та водовідведення											
1.4.1. Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортицької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція», ПрАТ «АК «Київводоканал»	2026-2028	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	50 317,75	0,00	50 317,75	0,00	У процесі виконання. Виконувалися будівельні роботи.
1.4.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних, комунікаційних колекторів, зокрема аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2026-2028	418 821,34	0,00	418 821,34	0,00	3 864,78	0,00	3 864,78	0,00	У процесі виконання. Реконструкція каналізаційних колекторів: 1 об'єкт – вирішувалося питання щодо визначення замовника робіт. 1 – виконувалися роботи з благоустрою території. 1 – виконувалися будівельні роботи. 1 – проводилися підготовчі роботи для виконання будівельних робіт. 1 – проводилися підготовка щодо здійснення процедури закупівлі проєктних робіт. 1 – підготовлено завдання та направлено на погодження. 1 – виконано роботи (2 черга).

1.6.1. Організація та будівництво об'єктів оброблення побутових відходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА»	2026-2028	2 492 500,00	0,00	872 375,00	1 620 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	Відсутність фінансування
1.6.2. Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ № 5 в с. Підгірні Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2026-2028	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 об'єкт – виконувалися будівельні роботи. 2 - проводився збір додаткових вихідних даних.	
1.6.3. Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	КП «Київкомунсервіс»	2026-2028	700,00	0,00	0,00	700,00	3 540,14	0,00	0,00	3 540,14	Виконано. Придбано 560 контейнерів для збирання твердих побутових відходів.	
1.6.4. Технічне переоснащення СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГ» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГ»	2026-2028	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Проводилася підготовка щодо здійснення процедури закупівлі проєктних робіт.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 4 - виконано 1 - у процесі виконання 2 - не виконано 1			2 864 200,00	0,00	1 243 375,00	1 620 825,00	3 540,14	0,00	0,00	3 540,14		
Завдання: 1.7. Ритуальні послуги												
1.7.1. Будівництво нових, розширення існуючих міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2026-2027	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 об'єкт – розроблялася проєктна документація.	
1.7.2. Будівництво, реконструкція інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2026-2028	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 об'єкт – виконувалися будівельні роботи.	
1.7.3. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ «Лук'янівський заповідник»	2026-2028	402 565,60	0,00	402 565,60	0,00	23 427,08	0,00	23 427,08	0,00	У процесі виконання. Забезпечено благоустрій міських кладовищ та колумбарію. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою міських кладовищ: 4 об'єкти – виконувалися будівельні роботи 2 – розроблялася проєктна документація.	
1.7.4. Реконструкція кремацийного обладнання Ритуальної служби СКП «Київський крематорій»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 об'єкт – проводилася процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 4 - виконано - у процесі виконання 4 - не виконано			708 565,60	0,00	708 565,60	0,00	23 427,08	0,00	23 427,08	0,00		
Завдання: 1.8. Інженерний захист території												
1.8.1. Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР», Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	2026-2028	98 671,44	0,00	98 671,44	0,00	19 222,55	0,00	19 222,55	0,00	Виконано. Забезпечено поточний ремонт та утримання 903 одиниць гідротехнічних споруд.	
1.8.2. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР»	2026-2028	77 383,11	0,00	77 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд 3 об'єктів: 1 об'єкт – виконувалися будівельні роботи 2 - проводилася підготовка щодо проведення процедури закупівлі проєктних робіт.	
1.8.3. Виконання робіт з інженерного захисту території (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР», КП «Київбудреконструкція», Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2026-2028	139 032,80	0,00	139 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 3 - виконано 1 - у процесі виконання 1 - не виконано 1			315 087,35	0,00	315 087,35	0,00	19 222,55	0,00	19 222,55	0,00		
Завдання: 1.9. Публічний простір												
1.9.1. Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	803,20	0,00	803,20	0,00	Виконано. Здійснювалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.9.2. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	12 344,79	0,00	12 344,79	0,00	1 226,36	0,00	1 226,36	0,00	Виконано. Здійснювалося утримання 15 громадських вбиралень.	
1.9.3. Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	9 271,80	0,00	9 271,80	0,00	1 083,85	0,00	1 083,85	0,00	Виконано. Здійснювалося обслуговування 207 мобільних туалетних кабін у пунктах обігріву та місцях ліквідації наслідків військової агресії, 8 кабін розміщених на блоках і 6 кабін, розміщених на територіях ТЦК.	
1.9.4. Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.9.6. Модернізація елементів благоустрою із застосуванням альтернативних та відновлювальних джерел енергії	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 5 - виконано 3 - у процесі виконання - не виконано 2												240 313,59	0,00	240 313,59	0,00	3 113,41	0,00	3 113,41	0,00			
Завдання: 1.10. Екологічна освіта населення																						
1.10.1. Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів		Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2026-2028	16 998,36	0	16 998,36	0	3 529,07	0,00	3 529,07	0,00	Виконано. Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 6659 відвідувачам, проведено 8 заходів з питань збереження водних ресурсів, співпраця з вищими навчальними закладами на проходження навчальної практики студентами.										
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 1 - виконано 1 - у процесі виконання - не виконано																						
Завдання: 2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ																						
2.1. Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами у місті Києві на 2028-2032 роки		Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2026-2027	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено									
2.3. Розробка, впровадження та обслуговування інтерактивного дашборду для моделювання аварійних та надзвичайних ситуацій на теплових, водопровідних та електричних мережах міста Києва, на базі системи (ПЗ) з обробки великих даних Smart BI.		Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2026-2028	1 860,00	0	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено									
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 2 - виконано 2 - у процесі виконання - не виконано 2												2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:												23 539 539,78	0,00	13 808 643,36	9 730 896,42	1 282 515,18	0,00	466 542,42	815 972,76			

**Захід реалізується на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування, тис. грн на 2026 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за січень-березень 2026 рік, тис. грн			Відхилення, тис. грн
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
6 846 291,06			466 542,42			-6 379 748,64

Відповідальний виконавець:
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

підпис

Дмитро НАУМЕНКО

(власне ім'я та прізвище)

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул 279 12 66