



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від _____ 2026 № 058/3/1-
На № 298/10765 від 18.12.2026 _____

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 та пункту 4 рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки» направляємо звіт за січень-червень 2026 року про виконання завдань та заходів Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки.

Додатки: на _____ арк.

Перший заступник директора Департаменту –
начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул 279 12 66
Світлана Зіченкова

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної міської цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки
за січень-червень 2026 року

Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 (далі – Програма).

Обсяг фінансування та стан виконання Програми у розрізі джерел фінансування у січні-червні 2026 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Програмою	Виділено бюджетом на 2026 рік	Фактично профінансовано у січні-червні 2026	% виконання факт / виділено бюджетом	% виконання факт / план затверджено Програмою
Державний бюджет	18 500,0	0	0	0	0
Бюджет міста Києва	36 755,9	7 950,7	1 140,0	14,3	3,1
Інші джерела	9 730,9	7 610,1	2 439,3	32,1	25,1
Разом:	64 986,8*	15 560,8	3 579,3	23,0	5,5

* - рішенням Київської міської ради від 28.05.2026 № 653/11120 затверджено обсяги фінансування Програми на 2026 рік у розмірі 63 736 846,98 тис. грн. У загальному підсумку разом за Програмою не враховано обсяг фінансування заходу 1.1.4. у розмірі 1 250 000,00 тис. грн. При внесенні змін до Програми буде здійснено коригування обсягу фінансування разом за Програмою.

Перелік найбільш вагомих виконаних та невиконаних заходів

Інформація щодо виконаних та невиконаних заходів буде надаватися за підсумками календарного року, який є основним звітним періодом, оскільки піврічний період є проміжним та не дає повноцінної оцінки з виконання завдань та заходів Програми.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування заходів Комплексної програми у січні-червні 2025 року є низьким, оскільки у зазначений період проводяться відповідні організаційні заходи, що необхідні для виконання робіт.

Рішенням Київської міської ради від 14.05.2026 року № 610/11077 внесено зміни до бюджету міста Києва на 2026, зокрема в частині зміни співвиконавцям Програми обсягів фінансування на заходи Програми, у зв'язку з чим виникла додаткова необхідність підготовки (внесення змін) нормативних документів, коригування адресних переліків, проектної документації, здійснення експертизи та процедури закупівель товарів, робіт і послуг; укладення договорів та виконання робіт.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми буде залежати, насамперед від забезпечення її сталого фінансування та ситуації в країні.

Перший заступник директора Департаменту –
начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул 279 12 66

Інформація про виконання програми
за січень-червень 2026 року

1. Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Кисва на 2026-2028 роки

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 298/10765
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

Найменування заходу	Виконаві заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами				
				державний бюджет	бюджет міста Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет міста Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання: 1.1. Цілісність та функціональність об'єктів комунальної інфраструктури												
1.1.1. Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО», ПраТ «АК «Київводоканал»	2026-2028	3 851 551,12	0,00	3 851 551,12	0,00	106 008,85	0,00	106 008,85	0,00	У процесі виконання. Виконувалися будівельні роботи на 3 об'єктах.	
1.1.2. Забезпечення надійності роботи енергосистеми міста Києва відповідно до Концепції відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста (Розподілена когенерація)	КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	4 736 100,00	0,00	0,00	4 736 100,00	2 142 782,16	0,00	0,00	2 142 782,16	У процесі виконання. Виконувалися роботи з будівництва когенераційних установок.	
1.1.3. Реалізація заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент муніципальної безпеки, районні в місті Києві державні адміністрації, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО», КНП «СЛУЖБА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ», ПраТ «АК «Київводоканал», ТОВ «СВРО – РЕКОНСТРУКЦІЯ», АТ «Київгаз», ПраТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», підприємства, установи, організації відповідного напрямку діяльності	2026-2027	39 498 836,20	18 500 000,00	20 998 836,20	0,00	–	–	–	–	У процесі виконання. Заходи Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва виконуються відповідно до графіків виконання робіт. Захід виконується за кошти бюджету міста Києва, залучених коштів та коштів підприємств.	
1.1.4. Придбання котельного обладнання та насосних агрегатів для забезпечення сталої роботи об'єкту теплопостачання	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	–	–	–	–	Не виконано. Здійснювалися заходи щодо перерозподілу коштів.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 4 - заплановано 4 - виконано - у процесі виконання 3 - не виконано 1												
			49 336 487,32	18 500 000,00	26 100 387,32	4 736 100,00	2 248 791,01	0,00	106 008,85	2 142 782,16		
Завдання: 1.2. Безпечність, доступність та енергоефективність у житловому фонді. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду												
1.2.1. Облаштування житлових будинків елементами доступності для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	2026-2028	236 245,00	0,00	236 245,00	0,00	6 967,98	0,00	6 967,98	0,00	У процесі виконання. Облаштовано 13 пандусів в 12 житлових будинках	
1.2.2. Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція», Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	37 462,91	0,00	37 462,91	0,00	У процесі виконання. Виконано роботи з реконструкції та модернізації 52 ліфтів	
1.2.3. Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття **	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	234 724,00	0,00	234 724,00	0,00	18 741,09	0,00	18 741,09	0,00	У процесі виконання. Виконано роботи на 10 об'єктах	
1.2.4. Впровадження засобів обліку витрат і регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів і покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва, капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових у житлових будинках (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київжитлоспецексплуатація», КП «Київбудреконструкція», районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	2 328 471,00	0,00	2 328 471,00	0,00	73 587,64	0,00	73 587,64	0,00	У процесі виконання. Виконано роботи на 75 об'єктах	
1.2.5. Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	24 104,40	0,00	24 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Заплановано надати одноразову фінансову підтримку 7 новоствореним ОСББ.	

1.2.6. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва **	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	52 678,80	0,00	52 678,80	0,00	51 980,73	0,00	51 980,73	0,00	У процесі виконання. Здійснено часткове відшкодування вартості 835 незалежних джерел електричної енергії 225 будинкам	
1.2.7. Часткове відшкодування вартості улаштування (капітального ремонту) систем протипожежного захисту, яке фінансується об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Відшкодування вартості улаштування (капітального ремонту) систем протипожежного захисту не здійснювалося.	Виконання у наступних звітних періодах.
1.2.8. Конкурсе проєктів з реалізації енергоєфективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках (рішення КМР від 26.12.2014 № 865/865)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	525 000,00	0,00	420 000,00	105 000,00	1 285,76	0,00	1 285,76	0,00	У процесі виконання. Здійснювалися заходи щодо проведення закупівлі робіт, укладання договорів та виконання робіт.	
1.2.9. Співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва (рішення КМР від 22.12.2016 № 780/1784) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	823 772,68	0,00	659 018,14	164 754,54	45,33	0,00	45,33	0,00	У процесі виконання. Виконано роботи на 2 об'єктах.	
1.2.10. Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2026-2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	У процесі виконання. Видано 6 кредитів.	
1.2.11. Стимулювання впровадження енергоєфективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів (рішення КМР від 07.07.2016 № 565/565)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2026-2028	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Укладено додаткові угоди на подовження дії договору про співробітництво із уповноваженими установами.	
1.2.12. Забезпечення утримання, ремонту та відновлення асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів (перелік затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) (без фінансової участі співвласників)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	169 425,09	0,00	169 425,09	0,00	2 359,72	0,00	2 359,72	0,00	У процесі виконання Виконано роботи на 3 об'єктах	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 12 - заплановано 12 - виконано - у процесі виконання 11 - не виконано 1												
Завдання: 1.3. Бюджетна сфера			5 341 420,97	0,00	4 971 666,43	369 754,54	201 931,16	0,00	192 431,16	9 500,00		
1.3.1. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва, зокрема із застосуванням відновлюваних джерел енергії	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026	18 727,60	0,00	18 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Розроблявся проєктна документація 19 об'єктів.	
1.3.2. Капітальний ремонт обладнання (зокрема, ГТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026, 2027	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	18 140,36	0,00	0,00	18 140,36	Виконано. Виконано роботи з капітального ремонту систем опалення 3 об'єктів.	
1.3.3. Встановлення, реконструкція, модернізація ГТП у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.3.4. Встановлення об'єктів сонячної генерації та установок для збирання енергії у громадських та адміністративних будівлях міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	201 240,00	0,00	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Погоджено завдання на проєктування 24 об'єктів. Укладено договори на виготовлення проєктної документації.	
1.3.5. Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ГТП в закладах освіти, аудит енергоєфективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	16 086,00	0,00	16 086,00	0,00	7 710,07	0,00	7 710,07	0,00	Виконано. Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.	
1.3.6. Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026, 2027	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	18 560,71	0,00	18 560,71	0,00	Виконано. Здійснювалося погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради.	

УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 6 - заплановано 6 - виконано 3 - у процесі виконання 2 - не виконано 1			375 023,60	0,00	327 053,60	47 970,00	44 411,14	0,00	26 270,78	18 140,36		
Завдання: 1.4. Система водопостачання та водовідведення												
1.4.1. Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція», ПрАТ «АК «Київводоканал»	2026-2028	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	125 837,67	0,00	125 837,67	0,00	У процесі виконання. Виконувалися будівельні роботи.	
1.4.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних, комунікаційних колекторів, зокрема аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2026-2028	418 821,34	0,00	418 821,34	0,00	14 953,54	0,00	14 953,54	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи з реконструкції та будівництва 7 каналізаційних колекторів.	
1.4.3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київводоканал», Департамент будівництва та житлового забезпечення, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація *	2026-2028	439 850,44	0,00	439 850,44	0,00	18 095,75	0,00	18 095,75	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи з реконструкції та будівництва 10 об'єктів водопровідних та каналізаційних мереж	
1.4.4. Реконструкція об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з впровадженням частотного регулювання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2026-2028	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	398 210,00	0,00	398 210,00	0,00	У процесі виконання. Виконувалися будівельні роботи.	
1.4.5. Будівництво бовєтних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6. Забезпечення функціонування бовєтних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	54 025,56	0,00	54 025,56	0,00	23 836,84	0,00	23 836,84	0,00	Виконано. Здійснювалося утримання 204 бовєтних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 6 - заплановано 6 - виконано 1 - у процесі виконання 4 - не виконано 1			1 644 097,34	0,00	1 644 097,34	0,00	580 933,80	0,00	580 933,80	0,00		
Завдання: 1.5. Система постачання теплової енергії, електроенергії												
1.5.1. Реконструкція, модернізація та капітальний ремонт котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	31 907,85	0,00	25 000,00	6 907,85	21 777,14	0,00	21 777,14	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 3 об'єктах.	
1.5.2. Реконструкція, модернізація та капітальний ремонт тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	799 499,00	0,00	423 980,00	375 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 5 об'єктах.	
1.5.3. Реконструкція, модернізація та капітальний ремонт тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	800 322,33	0,00	94 954,83	705 367,50	6 093,75	0,00	14,40	6 079,35	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 23 об'єктах.	
1.5.4. Перепідключення споживачів на більш ефективні котелні	КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	Відсутність фінансування
1.5.5. Реконструкція, модернізація та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення вузлів обліку теплової енергії	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО», КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	217 446,50	0,00	80 102,00	137 344,50	11 452,03	0,00	0,00	11 452,03	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 3 об'єктах. Проводилися будівельні роботи з встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії на 89 об'єктах.	
1.5.6. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт теплових мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	1 291 030,65	0,00	511 509,14	779 521,51	23 972,48	0,00	23 972,48	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту теплових мереж на 23 об'єктах.	
1.5.7. Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання, зокрема будівництво, реконструкція та капітальний ремонт	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8. Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, зокрема: - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ на клас напруги 110 кВ; - реконструкція ПЛ 110 кВ; - перевантажування ФП в ПС 110/10/10 кВ з будівництвом ліній живлення 110 кВ; - будівництво КЛ 110 кВ; - встановлення розвантажувальних ТП-10/04, кВ, з будівництвом/ реконструкцією КЛ.	ПрАТ «ДТЕК КІЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	2026-2028	501 586,52	0,00	0,00	501 586,52	246 349,96	0,00	0,00	246 349,96	У процесі виконання. Виконувалися роботи з реконструкції та будівництва електричних мереж на 2 об'єктах.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 8 - заплановано 8 - виконано - у процесі виконання 6 - не виконано 2			4 141 792,85	0,00	1 185 545,97	2 956 246,88	309 645,36	0,00	45 764,02	263 881,34		

Завдання: 1.6. Санітарне очищення міста												
1.6.1. Організація та будівництво об'єктів оброблення побутових відходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ «ПРОФПЕРЕОБКА»	2026-2028	2 492 500,00	0,00	872 375,00	1 620 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	Відсутність фінансування
1.6.2. Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2026-2028	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	1 828,30	0,00	1 828,30	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 3 об'єктах.	
1.6.3. Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	КП «Київкомунсервіс»	2026-2028	700,00	0,00	0,00	700,00	4 985,64	0,00	0,00	4 985,64	Виконано. Придбано 644 контейнери для збирання змішаних побутових відходів та 4 гакові контейнери (мультіліфт).	
1.6.4. Технічне переоснащення СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Здійснювалася підготовка до проведення процедури закупівлі робіт.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 4 - заплановано 4 - виконано 1 - у процесі виконання 2 - не виконано 1			2 864 200,00	0,00	1 243 375,00	1 620 825,00	6 813,94	0,00	1 828,30	4 985,64		
Завдання: 1.7. Ритуальні послуги												
1.7.1. Будівництво нових, розширення існуючих міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2026-2027	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 1 об'єкті.	
1.7.2. Будівництво, реконструкція інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2026-2028	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 1 об'єкті.	
1.7.3. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ «Лук'янівський заповідник»	2026-2028	402 565,60	0,00	402 565,60	0,00	125 788,11	0,00	125 788,11	0,00	У процесі виконання. Забезпечено благоустрій міських кладовищ та колумбарію. Виконувалися роботи з капітального ремонту 6 об'єктів.	
1.7.4. Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби СКП «Київський крематорій»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 1 об'єкті.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 4 - заплановано 4 - виконано - у процесі виконання 4 - не виконано			708 565,60	0,00	708 565,60	0,00	126 930,11	0,00	126 930,11	0,00		
Завдання: 1.8. Інженерний захист територій												
1.8.1. Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР», Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	2026-2028	98 671,44	0,00	98 671,44	0,00	45 320,68	0,00	45 320,68	0,00	Виконано. Забезпечено виконання поточного ремонту та утримання 903 одиниць гідротехнічних споруд.	
1.8.2. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР	2026-2028	77 383,11	0,00	77 383,11	0,00	512,23	0,00	512,23	0,00	У процесі виконання. Виконувалися роботи на 3 об'єктах.	
1.8.3. Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР», КП «Київбудреконструкція», Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2026-2028	139 032,80	0,00	139 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 3 - виконано 1 - у процесі виконання 1 - не виконано 1			315 087,35	0,00	315 087,35	0,00	45 832,91	0,00	45 832,91	0,00		
Завдання: 1.9. Публічний простір												
1.9.1. Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	1 857,42	0,00	1 857,42	0,00	Виконано. Здійснювалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.9.2. Забезпечення функціонування мерсєй громадських вибралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	12 344,79	0,00	12 344,79	0,00	2 615,84	0,00	2 615,84	0,00	Виконано. Здійснювалося утримання 15 громадських вибралень.	
1.9.3. Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	9 271,80	0,00	9 271,80	0,00	1 674,75	0,00	1 674,75	0,00	Виконано. Здійснювалося обслуговування 207 мобільних туалетних кабін у пунктах обігріву та місцях ліквідації наслідків військової агресії, 8 кабін, розміщених на блокопстах і 6 кабін, розміщених на територіях ТЦК.	
1.9.4. Придбання громадських вибралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2026-2028	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.9.6. Модернізація елементів благоустрою із застосуванням альтернативних та відновлювальних джерел енергії	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергобереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Здійснювалася процедура щодо визначення замовника робіт 3 об'єктів	

УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 5 - заплановано 5 - виконано 3 - у процесі виконання 1 - не виконано 1			240 313,59	0,00	240 313,59	0,00	6 148,01	0,00	6 148,01	0,00		
Завдання: 1.10. Екологічна освіта населення												
1.10.1. Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2026-2028	16 998,36	0	16 998,36	0	7 831,24	0,00	7 831,24	0,00	Виконано. Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 20902 відвідувачам, проведено 16 заходів з питань збереження водних ресурсів, співпраця з вищими навчальними закладами на проходження навчальної практики студентами.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: 1 - заплановано 1 - виконано 1 - у процесі виконання - не виконано												
Завдання: 2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ												
2.1. Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами у місті Києві на 2028-2032 роки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2026-2027	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
2.3. Розробка, впровадження та обслуговування інтерактивного дашборду для моделювання аварійних та надзвичайних ситуацій на теплових, водопровідних та електричних мережах міста Києва, на базі системи (ПІЗ) з обробки великих даних Smart BI.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2026-2028	1 860,00	0	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Укладено договір на розроблення інтерактивного дашборду для моделювання аварійних та надзвичайних ситуацій	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: з них кількість заходів: - заплановано 2 - виконано - у процесі виконання 1 - не виконано 1			2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:			64 986 846,98	18 500 000,00	36 755 950,56	9 730 896,42	3 579 268,68	0,00	1 139 979,18	2 439 289,50		

**Захід реалізується на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування

рішенням Київської міської ради від 28.05.2026 № 653/11120 затверджено обсяги фінансування Програми на 2026 рік у розмірі 63 736 846,98 тис. грн. У загальному підсумку разом за Програмою не враховано обсяг фінансування заходу 1.1.4. у розмірі 1 250 000,00 тис. грн. При внесенні змін до Програми буде здійснено коригування обсягу фінансування разом за Програмою.

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування, тис. грн на 2026 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за січень-червень 2026 рік, тис. грн			Відхилення, тис. грн
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
7 590 707,08			1 139 979,18			-6 450 727,90

Відповідальний виконавець:
Перший заступник директора - начальник юридичного управління Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олена БАСУРОВА
(власне ім'я та прізвище)

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул 279 12 66