



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 28.07.2025 № 058/3/1-4113

На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та
інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного
комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за січень-червень 2025 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на ____ арк.

Перший заступник директора Департаменту –
начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-червень 2025 року

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у січні-червні 2025 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Комплексною програмою	Виділено на 2025 рік	Фактично профінансовано у січні-червні 2025	% виконання факт / виділено	% виконання факт / план затверджено КЦП
Державний бюджет України	120,6	0	0	0	0
Бюджет м. Києва	7 046,1	7 584,0	624,7	8,2 %	8,9 %
Інші джерела	3 067,5	3 285,7	597,5	18,2 %	19,5 %
Разом:	10 234,2	10 869,7	1 222,2	11,2 %	11,9 %

Перелік найбільш вагомих виконаних заходів *

Заходи, що виконувалися у січні-червні 2025 року за напрямками/ відсоток освоєних коштів від виділених на звітний період, %:

- часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії – 41,2 %;
- забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів – 44,1 %;
- реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок – 17,1 %;
- комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області – 15,0 %;
- виконання робіт з інженерного захисту територій – 66,7 %;
- регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання) – 68,2 %.

Примітка. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів* - Загальна інформація щодо фінансових фактичних показників заходів буде зазначена за підсумками звітного року.

Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі міста Києва.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування заходів Комплексної програми у січні-червні 2025 року є низьким, оскільки у зазначений період проводяться відповідні організаційні заходи, що необхідні для виконання робіт. Зокрема, це підготовка (внесення змін) нормативних документів, коригування адресних переліків, проєктної документації, здійснення експертизи та процедури закупівель товарів, робіт і послуг; укладення договорів та виконання робіт.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Комплексної програми буде залежати, насамперед від забезпечення її сталого фінансування та ситуації в країні.

Заступник начальника управління –
начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Інформація про виконання програми
за січень-червень 2025 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, які затверджено Комплексною програмою рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами) (тис.грн)				Обсяги фінансування, які передбачено співвиконавцям Комплексної програми у Державному бюджеті України, бюджеті міста Києва та іншими джерелами на 2025 рік тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2025 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Райони в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	659,637.51	0.00	659,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Проводилися будівельні роботи на 125 ліфтах.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Райони в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	457,644.00	0.00	397,936.00	59,708.00	648,070.38	0.00	627,636.32	20,434.06	31,460.21	0.00	30,371.04	1,089.17	Виконання робіт передбачено на 245 об'єктах. Роботи виконано на 6 об'єктах.	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуваними кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Райони в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,741.70	0.00	38,741.70	0.00	15,953.08	0.00	15,953.08	0.00	Здійснено часткове відшкодування вартості 351 незалежного джерела електричної енергії 73 будинкам.	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укрита	Райони в м. Києві державні адміністрації	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	232,574.61	0.00	232,574.61	0.00	12,171.00	0.00	12,171.00	0.00	Виконання робіт передбачено на 109 об'єктах. Роботи виконано на 6 об'єктах.	
1.1.5.	Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Райони в м. Києві державні адміністрації	2024-2025	375,672.80	0.00	375,672.80	0.00	46,473.94	0.00	46,473.94	0.00	5,453.20	0.00	5,453.20	0.00	Заплановано облаштувати 63 пандуси у 60 житлових будинках. Встановлено 24 пандуси у 22 житлових будинках.	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	455,000.00	0.00	350,000.00	105,000.00	320,700.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Визначено 102 переможці Конкурсу. Здійснювалася закупівля робіт та укладання договорів.	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	10,101.07	0.00	10,101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Укладено додаткові угоди на подовження дії договору про співробітництво із уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Анціонерний банк «УКРГАЗБАНК»). Відшкодування не здійснювалося	Відсутність позичальників
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,148.90	0.00	0.00	3,148.90	Кредитний комітет затвердив перелік із 6 заявок про надання позики/кредиту. Укладено 5 договорів з позичальниками. Видано позичальникам 2 кредити та 1 позику	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Райони в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	22,956.57	0.00	22,956.57	0.00	1,446.41	0.00	1,446.41	0.00	Надано одноразову фінансову підтримку 1 новоствореному ОСББ	
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньообудинкових інженерних мереж, відних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Райони в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції» КП «Київжитлоспецсплуатація»	2021-2025	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	2,114,588.13	0.00	2,114,588.13	0.00	236,656.04	0.00	236,656.04	0.00	РДА: Виконання робіт заплановано на 1 092 об'єктах. Виконано роботи на 187 об'єктах, в тому числі відвід групи з встановлення 5 пандусів у 5 житлових будинках. КП «ГВП»: Виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів заплановано на 22 об'єктах. Проводилася робота з підготовки тендерної документації.	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, райони в м. Києві державні адміністрації, Департамент будівництва та житлового забезпечення	2021-2025	744,300.00	0.00	744,300.00	0.00	465,628.81	0.00	465,628.81	0.00	5,570.28	0.00	5,570.28	0.00	РДА: Виконання робіт заплановано на 74 об'єктах. Роботи виконано на 2 об'єктах. Забезпечено утримання, ремонт міжквартирних, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. ДІКА: Затверджено адресний перелік внутрішньоквартальних проїздів, на яких заплановано виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття.	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Райони в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецсплуатація»	2021-2025	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Райони в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецсплуатація»	2021-2025	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4,142,366.80	0.00	3,797,658.80	344,708.00	4,599,472.72	0.00	4,539,038.66	60,434.06	311,859.12	0.00	307,621.05	4,238.07		
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	28,007.10	0.00	28,007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	6,677.58	0.00	0.00	6,677.58	У рамках проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» виконано роботи з капітального ремонту систем опалення на 9 об'єктах, а саме: 1 об'єкт – виконувалися будівельні роботи; 6 об'єктів – укладено договори та розпочато будівельні роботи; 2 – проводилися тендерні процедури із закупівлі робіт.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	315,532.80	0.00	65,532.80	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	15,388.22	0.00	15,388.22	0.00	6,778.04	0.00	6,778.04	0.00	Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	20,673.70	0.00	20,673.70	0.00	Здійснювалася погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради.	
				426,524.90	0.00	176,524.90	250,000.00	134,073.22	0.00	60,973.22	73,100.00	34,129.32	0.00	27,451.74	6,677.58		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудареконструкція»	2021-2025	200,180.25	0.00	200,180.25	0.00	410,280.09	0.00	410,280.09	0.00	7,596.82	0.00	7,596.82	0.00	Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації – проводилися роботи відповідно до затвердженого графіку. Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гідринської сільської ради Бориспільського району, Київської області – проводилися роботи відповідно до затвердженого графіку	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	1,274,075.00	0.00	394,075.00	880,000.00	390,636.13	0.00	243,095.69	147,540.44	21,377.12	0.00	21,369.57	7.55	«Реконструкція Лівобережного колектора ...» – продовжувалися будівельні роботи. «Реконструкція каналізаційного колектора Д-800-900-2000 мм на вул. Вербовай ...» – продовжувалися будівельні роботи. «Реконструкція каналізаційного колектора Д-1200-1400 мм з перекладанням на Д-1000-1200 мм по вул. Миколи Ушакова ...» – продовжувалися будівельні роботи. «Реконструкція Позняківського каналізаційного колектора ...» – продовжувалися будівельні роботи. «Реконструкція каналізаційного колектора Д-1200 ММ з перекладанням на Д-1000 ММ по вул. Миколи Ушакова ...» – будівельні роботи завершено в повному обсязі. «Реконструкція каналізаційного колектора Д-750 мм по вул. Шевченко ...» – виконано часткове прокладання трубопроводу та встановлення залізобетонних колодзів. «Капітальний ремонт сталевих трубопроводів від НС-1 до пісколовек першого блоку Бортницької станції аерації ...» – роботи не виконувалися.	
1.3.4.	Реконструкція докерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	56,323.80	0.00	56,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	108,018.00	0.00	32,318.00	75,700.00	140,181.08	0.00	110,755.21	29,425.87	9,375.76	0.00	976.85	8,398.91	Будівництво водоводу Д=1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту Миколи Бакана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва – розроблено проектну документацію та подано на експертизу. Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва – виконувалися будівельні роботи. Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж в межах вулиць І. Скорського, Ж. Жабая, С. Руданського, Новоукраїнської та Магістральної в Шевченківському районі міста Києва – роботи не виконувалися. Водопостачання XII кварталу мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі м. Києва Визначено виконавця та підписано договір на виконання будівельних робіт. Будівництво гідровула, мікрорайон Бортничі, по вул. Дегченка в Дарницькому районі м. Києва Водопониження території приватної забудови мікрорайону Червоний хутір Поліпшення водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) Поліпшення водопостачання приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) Здійснювався моніторинг підрядної організації на виконання будівельних робіт.	Об'єкт включено до ПЕСР на 2024 – 2026 роки (рішення КМР від 10.06.2025 № 66/10533)
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очищення промислових вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	575,463.90	0.00	288,263.90	287,200.00	243,231.03	0.00	51,167.38	192,063.65	6,046.97	0.00	151.96	5,895.01	Реконструкція об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з впровадженням частотного регулювання – завершено розробку проектної документації стадії «РП». Проектна документація направлена на експертизу. Реконструкція об'єкта водопостачання ПраТ «АК «Київводоканал» – будівельні роботи завершено в повному обсязі Реконструкція НВС II-го підйому «Дарницька» Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція комплексу будівель, лит. «14», «1Ц», «1Ю», «1Я», «2А», «2И», «2М», «2Ш», «2Е», «4Ж» Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очищення промислових вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва Завершено розробку проектної документації, отримано експертний звіт. Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції «Смородинська» по вул. Оверуцькій, 25 в Шевченківському районі м. Києва Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції «Виноградар III» по вул. В.Порика, 8 у Подільському районі м. Києва Укладено договір на виконання робіт з коригування проектної документації. Реконструкція схеми оперативного струму ПС ДВС 110/35/6 «В Дніпровської водопровідної станції у Оболонському районі м. Києва Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води діоксидом хлору, вул. Дніпровська, 1а в м. Києві Роботи не виконувалися.	Відсутність фінансування.
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	26,737.04	0.00	26,737.04	0.00	3,942.06	0.00	3,942.06	0.00	1,496.85	0.00	1,496.85	0.00	Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування біоветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	52,206.00	0.00	52,206.00	0.00	45,829.11	0.00	45,829.11	0.00	16,043.46	0.00	16,043.46	0.00	Здійснювалося утримання 203 біоветних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очищення питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.	
1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	13,104.30	0.00	13,104.30	0.00	13,416.12	0.00	13,416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Будівництво біоветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва – проводилася робота з підготовки до початку будівельних робіт. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Голосіївському, 87-Г у Голосіївському районі – роботи не виконувалися.	Об'єкт включено до ПЕСР на 2024 – 2026 роки (рішення КМР від 10.06.2025 № 66/10533)
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії				2,306,108.29	0.00	1,063,208.29	1,242,900.00	1,247,515.62	0.00	878,485.66	369,029.96	61,936.98	0.00	47,635.51	14,301.47		
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	477,069.33	0.00	220,269.33	256,800.00	592,633.51	0.00	330,413.88	262,219.63	41,519.31	0.00	39,346.36	2,172.95	В рамках Бюджету міста Києва заплановано виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж на 7 об'єктах: 1 об'єкт – проводилися будівельні роботи; 3 – розпочато будівельні роботи; 3 – готувалося технічне завдання на оголошення закупівлі на визначення підрядної організації на виконання будівельних робіт. Заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж на 15 об'єктах: 1 – розпочато будівельні роботи; 1 – погоджено завдання на проектування. Розпочато процедуру закупівлі на визначення проектної організації; 1 об'єкт – підготовлено завдання на проектування; 10 – підготовлено завдання на проектування та направлено на погодження у відповідні структурні підрозділи ВО КМР (КМДА); 1 – готувалося технічне завдання на оголошення закупівлі послуг; 1 – готувалося технічне завдання на оголошення закупівлі робіт. В рамках КП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів теплових мереж (11 об'єктів, зокрема: виконання будівельних робіт - 3 об'єкти, виконання проектних робіт – 8 об'єктів); 2 об'єкти – виконувалися будівельні роботи; 1 – виконувалися проектні роботи; 8 – здійснювалися підготовка документів, моніторинг проектних організацій та проводилася процедура закупівель.	

1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	188,724.21	0.00	76,809.50	111,914.71	18,734.69	0.00	0.00	18,734.69	Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-Б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією теплових мереж – визначено виконавця та підписано договір на виконання будівельних робіт. В рамках КП КП «Київтеплоенерго»: 160 – встановлено вузли обліку теплової енергії; 101 – виконувалися роботи з встановлення вузлів обліку теплової енергії; 273 – виконувалися проектні роботи.	
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	339,500.00	0.00	139,500.00	200,000.00	2,057,760.53	0.00	70,000.00	1,987,760.53	352,235.49	0.00	0.00	352,235.49	Реконструкція котельні за адресою вул. Кудрявський узвіз, 4А із підключенням споживачів теплової енергії за адресами вул. Кудрявський, 9, 10, 11, 12, 13-19, 16, 21, 23, 23Ф, 27-29, 31-33 та вул. Кудрявський узвіз, 2, 4 у Шевченківському районі м. Києва – розроблялася проектна документація. В рамках КП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання 15 заходів з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання котельень, зокрема: виконання будівельних робіт - 7 об'єкти, виконання проектних робіт – 8 об'єктів. 1 об'єкт – укладено договір на виконання будівельних робіт; 2 – виконувалися проектні роботи; 3 – здійснювалося укладання договорів на виконання проектних робіт; 8 – здійснювався моніторинг зацікавлених організацій; 1 – виконання проектних робіт призупинено. В рамках КП КП «Київтеплоенерго», з метою створення комплексу аварійного електропостачання критичної інфраструктури міста, заплановано встановлення когенераційних установок на базі газопоршневих двигунів на 5 об'єктах. Виконувалися будівельні роботи.	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з БЕМ-аккумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	591,800.00	0.00	301,800.00	290,000.00	465,443.23	0.00	274,000.00	191,443.23	29,836.88	0.00	0.00	29,836.88	Виконувалися будівельні роботи на 2 об'єктах. В рамках КП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 на 7 об'єктах: 5 об'єктів – укладено договори та виконувалися будівельні роботи; 2 – роботи не розпочато. Капітальний ремонт котлів: 1 об'єкт – укладено договір на виконання будівельних робіт. В рамках інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» (4 об'єкти): 1 – виконувалися будівельні роботи; 3 – роботи не розпочато.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	115,736.00	0.00	65,736.00	50,000.00	55,449.87	0.00	48,639.27	6,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2»; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінська № 3 та ПЛ 110 кВ «Ірпінська – Ірпінська» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Завидон» у Солом'янському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від Ісруної КЛ 35 кВ «Бортиниці –Осокорки» та КЛП 35 кВ «Теличка –Осокорки» з закладами на ПС 110/35/10 кВ «Славутин»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка –Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 –Славутин-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Київщині, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	354,899.80	0.00	0.00	354,899.80	206,633.03	0.00	0.00	206,633.03	153,028.46	0.00	0.00	153,028.46	Розпочато будівельні роботи на 1 об'єкті.	
1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок війської агресії РФ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	74,189.41	0.00	74,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконувалися аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту обладнання та об'єктів виробництва теплової, електричної енергії, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спрининених збройною агресією РФ проти України (3 об'єкти): 2 об'єкти – проводилися роботи; 1 – роботи не виконувалися.	
				1,990,151.13	0.00	838,451.33	1,151,699.80	3,640,833.79	0.00	874,052.06	2,766,781.73	595,354.83	0.00	39,346.36	556,008.47		

1.5. Санітарне очищення міст																	
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецсервісу», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	80,798.00	0.00	2,616.00	78,182.00	16,321.35	0.00	0.00	16,321.35	16,321.35	0.00	0.00	16,321.35	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано: - 153 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів; - 1 417 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Приблизно: - 2 640 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; - 200 од. контейнерів типу «дзвінок» (100 од. для ПЕТ, 100 од. - для скла); - 122 од. контейнерів сітка 1,1 м3; - 20 од. контейнерів сітка 1,5 м3.	

1.5.2.	Організації та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	86,321.40	0.00	86,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Проводилися додаткові роботи по 1 та 2 пускових комплексах для остаточного завершення робіт.	
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2025	21,954.80	0.00	21,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	20,238.04	0.00	20,238.04	0.00	6,993.70	0.00	6,993.70	0.00	2,829.87	0.00	2,829.87	0.00	Здійснювалося утримання 15 громадських вбиралень.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	414.12	0.00	414.12	0.00	9,663.18	0.00	9,663.18	0.00	4,677.68	0.00	4,677.68	0.00	Забезпечено обслуговування 455 мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах обігріву та на блоках. Забезпечено встановлення та обслуговування 6 мобільних туалетних кабін на територіях, прилеглих до Софійської площі та 4 мобільних туалетних кабін на базі спортивного комплексу Головного управління ДСНС України у місті Києві.	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцію, технічне переоснащення та утримання і експлуатацію полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	2021-2025	262,242.00	120,642.00	141,600.00	0.00	399,795.30	0.00	399,795.30	0.00	60,054.02	0.00	60,054.02	0.00	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – продовжувалися будівельні роботи Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1 – виконувалася благоустрій території та висадка дерев. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 2 – роботи не виконувалися.	Недостатньо коштів для початку проектування.
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Лялоріський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	2024-2025	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6. Ритуальні послуги				607,368.36	120,642.00	408,544.36	78,182.00	488,366.53	0.00	472,045.18	16,321.35	83,882.92	0.00	67,561.57	16,321.35		

1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, у тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021-2025	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,404.50	0.00	1,404.50	0.00	Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старосамосічного онурту виконувалася проектні роботи Нове будівництво меморіального скверу для почесних поховань по вул. Стеценка, 22 в м. Києві. Виконувалися проектні роботи	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	5,528.10	0.00	5,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2023-2025	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	23,420.25	0.00	23,420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	204,422.31	0.00	204,422.31	0.00	382,856.65	0.00	382,856.65	0.00	81,776.39	0.00	81,776.39	0.00	Здійснено благоустрій територій міських кладовищ. На об'єктах з капітального ремонту виконувалися роботи: РС СКП Спецкомбінат: благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі, вул. Крайна, 3 в м. Києві Виконувалися будівельні роботи. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища по вул. Крайна, 3 в м. Києві Виконувалися проектні роботи. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м. Києві Виконувалися будівельні роботи. Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. Байковій Роботи не виконувалися. РС СКП Київський крематорій: Ремонт (реставраційний) цоколю виявленого об'єкта культурної спадщини – зали прощання (ритуальні корпуси київського крематорію) на вул. Байковій, 16 ап. Г у Голосіївському районі м. Києва Розпочато будівельні роботи.	Об'єкт включено до ПЕСР на 2024 – 2026 роки (рішення КМР від 10.06.2025 № 66/10533)
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	173,303.19	0.00	173,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій» на вул.Байковій,16, у Голосіївському районі м. Києва Здійснювалася процедура закупівлі робіт.	
1.7. Інженерний захист територій				245,966.66	0.00	245,966.66	0.00	631,159.84	0.00	631,159.84	0.00	83,180.89	0.00	83,180.89	0.00		

1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПР»	2021-2025	60,957.60	0.00	60,957.60	0.00	79,530.25	0.00	79,530.25	0.00	29,044.67	0.00	29,044.67	0.00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 898 одиниць гідротехнічних споруд.	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів виконається за результатами моніторингу КП «СУПР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбуденконструкція», КП "СУПР"	2021-2025	436,124.00	0.00	436,124.00	0.00	17,362.38	0.00	17,362.38	0.00	11,574.93	0.00	11,574.93	0.00	Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вулиці Нововоззвиській, 21 у Солом'янському районі м. Києва Виконувалися будівельні роботи.	
				497,081.60	0.00	497,081.60	0.00	96,892.63	0.00	96,892.63	0.00	40,619.60	0.00	40,619.60	0.00		

2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																	
2.1. Організація та проведення публічних заходів																	
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	15,645.20	0.00	15,645.20	0.00	14,294.24	0.00	14,294.24	0.00	6,316.62	0.00	6,316.62	0.00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 29475 відвідувачам, проведено 15 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 3 договори на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів.	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми																	
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,200.05	0.00	4,200.05	0.00	Здійснювалося коригування Схеми теплопостачання міста Києва на період до 2030 року.	
2.2.2.	Регіональний план управління відходами міста Києва (коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2023-2025	500.00	0.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	Продовжувалася робота з розроблення Регіонального плану управління відходами у місті Києві (коригування Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року).	
2.2.5.	Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами у рамках Регіонального плану управління відходами міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,950.05	0.00	4,950.05	0.00		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:				10,234,212.94	120,642.00	7,046,081.14	3,067,489.80	10,869,708.58	0.00	7,584,041.48	3,285,667.10	1,222,230.33	0.00	624,683.39	597,546.94		

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
7,584,041.48			624,683.39			-6,959,358.09		

Відповідальний виконавець: Заступник начальника управління – начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ