



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від _____ № 058/3/1-
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та
інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської
ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-
енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за січень-березень 2024 року про виконання заходів Комплексної цільової програми.

Додатки: на _____ арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул
Марина Погребна 279 12 66

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, які затверджені Комплексною програмою (тис.грн)				Обсяги фінансування на 2024 рік, які виділені співквотниками Комплексної програми тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2024 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Прийчини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	421,536.00	0.00	421,536.00	0.00	22,306.90	0.00	22,306.90	0.00	Сформовано та затверджено адресні переліки з виконання робіт на 222 ліфтах. Будівельно-монтажні роботи велися по 70 ліфтах. Погоджено завдання на проектування і реконструкції ліфтів у житлових будинках м. Києва по 39 об'єктів (75 ліфтів). Укладено 29 договорів на виконання простої вишукувальних робіт. Затверджено 39 титулів на виконання простої вишукувальних робіт. Визначено виконавців робіт та укладено 17 договорів підладу. Затверджено 17 титулів об'єктів будівництва. Погоджено 50 наказів про затвердження робочих проектів і реконструкції ліфтів.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	416,024.00	0.00	361,760.00	54,264.00	93,077.30	0.00	93,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сформовано та затверджено відповідними розпорядженими РДА адресні переліки з виконання робіт на 53 об'єктах. Роботи виконано на 2 об'єктах.	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 11.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	377.83	0.00	377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Прийнято заяви на відшкодування вартості 7 незалежних джерел електричної енергії	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвільних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як чергові	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	224,158.09	0.00	224,158.09	0.00	539.70	0.00	539.70	0.00	Сформовано та затверджено відповідними розпорядженими РДА адресні переліки з виконання робіт на 127 об'єктах. Роботи виконано на 1 об'єкті.	
1.1.5.	Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024-2025	375,672.79	0.00	375,672.79	0.00	34,580.63	0.00	34,580.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сформовано та затверджено відповідними розпорядженими РДА адресні переліки з виконання робіт. Заплановано облаштування 85 житлових будинків пандусами (106 пандусів) для маломобільних груп населення. Тривають підготовчі роботи до оголошення процедури закупівель	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективності заходів у житлових будинках міста Києва, в яких сторони об'єднання співласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	455,000.00	0.00	350,000.00	105,000.00	254,414.40	0.00	169,000.00	85,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Проведено Конкурс 2024 року. Переможцями визначено 92 ОСББ/МКБ.	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	11,015.10	0.00	11,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Продовжено дію договорів про співпрацю з уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК») на 2024 рік	
1.1.9.	Надання позик/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Проведено два засідання Комісії з відбору претендентів для отримання позики/кредитів	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новостворених об'єднань співласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	5,105.77	0.00	5,105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Прийнято 3 заяви від новостворених ОСББ на отримання фінансової допомоги.	
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньообудинкових інженерних мереж, виділів груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Містеліценергіо», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції» КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	493,472.80	0.00	493,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сформовано та затверджено адресні переліки з виконання робіт на 546 об'єктах. Проводиться підготовка документів для проведення процедури закупівель	
1.1.12.	Облаштування тротуарів та спортивних майданчиків, утримання асфальтових покриттів прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	676,700.00	0.00	676,700.00	0.00	56,756.66	0.00	56,756.66	0.00	234.48	0.00	234.48	0.00	Сформовано та затверджено відповідними розпорядженими РДА адресні переліки з виконання робіт на 14 об'єктах. Виконано роботи з асфальтування 4 об'єктів. Забезпечено утримання внутрішньоквартальних проїздів	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлових фондів зі встановленим GSM-модулем для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4,038,646.79	0.00	3,679,382.79	359,264.00	1,594,494.58	0.00	1,509,080.18	85,414.40	23,081.08	0.00	23,081.08	0.00		
1.2. Еваліація заходів бюджетної сфери міста Києва																	

1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	11,913.00	0.00	11,913.00	0.00	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на вулиці СімТ Сосніна, 2-а у Святошинському районі Здійснено коригування кошторисної документації, уточнено кошторисну вартість та проведено експертизи Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-а в Солом'янському районі Заверджено проектно-кошторисну документацію. Будівництво біоветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва Здійснено підготовку розпорядчого документу про виконання робіт з будівництва Будівництво павільйону біоветного комплексу з розподільними колонами та інженерними мережами у селішці Рабівому Дніпровського району Здійснено підготовку розпорядчого документу про виконання робіт з будівництва	
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії				2,992,561.52	0.00	1,608,287.02	1,384,274.50	1,414,626.84	0.00	922,342.35	492,284.49	94,830.07	0.00	94,804.83	25.24		
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	440,953.55	0.00	203,953.55	237,000.00	245,657.89	0.00	107,044.40	138,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	В рамках бюджету міста Києва передбачено виконання робіт з капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по 5 об'єктах, а саме: - від ЦТП по вул. Левандовський, 14 до ж/Б №5 по вул. Царіка; ТМ-1 РК "Веркон" від ТК 106 до ТК 106/4 по вул. Червонозаводській, від ТК 106/2 до ж/Б №5 по вул. Червонозаводській, від ТК 105 до ж/Б №3 по вул. Стрийській, від ТК106/1а до ж/Б №3 по вул. Стрийській у м. Києві; ТМ-5 СТ-1 від ТК 512/1-3 до ТК512/12-46 по вул.Винниченка, 18; - ТМ-5 СТ-2 від ТК527/1 до ж/Б 13/9, 16,19 по вул. Почайнінській, ж/Б №18-20, 21-23, 24 по вул. Спаський, ж/Б №34 по вул. Хорива. Підготовлено завдання на коригування ПКД та направлено на погодження структурним підрозділам ВО КМР (ММДА). ТМ-1 СТ "Біличч" від ТК-114/9 до тп-114/11 по вул. Підлісній,3 Погоджено завдання на коригування Реконструкція теплових розподільчих мереж ЦО та ГВП на вул. Б. Житкова, 7, 9, 11/17 та вул. В. Сальського, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 у Шевченківському районі м. Києва Триває підготовка документів для проведення процедури закупівель В рамках інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж (4 об'єкти). Укладено договір по 1 об'єкту на виконання робіт з розробки проектної документації. По 3 об'єктам триває підготовка документів для проведення процедури закупівель робіт	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	316,407.90	0.00	36,523.20	279,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Реконструкції ЦТП на вулиці В. Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж ЦО і ГВП до будинків на вулицях В. Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та О. Балака, 44, 46-а, 42/20 Триває процедура коригування проектної документації Реконструкція теплових пунктів житлових будинків теплозабезпечення яких, здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладання інженерних мереж Розроблялось завдання на проектування (коригування) ПКД	
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електропостачального обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	339,500.00	0.00	139,500.00	200,000.00	108,522.78	0.00	0.00	108,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	В рамках інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання 9 заходів з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електропостачального обладнання котельень, зокрема: виконання ЕМР - 3 об'єкти, виконання ПВР - 6 об'єктів. 1 об'єкт - укладено договір на виконання ЕМР; 4 об'єкти - укладено договори на виконання робіт з розробки проектної документації; 1 об'єкт - етап укладання договору; 2 об'єкти - етап підготовки документів для проведення процедури закупівель; 1 об'єкту - торги не відбулися із-за відсутності пропозицій, здійснюється моніторинг зацікавлених організацій	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електропостачального обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням магваревих потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилизаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	590,000.00	0.00	300,000.00	290,000.00	167,050.15	0.00	0.00	167,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00	В рамках інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електропостачального обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 (9 об'єктів). Підписано завдання на проектування і технічні вимоги, проводиться процедура закупівель, укладаються договори на виконання робіт, розпочато роботи з розробки ПКД та виконання ЕМР відповідно до графіків виконання робіт	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	97,400.00	0.00	47,400.00	50,000.00	51,058.86	0.00	47,200.00	3,858.86	0.00	0.00	0.00	0.00	В рамках бюджету міста Києва: Капітальний ремонт котлів № 3 та № 4 СП «Завод «Енергія» Погоджено завдання на проектування В рамках інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» (4 заходи) 1 - укладатися договір на проведення експертизи кошторисної документації. Проводиться підготовка документів для проведення процедури закупівель 3 – проводиться підготовка документів для проведення процедури закупівель	
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокітська –Московська № 1, 2- - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північ – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличч – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Захід» у Святошинському р-ні м. Києва»; - реконструкція КЛ 35 кВ від суходолу КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КЛП 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заводами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка –Осокорки» на каск напруги 110 кВ та включенням 8 в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич- ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажуваль-них ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Київенці, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з збудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Саїла 3-д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, що проходить через землі Дарницького господарного господарства	ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	103,165.60	0.00	0.00	103,165.60	41,021.39	0.00	0.00	41,021.39	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00	Проведено процедуру закупівель товарів та послуг. Здійснювалось виконання робіт з реконструкції мереж 0,4-10 кВ в частині встановлення розвантажувальних КТП-10/0,4 кВ та виконання ЛВР "Реконструкція ділянки ПЛ 110 кВ "ДТЕЦ-Київенці", "ДТЕЦ-Бровари" із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м.Києві".	
1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкодженних внаслідок війської агресії РФ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023-2024	637,618.12	0.00	637,618.12	0.00	397,207.44	0.00	397,207.44	0.00	6,924.89	0.00	6,924.89	0.00	Капітальний ремонт відкритої установки трансформатору другого блоку ТЕЦ-6 (з заміною трансформатора 2т) за адресою: м. Київ, вул. Пухліська, 1-а Роботи завершено. Триває процес введення об'єкту в експлуатацію. Капітальний ремонт димової труби СП «Завод «Енергія» Підготовлено технічне завдання для проведення процедури закупівлі Капітальний ремонт котла №5 для виробництва теплової енергії. Капітальний ремонт котла №7 для виробництва теплової енергії Капітальний ремонт ВРП-110 до 330 кВ ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, вул. Пухліська, 1-а Капітальний ремонт ВРП-330 кВ ТЕЦ-5 приднання АТ-2, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 Капітальний ремонт ВРП-330 кВ ТЕЦ-5 приднання АТ-1, за адресою: м. Київ, вул. Промислова,4 Виконувались будівельно-монтажні роботи	

1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київгазпостач», КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	80,798.00	0.00	2,616.00	78,182.00	969.80	0.00	0.00	969.80	969.80	0.00	969.80	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перетвіниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано 47 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та 864 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів, придбано 21 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів.	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	1,591,283.90	0.00	0.00	1,591,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва та іншими джерелами на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Захід «Енергія» на вул. Кошової, 44 у Диремичовому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	453,710.44	0.00	453,710.44	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Подано пропозиції до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) щодо потреби у додаткових коштах, після їх виділення буде укладено договір на виконання додаткових робіт та продовжено виконання робіт в рамках основного договору. Готувалось завдання на коригування проекту в частині 3 та 4 пускового комплексу.	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських збиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонт»	2021-2025	19,699.96	0.00	19,699.96	0.00	11,804.30	0.00	11,804.30	0.00	1,331.96	0.00	1,331.96	Здійснювалось утримання громадських збиралень. Терміново виконання капітального ремонту 3 громадських збиралень. Подано завдання на проектування. Готувались документи для проведення експертизи кошторисної документації.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських збиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонт»	2021-2025	5,500.20	0.00	5,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських збиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонт»	2021-2025	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонт»	2021-2025	377.00	0.00	377.00	0.00	8,122.00	0.00	8,122.00	0.00	1,913.71	0.00	1,913.71	Забезпечено функціонування мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах обігріву та блоках	
1.5.9.	Комплекс заходів, поглиблених із захороненням ТПВ, реконструкцію, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацію полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	2021-2025	749,883.40	143,432.00	606,451.40	0.00	606,451.40	0.00	606,451.40	0.00	5,140.25	0.00	5,140.25	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1. Роботи не виконувались. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 2. Проводився збір передпроектних вихідних даних.	Початок будівельних робіт заплановано на квітень-травень 2024 року
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Головісському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	2024-2025	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				2,934,202.90	143,432.00	1,121,305.00	1,669,465.90	630,347.50	0.00	629,377.70	969.80	9,355.72	0.00	6,385.92	969.80	

1.6. Ритуальні послуги

1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ППО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП «Київський крематорій»	2021-2025	72,045.88	0.00	72,045.88	0.00	72,045.88	0.00	72,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Будівництво колумбарних стін на території РС СКП «Київський крематорій» на вул. Байкової, 16, у Головісському районі міста Києва. Опрацьовувалось питання перерозподілу коштів на інші об'єкти будівництва огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта-Поштова. Роботи не розпочинались.	Виконання робіт заплановано у наступних звітних періодах
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ППО»	2024-2025	5,355.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.3.	Розширення місць кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ППО»	2023-2025	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на місцях кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ППО», ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	23,420.25	0.00	23,420.25	0.00	19,889.20	0.00	19,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Улаштування алеї переповань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного історико-Меморіального Лук'янівського заповідника. Виконувались передпроектні роботи (інженерні вимішування)	
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою місць кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ППО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	212,577.00	0.00	212,577.00	0.00	437,046.52	0.00	437,046.52	0.00	14,368.55	0.00	14,368.55	Здійснено благоустрій території місць кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувались роботи: Лук'янівський заповідник: Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Розроблялось завдання на проектування. Капітальний ремонт частини господарського водопроводу Процедура проведення закупівлі робіт запланована на квітень. РС СКП Спецкомбінат: Благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі Виконано коригування проекту. ТПД подано для проведення експертизи. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища Погладжувалось завдання на коригування проекту. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань на Міському кладовищі Виконувались будівельно-монтажні роботи. Капітальний ремонт адміністративної будівлі з технічними приміщеннями, та благоустрій прилеглої території Бортничанського кладовища Погладжувалось завдання на проектування. Капітальний ремонт адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої території Байкового кладовища Погладжувалось завдання на проектування.	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.7.	Реконструкція кремацийного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	85,636.10	0.00	85,636.10	0.00	120,930.00	0.00	120,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Реконструкція кремацийного обладнання з повною заміною кремацийних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій» Проведено процедуру закупівлі робіт з розробки ТПД та укладено договір на закупівлю. Ремонтно-реставраційні роботи зали прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій» Опрацьовувалось питання розподілу об'єкта на два окремих об'єкта будівництва	
				399,684.23	0.00	399,684.23	0.00	649,911.60	0.00	649,911.60	0.00	14,368.55	0.00	14,368.55	0.00	

1.7. Інженерний захист територій

1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПТР»	2021-2025	57,499.20	0.00	57,499.20	0.00	65,923.37	0.00	65,923.37	0.00	14,185.31	0.00	14,185.31	0.00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 899 одиниць гідротехнічної споруди. По 2 об'єктах з виконання капітального ремонту: капітальний ремонт дренажно-гідротехнічної системи "Зелений театр - Поштова площа" в Печерському районі Капітальний ремонт дренажно-шольової системи №36 в Подільському районі Готувалось завдання на проектування.	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПТР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП «СУПТР»	2021-2025	363,952.80	0.00	363,952.80	0.00	103,716.65	0.00	103,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Протизаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками № 5/1-а та вул. Просвітительській та № 10 на вул. Костельній у Шевченківському районі. Підготовлено проект розпорядження КМВА про передачу функцій замовника та направлено на погодження до структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) КМДА. Будівництво комплексу інженерно-технічних протизиснєв споруд на вул. Новоокзальний, 21 у Солом'янському районі. Протизиснєв заходи на схилі Глибочицької балки біля житлового будинку на вул. Чомчеїв Яр 7а у Шевченківському районі Накази ДІО про виконання робіт знаходяться на погодженні у структурних підрозділах ВО КМР (КМДА).	
				421,452.00	0.00	421,452.00	0.00	169,640.02	0.00	169,640.02	0.00	14,185.31	0.00	14,185.31	0.00		

2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери

2.1. Організація та проведення публічних заходів																
2.1.1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів		Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	14,223.20	0.00	14,223.20	0.00	13,874.03	0.00	13,874.03	0.00	2,998.90	0.00	2,998.90	0.00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 11746 відвідувачам, проведено 8 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 1 договір на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів

2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																	
2.2.2.	Регіональний план управління відходами міста Києва (Ориєнтування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
2.2.4.	Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2024	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:				13,589,198.85	143,432.00	8,854,626.85	4,591,140.00	5,929,568.18	0.00	4,543,948.12	1,385,620.06	170,580.37	0.00	167,217.33	3,363.04		

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
4,543,948.12			167,217.33			-4,376,730.79		

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-березень 2024 року

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у січні-березні 2024 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Комплексною програмою	Передбачено бюджетом на 2024 рік	Фактично профінансовано у січні-березні 2024	% виконання факт / затверджено КЦП	% виконання факт / план передбачено бюджетом
Державний бюджет України	143,4	0	0	0	0
Бюджет м. Києва	8 854,6	4 543,9	167,2	1,9%	3,7%
Інші джерела	4 591,2	1 385,6	3,4	0,08%	0,25%
Разом:	13 589,2	5 929,5	170,6	1,3%	2,9%

Перелік найбільш вагомих виконаних заходів *

Заходи, що виконувалися у січні-березні 2024 році за напрямками/відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на звітний період, %:

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 5,3 %;
- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації – 22,8% (стан виконання об'єкту – 97%);
- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, зокрема аварійних – 22,5 %;
- функціонування бюветних комплексів – 15,0%;
- забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень – 11,3%;
- забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін – 23,6%;
- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 21,5%;
- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 21,6%.

Примітка. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів* - фінансування заходів відповідно до планів асигнувань на 2024 рік передбачається у наступних звітних періодах. Загальна повна інформація щодо фінансових показників заходів буде зазначена за підсумками звітного періоду.

Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва, зокрема із застосуванням відновлюваних джерел енергії.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Будівництво та реконструкція водопровідних мереж

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, зокрема із впровадженням технологій очистки промивних вод.

Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, зокрема із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та тепло утилізаторів.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттепереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо

Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу

Будівництво нового крематорію з колумбарієм

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування заходів Комплексної програми у січні-березні 2024 року є низьким, оскільки доведення коштів виконавцям заходів, відповідно до плану асигнувань на 2024 рік, заплановані на наступні періоди поточного року.

Початок року для виконання більшості заходів Комплексної програми є формувальним на відповідний рік. Зокрема, це формування адресних переліків, підготовка нормативних документів, розробки ПКД, експертиза, підготовки документації до процедури закупівель товарів, робіт і послуг, оплата робіт за минулий період тощо.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Комплексної програми буде залежати, насамперед від припинення військової агресії російської федерації та забезпечення сталого фінансування Комплексної програми.

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування Управління
розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ