



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 25.04.2025 № 058/3/1-2410

На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та
інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного
комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за січень-березень 2025 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на ____ арк.

Перший заступник директора Департаменту –
начальник юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул
Марина Погребна 279 12 66

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-березень 2025 року

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у січні-березні 2025 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Комплексною програмою	Виділено бюджетом на 2025 рік	Фактично профінансовано у січні-березні 2025	% виконання факт / виділено бюджетом	% виконання факт / план затверджено КЦП
Державний бюджет України	120,6	0	0	0	0
Бюджет м. Києва	7 046,1	4 461,8	105,0	2,4 %	1,5 %
Інші джерела	3 067,5	1 424,9	229,3	16,1 %	7,5 %
Разом:	10 234,2	5 886,7	334,3	5,7 %	3,3 %

Перелік найбільш вагомих виконаних заходів *

Заходи, що виконувалися у січні-березні 2025 року за напрямками/ відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на звітний період, %:

- реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок – 33,6 %;
- часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії – 45,1 %;
- забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту) – 20,8 %.

***Примітка.** Перелік найбільш вагомих виконаних заходів* - Загальна інформація щодо фінансових фактичних показників заходів буде зазначена за підсумками звітного року.*

Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі міста Києва.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування заходів Комплексної програми у січні-березні 2025 року є низьким, оскільки у зазначений період проводяться відповідні організаційні заходи, що передують початку виконання робіт. Зокрема, це формування адресних переліків, підготовка нормативних документів, розробка проєктної документації, експертиза, підготовка документації для проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Комплексної програми буде залежати, насамперед від забезпечення її сталого фінансування та ситуації в країні.

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

**Інформація про виконання програми
за січень-березень 2025 року**

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, які затверджено Комплексною програмою рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами) (тис.грн)				Обсяги фінансування, які передбачено співфінансувачем Комплексної програми у Державному бюджеті України, бюджеті міста Києва та іншими джерелами на 2025 рік тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2025 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	375,787.97	0.00	375,787.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Проводилися будівельні роботи на 103 ліфтах. Готувалися технічні завдання для проведення 42 процедур закупівель із визначення підрядних організацій.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	457,644.00	0.00	397,936.00	59,708.00	547,817.95	0.00	533,920.45	13,897.50	19.38	0.00	13.57	5.81	Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Виконання робіт передбачено на 188 об'єктах.	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,926.86	0.00	21,926.86	0.00	9,888.72	0.00	9,888.72	0.00	Здійснено часткове відшкодування вартості 276 незалежних джерел електричної енергії 47 будинкам.	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укрита	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	158,480.15	0.00	158,480.15	0.00	428.97	0.00	428.97	0.00	Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки з виконання робіт на 73 об'єктах.	
1.1.5.	Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024-2025	375,672.80	0.00	375,672.80	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Заплановано облаштувати 61 пандус у 57 житлових будинках. Встановлено 3 пандуси у 3 житлових будинках.	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	455,000.00	0.00	350,000.00	105,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	За результатами конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, переможцями визначено 34 ОСББ/ЖБК.	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	10,101.07	0.00	10,101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Укладено додаткові угоди на подороження дії договору про співробітництво із уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»).	У звітному періоді відшкодування не здійснювалося через відсутність позичальників.
1.1.9.	Надання позик/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Відача кредитів та позик підприємством здійснюється на підставі рішень Кредитного комітету щодо схвалення заявок. У звітному періоді на погодження до Кредитного комітету направлено 5 заявок. Отримано повідомлення про проведення співласниками зборів у багатоквартирних будинках (понад 3) щодо звернення до Фонду на отримання позик/кредитів.	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	22,956.59	0.00	22,956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У звітному періоді надання одноразової підтримки новоствореним ОСББ не здійснювалося.	
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції» КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	1,243,839.00	0.00	1,243,839.00	0.00	13,092.93	0.00	13,092.93	0.00	Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки з виконання робіт на 905 об'єктах. Виконано роботи на 11 об'єктах.	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, Департамент будівництва та житлового забезпечення	2021-2025	744,300.00	0.00	744,300.00	0.00	450,659.60	0.00	450,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	РДА: Сформовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки з виконання робіт на 54 об'єктах. ДБКЗ: Укладено пропозиції від керуючих компаній на виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів.	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлопослєксплуатація»	2021-2025	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4,142,366.80	0.00	3,797,658.80	344,708.00	3,016,569.19	0.00	2,962,671.69	53,897.50	23,430.00	0.00	23,424.19	5.81	
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	28,007.10	0.00	28,007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі (ПТ)), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У рамках проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» у звітному періоді виконано роботи з капітального ремонту систем опалення, а саме: 5 об'єктів – укладено договори та розпочато будівельні роботи; 1 – проводилася закупівля будівельних робіт.
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	315,532.80	0.00	65,532.80	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ПТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів оптимізації будинків об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,919.08	0.00	14,919.08	0.00	3,103.44	0.00	3,103.44	0.00	Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради не здійснювалося.
				426,524.90	0.00	176,524.90	250,000.00	133,604.08	0.00	60,504.08	73,100.00	3,103.44	0.00	3,103.44	0.00	
1.3. Система водопостачання та водовідведення																
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудареконструкція»	2021-2025	200,180.25	0.00	200,180.25	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації Укладено договір підриду.
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	1,274,075.00	0.00	394,075.00	880,000.00	254,438.06	0.00	106,897.62	147,540.44	133.25	0.00	125.70	7.55	Реконструкція лівобережного колектора з об'їзною дорогою від камери №6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва Продовжувалися будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовий на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва. Продовжувалися будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200-1400 мм з перекладанням на Д=1000-1200 мм по вул. Миколи Ушакова від КК-16 до КК-38 у Святошинському районі м. Києва Завершено будівельні роботи. Реконструкція Позніківського каналізаційного колектора Д=2280 ММ на ділянці від КК-8 до КК-6 по вул. Здобунівський в Дарницькому районі м. Києва. Розпочато будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200 ММ з перекладанням на Д=1000 ММ по вул. Миколи Ушакова від КК-10 А до КК-40 у Святошинському районі м. Києва Завершено будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі Продовжувалися будівельні роботи. Капітальний ремонт сталева трубопроводів від НС-1 до лісоколлек першого блоку Бортницької станції аерації по вул. Колекторна, 1, Дарницького району, м. Києва. Роботи не виконувалися.
1.3.4.	Реконструкція донерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	56,323.80	0.00	56,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	108,018.00	0.00	32,318.00	75,700.00	56,109.11	0.00	26,683.24	29,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Будівництво водоводу Д=1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Брєзньовського до проспекту Миколи Баждана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва Розроблено та прийнято частину проектної документації стадії «П» (роботи з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 та М 1:2000). Водопониження території приватної забудови мікрорайону Червоний хутір Водопостачання 12 кварталу мікрорайону Бортники Поліпшення водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) Поліпшення водопостачання приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) Підготовка процедури закупівлі на виконання будівельних робіт. Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва Виконувалися будівельні роботи.

1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводканал»	2021-2025	575,463.90	0.00	288,263.90	287,200.00	207,769.95	0.00	50,000.00	157,769.95	100.83	0.00	0.00	100.83	Реконструкція об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з впровадженням частотного регулювання Завершено розробку проектної документації. Реконструкція НВС II-го підйому «Дарницька» Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція комплексу будівель, літ. «14», «1Щ», «1Ю», «1Я», «2А», «2И», «2М», «2Ш», «2Е», «4Ж» Дніпровської водопровідної станції з впровадженням теплопункту очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва Завершено розробку проектної документації, отримано експертний звіт. Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції «Смогородинська» по вул. Овруцькій, 25 в Шевченківському районі м. Києва Укладено договір на виконання робіт з коригування проектної документації. Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції «Виноградар III» по вул. 8.Порика, 8 у Подільському районі м. Києва Укладено договір на виконання робіт з коригування проектної документації. Реконструкція схеми оперативного струму ПС ДВС 110/35/6 «В» Дніпровської водопровідної станції у Оболонському районі м. Києва Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. Реконструкція насосних станцій I-го підйому Дніпровської водопровідної станції з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання з водозабірними спорудами Будівельні роботи завершено.	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	26,737.04	0.00	26,737.04	0.00	3,611.56	0.00	3,611.56	0.00	691.02	0.00	691.02	0.00	Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування біюетних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводканал»	2021-2025	52,206.00	0.00	52,206.00	0.00	43,788.55	0.00	43,788.55	0.00	6,351.48	0.00	6,351.48	0.00	Здійснювалося утримання 203 біюетних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.	
1.3.9.	Будівництво біюетних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	13,104.30	0.00	13,104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				2,306,108.29	0.00	1,063,208.29	1,242,900.00	779,717.23	0.00	444,980.97	334,736.26	7,276.58	0.00	7,168.20	108.38		

1. Система постачання теплової енергії, електроенергії																
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	477,069.33	0.00	220,269.33	256,800.00	428,735.68	0.00	166,516.05	262,219.63	2,045.79	0.00	0.00	2,045.79	Нове будівництво теплових мереж ДУ 1000 та насосної станції з встановлення мережного напосу на ст. «Позняки» на вул. Ревуцького Дарницького район м. Києва Підготовка завдання на проектування. Нове будівництво теплових мереж ЦО для підключення житлового будинку по вул. Черкаська, 7 у Шевченківському районі м. Києва Підготовка технічного завдання на оголошення закупівлі на визначення підрядної організації на виконання будівельних робіт. Реконструкція ділянок теплової мережі ТМ-3 ТЕЦ-5 від ТК 339 до ТК 340 по вул. Діловій Підготовка технічного завдання на оголошення закупівлі на визначення підрядної організації на виконання будівельних робіт. Реконструкція теплових мереж від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з переключенням споживачів теплової енергії до котельні на вул. Відпочинку, 7 у Святошинському районі м. Києва Підготовлено завдання на проектування та направлено на погодження до Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Щодо виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж на 7 об'єктах: Розроблено проектну документацію. Отримано позитивний експертний звіт. Готувалось технічне завдання на оголошення закупівлі на визначення підрядної організації на виконання будівельних робіт. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж (11 об'єктів): 1 об'єкт - укладено договір на виконання будівельних робіт; 6 - здійснювалася підготовка документів для проведення процедури закупівель; 4 – виконувалися проектні роботи.
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	155,864.71	0.00	43,950.00	111,914.71	12,993.76	0.00	0.00	12,993.76	Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж Підготовка процедури закупівлі на виконання будівельних робіт. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» проваксовано виконання робіт з встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії на 160 об'єктах.
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	339,500.00	0.00	139,500.00	200,000.00	367,708.39	0.00	1,000.00	366,708.39	123,437.29	0.00	0.00	123,437.29	Реконструкція котельні за адресою вул. Кудрявський узвіз, 4А із підключенням споживачів теплової енергії за адресами вул. Кудрявська, 9, 10, 11, 12, 13-19, 16, 21, 23, 23Ф, 27-29, 31-33 та вул. Кудрявський узвіз, 2, 4 у Шевченківському районі м. Києва Розроблення проектної документації. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання 15 заходів з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання котельень, зокрема: виконання будівельних робіт - 7 об'єкти, виконання проектних робіт – 8 об'єктів. 1 об'єкт - укладено договір на виконання будівельних робіт; 5 об'єктів - здійснювався моніторинг зацікавлених організацій; 8 – здійснювалася підготовка документів для проведення процедури закупівель; 1 – виконання проектних робіт призупинено.
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей із баком-аккумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	591,800.00	0.00	301,800.00	290,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Нове будівництво систем інженерного захисту будівель І споруд ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ «КП «Київтеплоенерго». Автотрансформатори АТ-1, АТ-2 за адресою м. Київ, вул. Промислова, 4 Проводилася процедура закупівлі на визначення підрядної організації на виконання будівельних робіт. Реконструкція ВРП-330 КВ ТЕЦ-6 КП «Київтеплоенерго» із спорудженням КРУЕ-330 КВ за схемою 330-11 М «ПОЛУТОРНА» та встановленням АТ-3 потужністю 200 МВА, з влаштуванням фізичного захисту КРУЕ та АТ-3 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1А Будівельні роботи розпочнуться після укладання договору з технічного нагляду.
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	115,736.00	0.00	65,736.00	50,000.00	55,449.87	0.00	48,639.27	6,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Капітальний ремонт із частковою заміною поверхонь нагріву котла № 4 СП «Завод «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: вулиця Колекторна, 44 Готувалось технічне завдання для оголошення закупівлі з визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт. В рамках інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» (4 об'єкти): 1 – проводилася підготовка документів для проведення процедури закупівель; 3 – роботи не розпочато.
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2»; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Білий – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від Ісичкої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КЛП 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заводами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажуваль-них ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Чкавчині, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачан-ня житлового комплексу з збудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ"	2023-2025	354,899.80	0.00	0.00	354,899.80	206,633.03	0.00	0.00	206,633.03	81,808.63	0.00	0.00	81,808.63	Реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка-Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5-Славутич-ДТЕЦ» в місті Києві. І ЧЕРГА Провансовано роботи на об'єкті.

1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок війскої агресії РФ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	63,313.31	0.00	63,313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИЄДНАННЯ АТ-1, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 Розроблено проектну документацію. Отримано позитивний експертний звіт. Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИЄДНАННЯ АТ-2, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 Розроблено проектну документацію. Отримано позитивний експертний звіт.
				1,990,151.13	0.00	838,451.33	1,151,699.80	1,321,704.99	0.00	367,418.63	954,286.36	220,285.47	0.00	0.00	220,285.47	

1.5. Санітарне очищення міста																
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	80,798.00	0.00	2,616.00	78,182.00	8,895.80	0.00	0.00	8,895.80	8,895.80	0.00	0.00	8,895.80	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано: - 29 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів; - 955 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Придбано: - 1065 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; 100 од. контейнерів типу «двiдiвно» (50 од.-для ПЕТ; 50 од.- для скла); - 122 од. контейнерів сітка 1,1 м3; - 20 од. контейнерів сітка 1,5 м3.
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	86,321.40	0.00	86,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	24,431.37	0.00	24,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вулиці Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів Проводилися додаткові роботи по 1 і 2 пускових комплексах для остаточного завершення робіт.
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2025	21,954.80	0.00	21,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	20,238.04	0.00	20,238.04	0.00	6,244.72	0.00	6,244.72	0.00	1,325.08	0.00	1,325.08	0.00	Здійснювалося утримання 15 громадських вбиралень.
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	414.12	0.00	414.12	0.00	9,663.18	0.00	9,663.18	0.00	2,339.05	0.00	2,339.05	0.00	Забезпечено обслуговування 455 мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах обгірив та на блопостах. Забезпечено встановлення та обслуговування 6 мобільних туалетних кабін на територіях прилеглих до Софійської площі м. Києва.
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	262,242.00	120,642.00	141,600.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	15,911.40	0.00	15,911.40	0.00	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1 Виконувалися роботи з благоустрою та висадки дерев. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 2 Роботи не виконувалися. Будівництво комплексу переробки концентрату з системою предочищення фільтрату на полігоні твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Роботи не виконувалися.
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
				607,368.36	120,642.00	408,544.36	78,182.00	202,235.07	0.00	193,339.27	8,895.80	28,471.33	0.00	19,575.53	8,895.80	

1.6. Ритуальні послуги																	
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021-2025	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старостинського округу Виконувалися проєктні роботи Нове будівництво меморіального скверу для почесних поховань по вул. Стеценка, 22 в м. Києві. Виконувалися проєктні роботи		
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	5,528.10	0.00	5,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено	
1.6.3.	Розширення місць кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2023-2025	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено	
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на місцях кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	23,420.25	0.00	23,420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено	
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою місць кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	204,422.31	0.00	204,422.31	0.00	219,171.27	0.00	219,171.27	0.00	33,633.34	0.00	33,633.34	0.00	Здійснено благоустрій територій місць кладовищ. На об'єктах з капітального ремонту виконувалися роботи: РС СКП Спецкомбінат: Благоустрій ділянок для почесних поховань на Лісовому кладовищі, вул. Крайна, 3 в м. Києві Виконувалися будівельні роботи. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища по вул. Крайна, 3 в м. Києві Виконувалися проєктні роботи. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м. Києві Виконувалися будівельні роботи. РС СКП Київський крематорій: Ремонт (реставраційний) щойно виявленого об'єкта культурної спадщини - зали прощання (ритуальні корпуси київського крематорію) на вул. Байковій, 16 літ. Г у Голосіївському районі м. Києва Розпочато будівельні роботи.	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено	
1.6.7.	Реконструкція крематорійного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Реконструкція крематорійного обладнання з повною заміною крематорійних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій» на вул.Байковій,16, у Голосіївському районі м. Києва Готувалося технічне завдання на оплошення закупівлі на визначення підрядної організації на виконання будівельних робіт.	

1.7. Інженерний захист територій																
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПІР»	2021-2025	60,957.60	0.00	60,957.60	0.00	69,076.61	0.00	69,076.61	0.00	14,312.51	0.00	14,312.51	0.00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 898 одиниць гідротехнічних споруд.
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПІР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУПІР"	2021-2025	436,124.00	0.00	436,124.00	0.00	17,362.38	0.00	17,362.38	0.00	587.08	0.00	587.08	0.00	Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вулиці Нововокзальній, 21 у Солом'янському районі м. Києва Виконувалися будівельні роботи.
				497,081.60	0.00	497,081.60	0.00	86,438.99	0.00	86,438.99	0.00	14,899.59	0.00	14,899.59	0.00	

2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																
2.1. Організація та проведення публічних заходів																
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	15,645.20	0.00	15,645.20	0.00	14,294.24	0.00	14,294.24	0.00	3,185.28	0.00	3,185.28	0.00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 13894 відвідувачам, проведено 8 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 1 договір на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів.

2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Здійснювалося коригування Схеми теплопостачання міста Києва на період до 2030 року.
2.2.2.	Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2023-2025	500.00	0.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Продовжувалася робота з розроблення Регіонального плану управління відходами у місті Києві (коригування Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року).
2.2.5.	Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами у рамках Регіонального плану управління відходами міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ:			10,234,212.94	120,642.00	7,046,081.14	3,067,489.80	5,886,675.06	0.00	4,461,759.14	1,424,915.92	334,285.03	0.00	104,989.57	229,295.46		
-----------------------	--	--	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------	------------	------------	--	--

Зокрема, кількість заходів:
- запланованих
- виконаних
- виконаних частково
- не виконаних

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
4,461,759.14			104,989.57			-4,356,769.57		

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ