

Інформація про виконання програми за 2025, 1 квартал

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.3. Розчистка та благоустрій території озер Пушчі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2024, 2025	4 000,000	0,000	4 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	9 127,000	0,000	9 127,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.6. Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2023, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.7. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2022, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.8. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.9. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та	Департамент захисту довкілля та	2024, 2025	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											«Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді постійної комісія Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	10 000,000	0,000	10 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												політики
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2023, 2024, 2025	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023, 2024, 2025	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	250,000	0,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												міської ради з питань екологічної політики
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	300,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 12 - виконаних 0			36 177,000	0,000	36 177,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення	Департамент	2022,	300,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2024, 2025										Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.2.2. Розробка регіональних екологічних програм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	750,000	0,000	750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												екологічної політики
1.2.6. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	150,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 0			1 700,000	0,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
Завдання: 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості												
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового	Департамент захисту	2023, 2024,	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2025										міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на розгляді у постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	211 974,22 0	0,000	168 569,10 0	43 405,120	46 555,795	0,000	36 197,557	10 358,238	Виконано частково	захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 1 квартал 2025

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"										року та відповідно виробничих програм комунальних підприємств на 1 квартал 2025 року. Виконання заходу триватиме протягом поточного року.Працівниками лісопаркових господарств проведено: заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 212,1 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 7,6 тис. куб м., здійснено заходів по лісовідновленню (посадка лісу) на території 3,9 га, влаштування 10 км мінералізованих смуг, догляд за	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												мінералізовані ми смугами протяжністю 350 км, доповнення лісових культур на площі 23,7 га, виготовлення та встановлення 160 надобків, догляд (прибирання) зон масового відпочинку площею 555 га, влаштування 30 сміттєзбірника, встановлено 5 межевих знаків.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2022, 2023, 2024, 2025	41 032,120	0,000	39 965,420	1 066,700	8 328,411	0,000	7 457,511	870,900	Виконано частково	Протягом звітного періоду було здійснено організаційне та координаційне забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень доведених на період. Крім того проведено процедур

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											закупівель через електронну систему -100 , укладено договорів - 30, опрацьовано завдань, листів та доручень,що надійшли через АСКОД - 2731.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	43 661,630	0,000	37 961,030	5 700,600	7 985,360	0,000	7 117,960	867,400	Виконано частково	В 1 кварталі 2025 року, було проведено видалення 406 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 2720 дерев, здійснено 50 виїздів аварійної служби, та складено 281 актів обстеження.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2022, 2023, 2024, 2025	13 945,940	0,000	13 305,640	640,300	2 324,420	0,000	2 276,920	47,500	Виконано частково	Управлінням МДР Теремки КО «Київзеленбуд» протягом I

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КП УЗН м. Києва	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											кварталу 2025 року було вирощено 4038 од. дерев та кущів. Для оновлення зеленої зони міста Києва Управлінням МДР Теремки було здійснено передачу 786 дерев та 3193 куща районним КП УЗН. Крім того, в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 35 дерев та 24 куща на суму 47,5 тис. грн.
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,000	0,000	50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (зі змінами) на реалізацію даного заходу затверджені бюджетні призначення для КО"

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне										Київзеленбуд" у загальні сумі 13 500,0 тис. грн. (придбання 2-х автомобілів самоскид з поливомийним обладнанням). Станом на сьогоднішній день закупівля техніки ще не розпочата. Відповідно до плану асигнування кошти на виконання даного заходу передбачені з травня місяця 2025 року	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва											
1.1.7. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне	2022, 2025	8 000,000	0,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											змінami) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінami)
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,000	0,000	50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект розпорядження "Про затвердження Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2025 рік" перебуває на розгляді у начальника Київської міської військової адміністрації

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.9. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине в Дарницькому районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											«Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.10. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі "озеро Сонячне" в Дарницькому районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.11. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» з урахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025	12 947,500	0,000	12 947,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.12. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на	Департамент захисту довкілля та	2024, 2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
острові Долобецький	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	6 063,790	0,000	6 063,790	0,000	535,550	0,000	535,550	0,000	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2025 рік. На обслуговуванні підприємства знаходиться 5 очисних споруд та діляниця по обслуговуван

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											ню насосних станцій. У звітному періоді проводились заходи для запобігання підтопленню територій, та очистці водойм від забруднень шкідливими речовинами.
1.1.16. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі на вул. Обухівській, 13-А у Святошинському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.19. Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	35 000,000	0,000	35 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.20. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Теличка у Голосіївському районі	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 15 - виконаних 0			489 625,20 0	0,000	438 812,48 0	50 812,720	65 729,536	0,000	53 585,498	12 144,038		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	181,010	0,000	181,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Виконання заходу, враховуючи особливості виконання робіт, заплановане на 2 квартал поточного року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.3.2. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2022, 2023, 2024, 2025	0,900	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Підготовка та затвердження екологічного паспорту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											планується здійснювати власними силами працівників Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в наступних кварталах 2025 року
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,000	0,000	60 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
1.3.5. Утримання (супроводження) міської	Департамент захисту	2022, 2023,	21 594,340	0,000	21 594,340	0,000	85,459	0,000	85,459	0,000	Виконано частково	Захід виконувався в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025										межах затверджених бюджетних асигнувань на 1 квартал 2025 року. В звітному періоді здійснювалася оплата послуг з утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва (7 постів), а саме: послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку , постачання електроенергії. Виконання заходу триватиме протягом поточного року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 0			86 776,250	0,000	86 776,250	0,000	85,459	0,000	85,459	0,000		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	3 464,810	0,000	3 464,810	0,000	741,716	0,000	741,716	0,000	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 1 квартал 2025 року. КП «Київський міський будинок природи» провів: 9 виставкових подій: виставка колекційних рослин (6), виставка-своп кімнатних рослин (2), онлайн-виставк а фоторобіт птахів до Великого зимового обліку птахів; 21 природоорієнто вні екскурсій, 15 еколого-просвітницькихі заходів, 6 інформаційної просвіти, 1 загальноміське онлайн-опитува ння «Екосвідоме

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												підвищення екологічної свідомості мешканців міста проведено: - інформаційно-просвітницьку роботу у соціальних мережах на тему: «Чим дихає Київ?», інформаційно-п просвітницький захід на тему: «Водойми Києва». Виконання заходу триватиме протягом поточного року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 464,810	0,000	3 464,810	0,000	741,716	0,000	741,716	0,000		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	1 166 847,9 20	0,000	1 123 935,2 70	42 912,650	227 162,82 9	0,000	218 446,36 8	8 716,461	Виконано частково	захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва,										квартал 2025 року та відповідно виробничих програм комунальних підприємств на 1 квартал 2025 року. Виконання заходу триватиме протягом поточного року. Кошти спрямовані на забезпечення утримання 7788,8356 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані. КП УЗН проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, ремонтні	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста										роботи, в ході виконання яких: висаджено 1 272 дерева, 2 668 кущів та 33,007 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 36 990 дерев та 54 675 кущів; відремонтовано 6,875 га газону; видалено 3 020 аварійних та сухостійних дерев та 2 995 сухостійних кущів; встановлено 15 лав, 29 урн, 18 контейнер для сміття; відремонтовано 681 лав, 96 дитячих майданчиків, 48 спортивний майданчик, видалено омели з крон дерев – 3773 шт, ліквідовано 54 сміттєзвалищ.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	170 027,290	0,000	163 048,420	6 978,870	29 977,991	0,000	28 633,281	1 344,710	Виконано частково	Захід у звітному періоді виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 1квартал 2025 року. На утриманні та в експлуатації підприємства знаходяться 32 зони відпочинку біля води, в т.ч 15 міських пляжів, Русанівський канал,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										внутрішні водні об'єкти та прибережні смуги загальною довжиною 62,8 кілометрів. В умовах запровадження в Україні воєнного стану, та враховуючи особливості роботи підприємства у звітному періоді проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку,вивезення сміття(вивезено 2469,04 куб м твердих побутових	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												відходів). Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку,про велась підготовча робота для проведення закупівлі послуг на дератизаційні заходи, ларвіцидні та акарицидні обробки на підпорядкованих територіях з метою недопущення поширення небезпечних інфекцій
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	120,670	0,000	120,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" та помісячного плану асигнувань на 2025 рік кошти на виконання заходу передбачені на II квартал 2025 року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	10 192,730	0,000	10 192,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	КП «Плесо» протягом 1 кварталу 2025 року здійснювався моніторинг цін на закупівлю "Ємності ізольованої для громадської вбиральні" та підготовчі роботи для проведення торгів. Придбання спеціалізованої техніки передбачено на II квартал 2025 року.
2.1.6. Придбання та встановлення модульних	Департамент захисту	2022, 2024,	3 484,800	0,000	3 484,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
туалетів (санітарних контейнерів з ізолюваною ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025										призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	6 757,660	0,000	6 757,660	0,000	41,290	0,000	41,290	0,000	Виконано частково	Захід виконувався в межах передбаченого плану асигнувань на 1 квартал 2025 року, враховуючи особливості роботи громадських

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											вбиралень та потреби у їх функціонуванні . У звітному періоді на обслуговувані було 2 громадські вбиральні,а саме:пляж "Острів Оболонський " вул. Прирічна, острів Оболонський
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2024, 2025	241,340	0,000	241,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	106 938,900	0,000	106 938,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	До Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту відповідно до Адресного переліку включено 3 об'єкти: 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА Триває робота з ТОВ «ДПВІ» щодо коригування ПКД по об'єкту згідно з укладеним договором від 20.09.2024 №2414. За січень –

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												березень 2025 року по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва» виконано робіт та профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 0 тис. грн. 2.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ» у звітному періоді фахівцями підприємства визначено обсяги робіт 2025 року та ділянок їх проведення. За результатом виконаного обстеження зони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												«Вербне» та з урахуванням потреб маломобільних груп населення, інтересів громади міста Києва були визначені першочергові заходи з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку та розроблено завдання на проєктування. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2019 №541 (в редакції розпорядження від 21.11.2019 №2007) розроблене завдання на проєктування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												було направлено на погодження до головного розпорядника бюджетних коштів (лист від 24.02.2025 №077/01-595). Виконано робіт та профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 0 тис. грн. 3. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА Під час розробки технічних рішень ПКД (1-й етап) Підрядником

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ЛТД» було виявлено неможливість реалізації на об’єкті проєкту, який має бути розроблений на виконання умов Договору від 25.12.2024 №2534, в зв’язку із відсутністю достатньої кількості території для облаштування елементів благоустрою та гідротехнічних споруд Оболонської набережної і зони відпочинку «Наталка» в Оболонському районі м. Києва із одночасним розміщенням об’єктів цивільного захисту для відвідувачів відповідно до вимог п. 5 Постанови Кабінету Міністрів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												України від 10 березня 2017 р. № 138 «Деякі питання використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту» відповідно до будівельних норм. Додатковою угодою від 14.02.2025 №1 розірвано договір за взаємною згодою Сторін. У зв’язку з невирішеністю низки питань по об’єкту відтермінують ся роботи з проведення процедури ОВД до договору з ПП «НВФ «ЕКОТОП» від 31.12.2024 №2535.Виконано робіт та профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 0 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	53 738,210	0,000	52 168,430	1 569,780	9 616,800	0,000	9 266,800	350,000	Виконано частково	Захід виконувався в межах затвердженого плану асигнувань на 1 квартал 2025 року. Безпечні умови відпочинку на водних об'єктах забезпечуютьс я працівниками 2 рятувально-вод олазних, 3 рятувальних станції, 5 рятувальних постів постійної комплектації. 06 січня 2025р. організували роботу та забезпечили посилене чергування рятувальних постів та медичних постів в місцях зон відпочинку та забезпечувало постійне чергування із закріпленням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												постійних працівників. У січень-лютому проведено роботи з вироблення кисневих лунок від задухи відповідно до програми заходів із забезпечення постійного контролю за вмістом розчиненого кисню у воді водойм та недопущення заморів водних організмів у зимовий період .Для забезпечення готовності підрозділів та інфраструктури підприємства до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час паводків, пропуску льодоходу та повені у 2025 році , проводились

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												заходи щодо обстеження водорегулюючих, водоперепускних та очисних споруд, насосних станцій до безаварійного пропуску льодоходу, весняного та дощових паводків. виконувались: обстеження стану готовності водних об'єктів, гідротехнічних та водоперепускних споруд; проводились роботи по розчистці водоскидів та водоперепускних труб; готувались шандорні пристрої та засуви на очисних спорудах зливової каналізації;

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												перевірявся технічний стан обладнання насосних станцій та здійснювались пробні пуски насосів; організовувалась робота рятувально-водолазної служби до розчистки водоперепускних споруд тощо. У січні місяці проведено водолазне обстеження корпусу несамохідного плавзасобу за адресою: м. Київ, парк Прибережний, залив Берковщина. За сычень-березень 2025 року рятувальниками КП «ПЛЕСО» було проведено 647 превентивних заходів.
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення	Департамент захисту довкілля та	2022, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відповідно до рішення Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
заходів з рятування людей на воді	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											міської ради від 05 грудня 2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" та помісячного плану асигнувань на 2025 рік, кошти на виконання заходу передбачені на II квартал 2025 року.
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2024, 2025	30 467,000	0,000	30 467,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відповідно до затвердженого плану асигнувань на 2025 рік фінансування робіт передбачено з квітня місяця 2025 року. На сьогоднішній день об'єкт забезпечений

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											експертним звітом №240918-08/А від 01.11.24. на суму 169 921,647 тис. грн. (Розпорядження КМВА від 23.12.24. №1462 "Про перезатвердження робочого проекту "Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі". Коригування 2 (зміни та доповнення). Об'єкт розпочато в 2019 році та на сьогодні реалізовано на 39%. (виконано станом на 31.03.25. - 66 443,916 тис. грн.). Реалізація заходу не розпочата у зв'язку із необхідністю попередньо відкоригувати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												терміни завершення робіт, що визначені розпорядження м КМДА від 28.02.2020 №363 "Про передачу функцій замовника реконструкції та благоустрою парку "Орлятко" у Солом'янському у районі". Підготовлено проєкт розпорядження «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 лютого 2020 року № 363», який знаходиться на погодженні в структурних підрозділах виконавчого

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	159 403,95 0	0,000	159 403,95 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відповідно до плану асигнувань на 2025 рік кошти на виконання заходу передбачені на 2 квартал 2025 року. Планується проведення капітального ремонту КО «Київзеленбуд» , КП УЗН Голосіївського рійону м.Києва та КП УЗН Печерського району м.Києва на 13 об'єктах.

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва											
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
районі м. Києва	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"											рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.1.21. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища",	2022, 2025	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.1.24. Будівництво парку культури і відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища", Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2025	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 16 - виконаних 0			1 722 720,470	0,000	1 671 259,170	51 461,300	266 798,910	0,000	256 387,739	10 411,171		
Завдання: 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору												
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню	2023, 2024, 2025	7 000,000	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			7 000,000	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об'єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	5 306,360	0,000	5 306,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Виконання заходу заплановане на наступні періоди 2025 року. КО «Київзеленбуд» на кінець звітного періоду

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню										здійснюються організаційно - правові заходи щодо закриття 4 етапу (затвердження проекту землеустрою, внесення даних до Державного земельного кадастру) по об'єктах розпочатих в минулому році. КП ЛПГ м. Києва та УЗН районів м. Києва здійснюються моніторинг цін на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації та роботи з підготовки технічної документації на проведення електронних торгів	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 306,360	0,000	5 306,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			2 357 270,090	0,000	2 254 996,070	102 274,020	333 355,621	0,000	310 800,412	22 555,209		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2025 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 182 767,911	1 731 979,153	450 788,758	310 800,412	310 271,375	529,037	1 871 967,499	1 421 707,778	450 259,721