

Інформація про виконання програми за 2025, 1 півріччя

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.3. Розчистка та благоустрій території озер Пушчі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2024, 2025	4 000,000	0,000	4 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проектні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	9 127,000	0,000	9 127,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.6. Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.7. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2022, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.8. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.9. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської	2024, 2025	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	10 000,000	0,000	10 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												визначеному регламентом порядку.
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2023, 2024, 2025	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів	Департамент захисту довкілля та	2023, 2024, 2025	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
природно-заповідного фонду	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											«Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	250,000	0,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	300,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 12 - виконаних 0			36 177,000	0,000	36 177,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2022, 2024, 2025	300,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Київський міський Будинок природи"											навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.2.2. Розробка регіональних екологічних програм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	750,000	0,000	750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												(Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом порядку.
1.2.6. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	150,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у визначеному регламентом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												порядку.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 0			1 700,000	0,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
Завдання: 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості												
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												визначеному регламентом порядку.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"	2022, 2023, 2024, 2025	211 974,22 0	0,000	168 569,10 0	43 405,120	96 929,477	0,000	73 807,693	23 121,784	Виконується	захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань на І піввряччя 2025 року та відповідно виробничих програм комунальних підприємств на 1 піввріччя 2025 року. Виконання заходу триватиме до кінця поточного року.Проводил ися заходи на загальній території 31 608,10 га. Працівниками лісопаркових господарств проведено:

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 731,2 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 19,52 тис. куб м., здійснено заходів по лісовідновленню (посадка лісу) на території 4,3 га, влаштування 370 км мінералізованих смуг, догляд за мінералізованими смугами протяжністю 1687 км, доповнення лісових культур на площі 68,4 га, виготовлення та встановлення 1783 надобків, догляд (прибирання) зон масового відпочинку площею 1925 га, влаштування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												68 сміттєзбірника, встановлено 57 межевих знаків тощо.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	41 032,120	0,000	39 965,420	1 066,700	17 198,255	0,000	15 006,455	2 191,800	Виконується	ротягом звітного періоду було здійснено організаційне та координаційне забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень доведених на період. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему - 204 , укладено договорів - 87, опрацьовано завдань, листів та доручень,що надійшли через АСКОД - 5 889.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2022, 2023, 2024, 2025	43 661,630	0,000	37 961,030	5 700,600	16 900,446	0,000	13 936,246	2 964,200	Виконується	В 1 півріччі 2025 року, було проведено видалення 784

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											аварійних та сухостійних дерева, кронувано 5 792 дерева, здійснено 249 виїздів аварійної служби, та складено 816 актів обстеження.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2022, 2023, 2024, 2025	13 945,940	0,000	13 305,640	640,300	5 114,407	0,000	4 941,307	173,100	Виконується	Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН, МДР Теремки в 1 півріччі 2025 року було здійснено передачу 2524 дерева та 18 009 кущів.. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 220 дерев та 300 кущів на суму 173,1 тис. грн

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,000	0,000	50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Станом на кінець звітного періоду триває процедура закупівлі "Автомобіль комбінований дорожній МДКЗ - 26-33 на базі самоскида шасі JAC N200 з відвалом, міжбазовою щіткою та комплектом поливомийного обладнання і системою зрошення або еквівалент" (дата розкриття пропозицій 05.07.25.)

[illegible]

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.7. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2025	8 000,000	0,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,000	0,000	50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект розпорядження "Про затвердження Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2025

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство										рік" перебуває на розгляді у начальника Київської міської військової адміністрації	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.9. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине в Дарницькому районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.10. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі "озеро Сонячне" в	Департамент захисту довкілля та	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Дарницькому районі м. Києва	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.11. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» з урахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2025	12 947,500	0,000	12 947,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.12. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	6 063,790	0,000	6 063,790	0,000	1 567,440	0,000	1 567,440	0,000	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2025 рік. На обслуговуванні підприємства знаходиться 5 очисних споруд та діляниця по обслуговуванню насосних станцій. У звітному періоді проводились заходи для запобігання підтопленню територій та очистці водойм від забруднень шкідливими речовинами.
1.1.16. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі на вул. Обухівській, 13-А у	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Святошинському районі	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)	
1.1.19. Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	35 000,000	0,000	35 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.20. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні Теличка у Голосіївському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,	2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 15 - виконаних 0			489 625,20 0	0,000	438 812,48 0	50 812,720	137 710,02 5	0,000	109 259,14 1	28 450,884		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2022, 2023, 2024, 2025	181,010	0,000	181,010	0,000	291,825	0,000	291,825	0,000	Виконано	Протягом I півріччя 2025 року КП "Плесо"

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
методом (Colilert 18)	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										проведено дослідження води за допомогою експрес-методу (Colilert18), який дозволяє отримати результати досліджень протягом 24 годин, в той час як інші методи дозволяють отримати результат через 48-72години. Зокрема дослідження проводились на озері Зелене, річці Почайна, озеі Бабине,річка Дніпро акваторія Гаванської затоки,озері Жандарка, озері Кирилівське,Ру санівській протоці,річці Либідь, річці Нивка в с. Жуляни,озеро Качине,.річка Десенка ,озеро Підбірна, озеро	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Синє .
1.3.2. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Кошти на виконання заходу у 2025 році не передбачені
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	0,900	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Захід виконується. Станом на 01 липня 2025 року Департаментом було направлено запити до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації)											структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з метою отримання необхідної інформації для підготовки Екологічного паспорта м. Києва за 2024 рік. Отримані від підрозділів матеріали були опрацьовані, систематизовані та узагальнені з метою подальшого їх використання у процесі формування зазначеного документу.
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,000	0,000	60 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
атмосферного повітря	міської державної адміністрації)											05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	21 594,340	0,000	21 594,340	0,000	3 562,595	0,000	3 562,595	0,000	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 1 півріччя 2025 року. В звітному періоді здійснювалася оплата послуг з утримання міської системи програмно-апар атних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва (7 постів), а саме: послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку , постачання електроенергії. Виконання заходу триватиме протягом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												поточного року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 1			86 776,250	0,000	86 776,250	0,000	3 854,420	0,000	3 854,420	0,000		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	3 464,810	0,000	3 464,810	0,000	1 727,583	0,000	1 727,583	0,000	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 1 півріччя 2025 року. КП «Київський міський будинок природи» провів:48 природоорієнтованих екскурсій, 47 еколого-просвітницьких заходів, 12 інформаційних заходів, 20 виставок,
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 464,810	0,000	3 464,810	0,000	1 727,583	0,000	1 727,583	0,000		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних	Департамент захисту	2022, 2023,	1 166 847,920	0,000	1 123 935,270	42 912,650	481 495,873	0,000	454 472,126	27 023,747	Виконується	захід виконувався в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених	2024, 2025									межах затверджених бюджетних асигнувань на 1 півріччя 2025 та відповідно виробничих програм комунальних підприємств на 1 півріччя 2025 року. Виконання заходу триватиме протягом поточного року. Кошти спрямовані на забезпечення утримання 7788,8356 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані. КП УЗН проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню										насадженнями та благоустрою територій, ремонтні роботи, в ході виконання яких: висаджено 4 229 дерева, 34 594 кущів та 3 310,547 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 45 186 дерев та 200 645 кущів; відремонтовано 35,383 га газону; видалено 4 762 аварійних та сухостійних дерев та 6 724 сухостійних кущів; встановлено 120 лав, 125 урн, 36 контейнер для сміття; відремонтовано 2751 лав, 230 дитячих майданчиків, 128 спортивний майданчик,	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											видалено омели з крон дерев – 4 228 шт, ліквідовано 177 сміттєзвалищ.
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	170 027,29 0	0,000	163 048,42 0	6 978,870	61 024,834	0,000	57 935,424	3 089,410	Виконується	Захід у звітному періоді виконувався в межах затверджених обсягів асигнувань на 2025 рік. В умовах запровадження в Україні воєнного стану та враховуючи обмеженість фінансових

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											ресурсів у звітному періоді, підприємством проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку,вивезення сміття(вивезено 6529,08 куб м твердих побутових відходів), здійснювався поточний ремонт транспортних засобів для забезпечення їх безперебійної роботи, придбані матеріали для проведення поточного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ремонту. Провдено роботи по утриманню в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання : проведено заходи по дезінфекції та хлоруванню водопровідних мереж зон відпочинку, для виконання якої, КП «ПЛЕСО» провело роботи по розконсервуванню водопровідних мереж, встановленню питних фонтанчиків та душових стійок.Проведено дератизаційну (щурі) обробку(593,06 га), в межах прибережних захисних смуг внутрішніх водойм м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Києва, а саме на територіях міських пляжів, зон відпочинку. Проведено акарицидну (кліщі) обробку(77,83 га), в межах зелених зон пляжів, зон відпочинку та водних об’єктів. Проведено ларвіцидну (комарі) обробку (34,61га), беручи до уваги плани-завдання міжрайонних відділів та на виконання отриманого листа від ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» .Проведено лабораторні дослідження проб поверхневих вод, питної води, піску, ґрунту на пляжах, зонах відпочинку та водних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												об'єктах. Проводились заходи з вилову безпритульних тварин, з метою профілактики та запобігання виникнення травматизму, сказу та хвороб спільних для тварин і людини (під час літнього періоду).
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,	2022, 2023, 2024, 2025	120,670	0,000	120,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Проводилась підготовка до проведення процедури закупівель. Оголошено закупівлю на послуги з підсипки піску та планування пляжної території
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2022, 2023, 2024, 2025	10 192,730	0,000	10 192,730	0,000	7 484,790	0,000	7 484,790	0,000	Виконується	Фактично придбано 2 од., а саме: трицикл вантажний акумуляторний

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											FORTE JB-1500 та самоскид СБМ КС-14/1 КМУ РК). Крім цього, проведена закупівля та укладений договір на придбання "Ємності ізольованій для громадської вбиральні"
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2022, 2024, 2025	3 484,800	0,000	3 484,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											змінами)
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та	2022, 2023, 2024, 2025	6 757,660	0,000	6 757,660	0,000	1 762,900	0,000	1 762,900	0,000	Виконується	Захід виконувався, в межах передбачених асигнувань на 2025 рік, враховуючи особливості роботи громадських вбиралень та потреби у їх функціонуванні . У звітному періоді забезпечено функціонування та обслуговування 22 стаціонарних громадських вбиралень

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024, 2025	241,340	0,000	241,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	106 938,90 0	0,000	106 938,90 0	0,000	140,976	0,000	140,976	0,000	Виконується	Відповідно до Адресного переліку станом на 01.07.2025 включено 3 об'єкти: 1.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Тривають роботи щодо коригування ПКД по об'єкту згідно з укладеним договором. У 2025 році заплановано до виконання: встановлення пляжних навісів та додаткових волейбольних майданчиків, вишки рятувальників. За січень – червень 2025 року по даному об'єкту виконано робіт на суму 140,976 тис. грн. 2.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ». У звітному періоді фахівцями підприємства визначено обсяги робіт 2025 року та ділянок їх проведення. За результатом виконаного обстеження зони відпочинку «Вербне» та з урахуванням потреб маломобільних груп населення, інтересів громади міста Києва були визначені першочергові заходи з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку та розроблено завдання на проектування. 3.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												БЛАГОУСТРОЮ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА Під час розробки технічних рішень ПКД (1-й етап) Підрядником ТОВ «МЕРКУС ЛТД» було виявлено неможливість реалізації на об’єкті проекту, який має бути розроблений на виконання умов договору, в зв’язку із відсутністю достатньої кількості території для облаштування елементів благоустрою та гідротехнічних споруд Оболонської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												набережної і зони відпочинку «Наталка» в Оболонському районі м. Києва із одночасним розміщенням об’єктів цивільного захисту для відвідувачів відповідно до вимог п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 «Деякі питання використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту» відповідно до будівельних норм. Додатковою угодою розірвано договір за взаємною згодою Сторін. У зв’язку з невирішеністю низки питань

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												по об'єкту відтерміновуют ься роботи з проведення процедури ОВД
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	53 738,210	0,000	52 168,430	1 569,780	18 795,545	0,000	18 053,095	742,450	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на І півріччя 2025 року. Безпечні умови відпочинку на водних об'єктах забезпечуютьс я працівниками 2 рятувально-вод олазних, 3 рятувальних станції, 5 рятувальних постів постійної комплектації. За січень-червень 2025 року рятувальниками КП «ПЛЕСО» було проведено 984 превентивні заходи. На пляжах міста функціонують 20 сезонних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												рятувальних постів (лайфгардів – 71, які мають посвідчення, де вказано про успішне закінчення курсу, що охоплює програму: Лайфгардинг, перша «домедична» допомога та СЛР.Лайфгардами міста Києва за період 15.05.2025-30.06.2025 року було врятовано 10 осіб, з них 4 дитини до 14 років. Також 32 рази надано домедичну допомогу (у зв’язку з порізами, пораненнями, опіками або поганим самопочуттям), 1 раз викликали швидку допомогу, причиною виклику швидкої

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												допомоги був сонячний удар. Було здійснено 6 викликів поліції за такими причинами: крадіжка на пляжі, розбещення неповнолітніх, залишені речі, розпиття алкоголю та агресивна поведінка. Проведено 2621 захід просвітницької та освітньої діяльності серед 45243 відвідувачів зон відпочинку біля води під час 6112 годин патрулювань.
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	у звітному періоді проводився моніторинг цін та велись підготовчі роботи до проведення торгів.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2023, 2024, 2025	30 467,000	0,000	30 467,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	На кінець звітного періоду проведена процедура закупівлі на визначення виконавця робіт. Наразі переможця визначено. Триває процедура укладання договору.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста	2022, 2023, 2024, 2025	159 403,95 0	0,000	159 403,95 0	0,000	43 478,758	0,000	43 478,758	0,000	Виконується	Відповідно до казначейської виписки від 03.06.2025 року на особовий рахунок Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) від Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) надійшло фінансування на суму 43 478 758,00 грн з призначенням: капремонт (КП по УЗН Печерського р-ну). Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) та співвиконавець програми - КП УЗН Печерського р-ну заявки на фінансування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського										робіт по об'єкту капітального ремонту до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) не надавав. Станом на кінець звітного періоду по об'єкту капітального ремонту КП УЗН Печерського р-ну ведуться організаційні роботи (коригування проектно-кошт орисної документації). На кінець звітного періоду КО "Київзеленбуд" здійснюються заходи щодо розроблення проектної документації, розробляється кошторисна документації на підставі дефектних актів, отримання	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва										позитивних експертних звітів, проходять організаційні процедури щодо оголошення відповідних закупівель. КП УЗН Голосіївського р-ну станом на 01.07.2025 року по об'єкту капітального ремонту є затверджена проектно-кошт орисна документація за робочим проектом, експертний звіт (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, наказ про затвердження ПКД. Після затвердження змін до адресного переліку	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												об’єктів капітального ремонту на 2025 рік, передбачено проведення відповідної процедури закупівлі, визначення переможця та початок виконання робіт.
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024, 2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.1.21. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища", Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2025	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.1.24. Будівництво парку культури і відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2022, 2025	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища", Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 16 - виконаних 0			1 722 720,470	0,000	1 671 259,170	51 461,300	614 183,676	0,000	583 328,069	30 855,607		
Завдання: 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору												
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2023, 2024, 2025	7 000,000	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених										05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			7 000,000	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове	2022, 2023, 2024, 2025	5 306,360	0,000	5 306,360	0,000	21,250	0,000	21,250	0,000	Виконується	На кінець звітного періоду КО "Київзеленбуд" профінансовано на суму 21,25 тис грн за послуги, пов'язані з внесенням земельних ділянок до Державного земельного кадастру: вул. Миколи Закревського (між будинками № 33, 35 та 37) площею 0,3652 га; просп. Червоної Калини (Володимира Маяковського), 21-Г площею 0,1188 га),

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених										також здійснюються організаційно -правові заходи щодо закриття 4 етапу (затвердження проекту землеустрою, внесення даних до Державного земельного кадастру) по об'єктах розпочатих в минулому році. УЗН Дарницького районів м. Києва проведені електронні торги, укладений договір на виконання робіт сквер «Закоханих» на перетині вул. Ялтинської та вул. Геннадія Афанасьєва – 1,1021 га; сквер ім. Олександра Кошиця на перетині вул. Олександра Кошиця та Михайла	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню										Драгоманова – 1,4717 га; сквер ім. Павла Горянського на перетині вул. Санаторної та вул. Геннадія Афанасьєва – 1,128 га. КП УЗН Шевченківсько го району укладено договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки скверу на розі вул. Володимира Винниченка та вул. Павлівської (орієнтовною площею 2,05 га). Проект розроблений і поданий на затвердження до Київради, завершення даного заходу заплановано на 4 квартал 2025 року. ЛПГ м. Києва	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва											та УЗН Голосіївського району м. Києва здійснюються моніторинг цін на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації та роботи з підготовки технічної документації на проведення електронних торгів
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 306,360	0,000	5 306,360	0,000	21,250	0,000	21,250	0,000		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			2 357 270,090	0,000	2 254 996,070	102 274,020	757 496,954	0,000	698 190,463	59 306,491		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2025 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 415 119,263	1 735 449,153	679 670,110	698 190,463	639 217,692	58 972,771	1 716 928,800	1 096 231,461	620 697,339