

Інформація про виконання програми за 2025, 9 місяців

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.3. Розчистка та благоустрій території озер Пушчі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2024, 2025	4 000,000	0,000	4 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	9 127,000	0,000	9 127,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.6. Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2023, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоро

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											них заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.7. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень	2022, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста "Київзеленбуд"											порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.8. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.9. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2024, 2025	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
шкідливою дією вод	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	10 000,000	0,000	10 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в	Департамент захисту	2023, 2024,	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2025										міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024, 2025	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проєкт рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	250,000	0,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.1.18. Проведення спеціальних заходів,	Департамент захисту	2022, 2023,	300,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2024, 2025										міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 12 - виконаних 0			36 177,000	0,000	36 177,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2022, 2024, 2025	300,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоро

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
продукції з екологічної тематики	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"											них заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.2.2. Розробка регіональних екологічних програм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2024, 2025	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	750,000	0,000	750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
1.2.6. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2024, 2025	150,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоро

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											них заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 0			1 700,000	0,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
Завдання: 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості												
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів та рекультивациі забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2023, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Проект рішення Київської міської ради від 17.07.2025 №641/ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році» у визначеному регламентом порядку передано на розгляд пленарного засідання.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	211 974,22 0	0,000	168 569,10 0	43 405,120	162 551,74 1	0,000	128 300,00 8	34 251,733	Виконується	захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань на звітний період та відповідно виробничих програм комунальних підприємств за 9 місяців 025 року. Виконання заходу триватиме до кінця поточного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"										року.Проводилися заходи на загальній території 31 608,10 га. Працівниками лісопаркових господарств проведено: заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 1306,05 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 31,7962 тис. куб м., здійснено заходів по лісовідновленню (посадка лісу) на території 5,8 га, влаштування 495 км мінералізованих смуг, догляд за мінералізованими смугами протяжністю 2652 км, доповнення лісових культур на площі 68,4 га,	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												виготовлення та встановлення 2502 надобвнів, догляд (прибирання) зон масового відпочинку площею 3335 га, влаштування 85 сміттєзбірника, встановлено 72 межевих знаків тощо.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	41 032,120	0,000	39 965,420	1 066,700	29 952,035	0,000	26 204,835	3 747,200	Виконується	Протягом звітного періоду було здійснено організаційне та координаційне забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень доведених на період. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему - 302 , укладено договорів - 145,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												опрацьовано завдань, листів та доручень,що надійшли через АСКОД - 8106.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	43 661,630	0,000	37 961,030	5 700,600	33 434,429	0,000	27 454,329	5 980,100	Виконується	В звітний період було проведено видалення 1 328 аварійних та сухостійних дерева, кронowano 9 145 дерева, здійснено 440 виїздів аварійної служби, та складено 1 449 актів обстеження.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	13 945,940	0,000	13 305,640	640,300	11 593,950	0,000	11 368,850	225,100	Виконується	Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН, МДР Теремки за 9 місяців 2025 року було здійснено передачу 2 595 дерев та 24 487 куща. Крім того

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 269 дерев та 354 куща на суму 225,1 тис. грн.
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,000	0,000	50 000,000	0,000	3 193,700	0,000	3 193,700	0,000	Виконується	КП УЗН Дніпровського р-ну придбало блочно-модульну котельню типу ТМ-500. Її введення в експлуатацію забезпечить стабільне теплопостачання адміністративних і виробничих приміщень, зменшить обсяги шкідливих викидів в атмосферу та сприятиме зниженню соціальної напруги серед мешканців прилеглого масиву. Станом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених										на кінець звітного періоду КО "Київзеленбуд" укладено договір з ТОВ "Будшляхмаш" №67/7 від 15.07.25. за результатами процедури закупівлі "Автомобіль комбінований дорожній МДКЗ - 26-33 на базі самоскида шасі JAC N200 з відвалом, міжбазовою щіткою та комплектом поливомийного обладнання і системою зрошення або еквівалент" (код ДК 021:2015 код 34140000-0 - Великовантажн і мототранспорт ні засоби) за ідентифікаторо м - UA-2025-06-26-010454-а.	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва											
1.1.7. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2025	8 000,000	0,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												змінами)
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,000	0,000	50 000,000	0,000	11 918,002	0,000	11 918,002	0,000	Не виконано	Проект розпорядження "Про затвердження Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2025 рік" перебуває на розгляді у начальника Київської міської військової адміністрації. Кошти у сумі 11 918,002 тис грн знаходяться на особовому рахунку головного розпорядника коштів

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.9. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине в Дарницькому районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.10. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі "озеро Сонячне" в Дарницькому районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.11. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» з	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2025	12 947,500	0,000	12 947,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
урахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.12. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2024, 2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,	2022, 2023, 2024, 2025	6 063,790	0,000	6 063,790	0,000	4 950,688	0,000	4 950,688	0,000	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2025 рік. На обслуговуванні підприємства знаходиться 5 очисних споруд та діляниця по обслуговуванню насосних станцій. У звітному періоді проводились заходи для запобігання підтопленню територій та очистці водойм від забруднень

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											шкідливими речовинами.
1.1.16. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі на вул. Обухівській, 13-А у Святошинському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.19. Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2022, 2023, 2024, 2025	35 000,000	0,000	35 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
1.1.20. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні Теличка у Голосіївському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											змiнами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінami)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 15 - виконаних 0			489 625,20 0	0,000	438 812,48 0	50 812,720	257 594,54 5	0,000	213 390,41 2	44 204,133		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінami)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	181,010	0,000	181,010	0,000	291,825	0,000	291,825	0,000	Виконано	Протягом звітного періоду 2025 року КП "Плесо" проведено дослідження води за допомогою експрес-методу (Colilert18), який дозволяє отримати результати досліджень протягом 24 годин, в той час як інші методи дозволяють отримати результат через 48-72години. Зокрема дослідження проводились на озері Зелене, річці Почайна, озеі Бабіне,річка Дніпро акваторія Гаванської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												затоки,озері Жандарка, озері Кирилівське,Ру санівській протоці,річці Либідь, річці Нивка в с. Жуляни,озеро Качине,.річка Десенка ,озеро Підбірна, озеро Синє . Дослідження якості води тривають
1.3.2. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Кошти на виконання заходу у 2025 році не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	0,900	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконано	Екологічний паспорт міста Києва за 2024 рік розміщено на сайті Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2023/10/11/ekopasport.pdf
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,000	0,000	60 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
системи моніторингу атмосферного повітря	(Київської міської державної адміністрації)											міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	21 594,340	0,000	21 594,340	0,000	5 779,803	0,000	5 779,803	0,000	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на звітній період.УВ звітному періоді здійснювалася оплата послуг з утримання міської системи програмно-апар атних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва (7 постів), а саме: послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку , постачання електроенергії. Виконання заходу триватиме

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												протягом поточного року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 2			86 776,250	0,000	86 776,250	0,000	6 071,628	0,000	6 071,628	0,000		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	3 464,810	0,000	3 464,810	0,000	2 667,070	0,000	2 667,070	0,000	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 9 місяців 2025 року. КП «Київський міський будинок природи» провів:52 природоорієнто вних екскурсії, 55 еколого-просвітницьких заходів, 20 інформаційних заходів, 33 виставок,
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 464,810	0,000	3 464,810	0,000	2 667,070	0,000	2 667,070	0,000		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків,	Департамент	2022,	1 166 847,	0,000	1 123 935,	42 912,650	886 473,7	0,000	838 018,5	48 455,221	Виконується	захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню	2023, 2024, 2025	920		270		33		12		виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на звітний період та відповідно виробничих програм комунальних підприємств на III квартал 2025 року. Виконання заходу триватиме протягом поточного року. Кошти спрямовані на забезпечення утримання 7788,8356 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані. КП УЗН проведено роботи по озелененню та догляду за	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство										зеленими насадженнями та благоустрою територій, ремонтні роботи, в ході виконання яких: висаджено 4 428 дерева, 48233 кущів та 4780,35 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 52464 дерев та 320200 кущів; відремонтовано 46,003 га газону; видалено 6411 аварійних та сухостійних дерев та 9850 сухостійних кущів; встановлено 216 лав, 280 урн, 52 контейнер для сміття; відремонтовано 4936 лав, 490 дитячих майданчиків, 237 спортивний майданчик,	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											видалено омели з крон дерев – 4371 шт, ліквідовано 308 сміттєзвалищ.
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2022, 2023, 2024, 2025	170 027,290	0,000	163 048,420	6 978,870	110 583,413	0,000	105 649,261	4 934,152	Виконується	Захід у звітному періоді виконувався в межах затверджених обсягів асигнувань на 2025 рік. ахід у звітному періоді виконувався в межах затверджених обсягів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											асигнувань. В умовах запровадження в Україні воєнного стану та враховуючи обмеженість фінансових ресурсів у звітному періоді, підприємством проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку,вивезення сміття(вивезено 15329,08 куб м твердих побутових відходів та великогабаритних відходів), здійснювався поточний

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ремонт транспортних засобів для забезпечення їх безперебійної роботи, придбані матеріали для проведення поточного ремонту. Провдено роботи по утриманню в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання : проведено заходи по дезінфекції та хлоруванню водопровідних мереж зон відпочинку, проводились роботи по забезпеченню безперебійної роботи питних фонтанчиків та душових стійок.Проведено дератизаційну (щурі) обробку(593,06

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												га), в межах прибережних захисних смуг внутрішніх водойм м. Києва, а саме на територіях міських пляжів, зон відпочинку. Проведено акарицидну (кліщі) обробку(77,83 га), в межах зелених зон пляжів, зон відпочинку та водних об’єктів.Проведено ларвіцидну (комарі) обробку (34,61га), беручи до уваги плани-завдання міжрайонних відділів та на виконання отриманого листа від ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ». Проведено лабораторні дослідження проб поверхневих вод, питної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												води, піску, ґрунту на пляжах, зонах відпочинку та водних об’єктах. Проводились заходи з вилову безпритульних тварин, з метою профілактики та запобігання виникнення травматизму, сказу та хвороб спільних для тварин і людини (під час літнього періоду).Здійснювались заходи з обсеження та утримання зелених насаджень на території о. Оболонський , укладено договір на надання послуги з технічного обслуговування системи аерації та фонтану на об’єкті Зона відпочинку "Райдуга" та в акваторії озера

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Тельбін, приведено до належного технічного та естетичного стану всі елементи благоустрою, в рамках розпорядження Київського міського голови «Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2025 році» від 11.09.2025 року № 49, працівники СУВО на сьогоднішній день прийняло участь у заходах з благоустрою на таких локаціях як Дарницький меліоративний канал; озеро Жандарка; озеро Вирлиця; острів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Долобецький (поблизу пляжу Молодіжний) в рамках Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day».Заходи з прибирання проводились спільно з іншими комунальними підприємствами, організаціями, а також із залученням громадськості.
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	120,670	0,000	120,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Оголошено закупівлю на послуги з підсипки піску та планування пляжної території UA-2025-06-26-000274-а, та UA-2025-06-25-000434-а.
2.1.5. Придбання	Департамент	2022,	10 192,730	0,000	10 192,730	0,000	8 336,790	0,000	8 336,790	0,000	Виконується	Фактично

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2023, 2024, 2025										придбаноФактично придбано 9 од.(Трицикл вантажний акумуляторний FORTE JB-1500-1од, самоскид СБМ-14/1 КМУ РК-1од, ємність ізольована для громадської вбиральні-6 од,подрібнювач гілок АМ-200 БД-Кпр у комплекті-1 комплект)
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2024, 2025	3 484,800	0,000	3 484,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	6 757,660	0,000	6 757,660	0,000	4 610,190	0,000	4 610,190	0,000	Виконується	Захід виконувався, в межах передбачених асигнувань на 2025 рік, враховуючи особливості роботи громадських вбиралень та потреби у їх функціонуванні . У звітному періоді забезпечено функціонування та обслуговування 22 стаціонарних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											громадських вбиралень
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024, 2025	241,340	0,000	241,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами)
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на	Департамент захисту	2022, 2023,	106 938,90 0	0,000	106 938,90 0	0,000	140,976	0,000	140,976	0,000	Виконується	Відповідно до Адресного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2024, 2025									переліку станом на 01.10.2025 включено 4 об'єкти: 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Тривають роботи щодо коригування ПКД по об'єкту згідно з укладеним договором. У 2025 році заплановано до виконання: встановлення пляжних навісів та додаткових волейбольних майданчиків, вишки рятувальників. За звітній період 2025 року по даному об'єкту виконано робіт на суму 140,976 тис. грн. 2.КАПІТАЛЬ	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												НИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ». У звітному періоді фахівцями підприємства визначено обсяги робіт 2025 року та ділянок їх проведення. За результатом виконаного обстеження зони відпочинку «Вербне» та з урахуванням потреб маломобільних груп населення, інтересів громади міста Києва були визначені першочергові заходи з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку та розроблено завдання на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проектування.З а результатами розгляду розробленого завдання на проектування Департаментом будівництва та житлового забезпечення КП «ПЛЕСО» отримано лист-відповідь від 08.07.2025 № 056-4870, в якому запропоновано вжити заходів щодо внесення змін до Адресного переліку об'єктів в частині зміни назви об'єкту.Були направлені пропозиції до ДЕІ ВО КМР (КМДА) щодо зміни назви об'єкту та запропоновано включити об'єкт до адресного переліку об'єктів з наступною

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												назвою: «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" ВЗДОВЖ ВУЛ. ПРИОЗЕРНА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА». 3.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА Під час розробки технічних рішень ПКД (1-й етап) Підрядником ТОВ «МЕРКУС ЛТД» було виявлено неможливість реалізації на об’єкті проекту,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											який має бути розроблений на виконання умов договору, в зв'язку із відсутністю достатньої кількості території для облаштування елементів благоустрою та гідротехнічних споруд Оболонської набережної і зони відпочинку «Наталка» в Оболонському районі м. Києва із одночасним розміщенням об'єктів цивільного захисту для відвідувачів відповідно до вимог п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 «Деякі питання використання об'єктів фонду захисних	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												споруд цивільного захисту» відповідно до будівельних норм. Додатковою угодою розірвано договір за взаємною згодою Сторін. Роботи по об’єкту не виконуються.Н а сьогодні по об’єкту є потреба уточнення обсягів фінансування у 2025 році. Зважаючи, що виконання робіт з проєктування займає певний час, початок будівельних робіт у 2025 році не можливий. 4.КАПІТАЛЬН ИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬ КО-ПОБУТОВ ИХ СТІЧНИХ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ВОД ВІД ВБИРАЛЕНЬ ТА ДУШОВИХ НА ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ДОЛОБЕЦЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Розпочато збір вихідних даних для проектування. В ході збору вихідних даних для проектування КП «ПЛЕСО» звернулося до генерального проектувальника ТОВ НІЦ «Потенціал-4» з проханням надати пропозиції щодо модернізації наявної системи очистки на території острова Долобецький для запобігання екологічному забрудненню, уникненню

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												виникнення подальших аварійних ситуацій, сприянню створенню безпечної та комфортної зони відпочинку у м. Києві та комерційну пропозицію щодо вартості виконання проєктних робіт з капітального ремонту системи очистки господарсько-побутових стічних вод від вбиралень та душових на території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва. Детальніше вивчивши всю наявну документацію по даному об’єкту, генеральний проєктувальник

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ТОВ НІЦ «Потенціал-4» дійшов висновку, що з огляду на поставлені задачі, зокрема: збільшення потужності, відповідно до норм будівництва доцільно розробити проект реконструкції. На підставі листа від генерального проектувальника ТОВ НІЦ «Потенціал-4» від 15.07.2025 №51 КП «ПЛЕСО» змінює вид робіт з капітального ремонту на реконструкцію. Враховуючи, що розробка проектно-кошторисної документації, розгляд розробленої проектно-кошторисної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												документації в експертній організації, затвердження ПКД після отримання експертного звіту потребує певного часу, то виконання будівельних робіт у 2025 році не вбачається можливим.
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	53 738,210	0,000	52 168,430	1 569,780	37 489,946	0,000	36 312,606	1 177,340	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на звітний період 2025 року. Безпечні умови відпочинку на водних об'єктах забезпечуютьс я працівниками 2 рятувально-вод олазних, 3 рятувальних станції, 5 рятувальних постів постійної комплектації.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											За 9 місяців 2025 року рятувальниками КП «ПЛЕСО» було проведено 1241 превентивні заходи.За взаємодією з інспекторським відділом проведено роботи зі встановлення факту незаконного швартування несамохідних плавзасобів та можливості їх подальшого вилучення.Тако ж, впродовж року, спільно із Державною службою надзвичайних ситуацій, національною поліцією, Департаментом муніципальної безпеки були задіяні у пошукових роботах тощо.Пошук та підняття тіл потопельників

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												– 11 осіб. Лайфгардами міста Києва за літній сезон 2025 року було врятовано 49 осіб, з них 15 дітей до 14 років. Також 116 разів надано домедичну допомогу (у зв’язку з порізами, пораненнями, укусами комах , або поганим самопочуттям), 10 разів викликали швидку допомогу, найпоширенішими причинами виклику швидкої допомоги є серцеві захворювання, сонячний удар, втрата свідомості. Було здійснено 10 викликів поліції за такими причинами: бійки на пляжі,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												хуліганство, вигули собак в непризначених місцях. Поширеною причиною критичних випадків з дітьми є недогляд батьків, тому 10 разів дітей, яких виявили без нагляду, було відведено до батьків та проведено профілактичну бесіду, щоб діти купалися та знаходилися біля води лише під наглядом дорослих. Проведено 21319 заходів просвітницької та освітньої діяльності.9087 разів проведено роботу з людьми в алкогольному сп'янінні (недопущення у воду в алкогольному сп'янінні,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												недопущення розпиття алкогольних напоїв), Лайфгардами проведено 37217 годин патрулювань.
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024, 2025	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	У звітному періоді проводився моніторинг цін та велись підготовчі роботи до проведення торгів. З технічних причин процедури закупівель перенесено на жовтень поточного року.
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко"	Департамент захисту	2023, 2024,	30 467,000	0,000	30 467,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Станом на звітній

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
у Солом'янському районі	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2025										проведена процедура закупівлі UA-2025-05-27-005830-A. Визначено переможця ТОВ «Регіон 11» та укладено договір від 28.08.2025 №85/8 на виконання будівельних робіт та розпочато виконання робіт з влаштування поливо-зрошувальної системи та зовнішнього освітлення згідно календарного графіка.
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	159 403,95 0	0,000	159 403,95 0	0,000	46 707,702	0,000	46 707,702	0,000	Виконується	Відповідно до казначейської виписки від 03.06.2025 року на особовий рахунок Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень										Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) надійшло фінансування на суму 43 478 758,00 грн з призначенням: капремонт (КП по УЗН Печерського р-ну). Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) та співвиконавець програми - КП УЗН Печерського р-ну заявки на фінансування робіт по об'єкту капітального ремонту до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) не надавав. Станом на кінець звітного періоду по об'єкту капітального ремонту КП	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень										УЗН Печерського р-ну завершено роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Комплекс першочергових протизсувних заходів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного характеру на ділянці схилу 23 зсувного цирку вздовж тротуару дороги Дніпровського узвозу». (Капітальний ремонт)» та отримано позитивний експертний звіт. Підготовлено проєкт наказу «Про затвердження проектної документації на будівництво за	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва										робочим проектом», який знаходиться на погодженні в структурних підрозділах ВО КМР (КМДА). На кінець звітного періоду КО "Київзеленбуд" по 2 об'єктам розроблено проектну документацію та отримано позитивні експерні звіти, ще по 3 об'єктам - ПКД розроблено та проводиться її експертиза. Укладено 5 договорів на виконання БМР: Капітальний ремонт скверу в межах пров. Моторного в Голосіївському районі міста Києва, Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												в Дніпровському районі, Капітальний ремонт скверу на вулиці Митрополита Шептицького Андрія, 5 у Дніпровському районі, Влаштування дитячих та спортивних майданчиків та малих архітектурних форм (лави, урни) в сквері на вул. Вишгородська, 10-12 в Оболонському районі Києва, Капітальний ремонт елементів благоустрою та зелених насаджень на вул. Ілленка, 5-9 у Шевченківсько му районі. Ще по 4 об'єктам завершуються процедури закупівлі та кваліфікація їх

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												переможців. КП УЗН Голосіївського р-ну станом на 30.09.2025 року було оголошено закупівлю на виконання робіт з проведення капітального ремонту. Однак, у зв'язку з виявленими істотними невідповідностями пропозиція учасника відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації та чинного законодавства у сфері публічних закупівель. Оскільки в межах процедури подано лише одну пропозицію, відповідно до норм законодавства у сфері

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												закупівель, її відхилення зумовлює автоматичне скасування торгів. У зв’язку з цим 02 вересня 2025 року було повторно оголошено закупівлю UA-2025-09-02-007550-а, але торги відмінено з причини відсутності наданих пропозицій.
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудрекон	2022, 2023, 2024, 2025	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	струкція"											Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.1.21. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища", Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2025	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.1.24. Будівництво парку культури і відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському	Департамент захисту довкілля та	2022, 2025	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
районі	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища", Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2025 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 16 - виконаних 0			1 722 720,470	0,000	1 671 259,170	51 461,300	1 094 342,750	0,000	1 039 776,037	54 566,713		
Завдання: 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору												
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2023, 2024, 2025	7 000,000	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2025 рік для виконання даного заходу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва,										відповідно до рішень Київської міської ради від 05.12.2024 року N 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (із змінами) та від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			7 000,000	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",	2022, 2023, 2024, 2025	5 306,360	0,000	5 306,360	0,000	675,623	0,000	675,623	0,000	Виконується	Захід виконується. На кінець звітного періоду КО "Київзеленбуд" внесено земельні ділянки до Державного земельного кадастру: вул. Миколи Закревського (між будинками № 33, 35 та 37) площею 0,3652 га; просп. Червоної Калини (Володимира Маяковського), 21-Г площею 0,1188 га),

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва,										також здійснюються організаційно-правові заходи щодо закриття 4 етапу (затвердження проекту землеустрою, внесення даних до Державного земельного кадастру) по об'єктах розпочатих в минулому році. УЗН Дарницького районів м. Києва роботи виконані за адресами: сквер «Закоханих» на перетині вул. Ялтинської та вул. Геннадія Афанасьєва – 1,1021 га; сквер ім. Олександра Кошиця на перетині вул. Олександра Кошиця та Михайла Драгоманова – 1,4717 га; сквер ім. Павла Горянського на перетині вул.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста										Санаторної та вул. Геннадія Афанасьєва – 1,128 га. КП УЗН Шевченківсько го району розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Володимира Винниченка та вул. Павлівської (сквер площею 2,0316 га). Подано на затвердження до Київради. КП УЗН Голосіївського району м. Києва - підготовлено проєкт рішення про надання Комунальному підприємству по триманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва										земельних ділянок у постійне користування для експлуатації та обслуговування парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Голосіївський парк ім. М.Т. Рильського» у Голосіївському районі м. Києва. На даний момент зазначений проєкт рішення перебуває на розгляді: Постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин; Постійної комісії Київради з питань екологічної політики. ЛПГ "Конча-Заспа" -розробка	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних лісових ділянок з метою оформлення права постійного користування земельними ділянками у Голосіївському районі міста Києва пройшла II етап (погоджувальний). Дарницьким ЛПГ м. Києва здійснюються підготовчі заходи щодо закупівлі послуг з розробки технічної документації із землеустрою
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 306,360	0,000	5 306,360	0,000	675,623	0,000	675,623	0,000		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			2 357 270,090	0,000	2 254 996,070	102 274,020	1 361 351,616	0,000	1 262 580,770	98 770,846		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2025 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 415 119,301	1 735 449,191	679 670,110	1 262 580,770	1 142 163,330	120 417,440	1 152 538,531	593 285,861	559 252,670