

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	222,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,70		
	Загальний результат оцінки програми:	222,70		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОБТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 41100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
2. 41100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4116015 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код. Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			97 291 736,00	97 291 736,00	97 291 736,00	95 428 765,72	95 428 765,72	95 428 765,72	-1 862 970,28	-1 862 970,28				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		97 291 736,00	97 291 736,00	95 428 765,72	95 428 765,72	95 428 765,72	-1 862 970,28	-1 862 970,28					

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 361 815,76 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, в сумі 5 272 592,82 грн - у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації (додаткові кошти в сумі 5 890 000,00 грн виділені рішенням сесії Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 37", проведено закупівлю UA-2025-12-04-020674-а (відкриті торги з особливостями) та заключено договір підряду з ТОВ "ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС" від 24.12.2025 № 628, яким передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації підрядником), в сумі 4 771 438,30 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були виключені до планових призначень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	97 291 736,00	97 291 736,00	97 291 736,00	97 291 736,00	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	90 657 327,42	-6 634 408,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Рішення Київради	97 291 736,000	97 291 736,000	97 291 736,000	95 428 765,720	95 428 765,720	95 428 765,720	-1 862 970,280	-1 862 970,280	-1 862 970,280
1.2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	3 824,000	3 824,000	3 824,000	3 824,000	3 824,000	3 824,000			
1.3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1 875,000	1 875,000	1 875,000	1 875,000	1 875,000	1 875,000			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	проектно-кошторисна документація	48,000	48,000	48,000	47,000	47,000	47,000	-1,000	-1,000	-1,000
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 026 911,170	2 026 911,170	2 026 911,170	2 030 399,270	2 030 399,270	2 030 399,270	3 488,100	3 488,100	3 488,100
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	2,560	2,560	2,560	2,507	2,507	2,507	-0,053	-0,053	-0,053

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат		
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 361 815,76 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, в сумі 5 272 592,82 грн - у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації (додаткові кошти в сумі 5 890 000,00 грн виділені рішенням сесії Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", затвержені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2025 №753 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проведено закупівлю UA-2025-12-04-020674-а (відкриті торги з особливостями) та заключено договір підряду з ТОВ "ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС" від 24.12.2025 № 628, яким передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації підрядником), в сумі 4 771 438,30 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень
2	продукту		
2.1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в кількості 1 шт виникла у зв'язку з невиконанням робіт по ремонту ліфта по просп. Григоренка Петра,36
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 98 031,86 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 101 519,96 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень
4	якості		
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з невиконанням робіт по ремонту ліфта по просп. Григоренка Петра ,36

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2025 році виконані майже всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту на умовах співфінансування, роботу 47 ліфтів у будинках Дарницького району міста Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житлового фонду Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів" покращить умови проживання мешканців району.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4116015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		97 291,736	97 291,736		95 428,766	95 428,766		-1 862,970	-1 862,970
1.1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		97 291,736	97 291,736		95 428,766	95 428,766		-1 862,970	-1 862,970

Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 361 815,76 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, в сумі 5 272 592,82 грн - у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації (додаткові кошти в сумі 5 890 000,00 грн виділені рішенням сесії Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної від 10.11.2025 №753 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проведено закупівлю UA-2025-12-04-020674-а (відкриті торги з особливостями) та заключено договір підряду з ТОВ "ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС" від 24.12.2025 № 628, яким передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації підрядником), в сумі 4 771 438,30 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)									
	затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування, грн.		97 291 736,000	97 291 736,000		95 428 765,720	95 428 765,720		-1 862 970,280	-1 862 970,280
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 361 815,76 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, в сумі 5 272 592,82 грн - у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації (додаткові кошти в сумі 5 890 000,00 грн виділені рішенням сесії Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", затверджені розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної від 10.11.2025 №753 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2025 року № 57", проведено закупівлю UA-2025-12-04-020674-а (відкриті торги з особливостями) та заключено договір підряду з ТОВ "ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС" від 24.12.2025 № 628, яким передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації підрядником), в сумі 4 771 438,30 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень									
2	Загальна кількість ліфтів, од.		3 824,000	3 824,000		3 824,000	3 824,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		1 875,000	1 875,000		1 875,000	1 875,000			
	продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування, од.		48,000	48,000		47,000	47,000		-1,000	-1,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в кількості 1 шт виникла у зв'язку з невиконанням робіт по ремонту ліфта по просп. Григоренка Петра, 36									
	ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.		2 026 911,170	2 026 911,170		2 030 399,270	2 030 399,270		3 488,100	3 488,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 98 031,86 грн. виникла після проведення процедури закупівель та укладання договорів, а також в сумі 101 519,96 грн - кошти мешканців, що приймають участь у програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, які не були включені до планових призначень

якості

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), відс.	2,560	2,560	2,507	2,507	-0,053	-0,053
---	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з невиконанням робіт по ремонту ліфта по просп. Григоренка Петра ,36

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		19 787,208	19 787,208		95 428,766	95 428,766		382,275	382,275
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		19 787,208	19 787,208		95 428,766	95 428,766		382,275	382,275
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів на умовах співфінансування, грн.		19 787 208,030	19 787 208,030		95 428 765,720	95 428 765,720		382,275	382,275
	Загальна кількість ліфтів, од.		3 824,000	3 824,000		3 824,000	3 824,000			
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації), од.		1 866,000	1 866,000		1 875,000	1 875,000		0,482	0,482
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування, од.		16,000	16,000		47,000	47,000		193,750	193,750
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн.		1 236 700,500	1 236 700,500		2 030 399,270	2 030 399,270		64,179	64,179
4 Показники якості										
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), відс.		0,857	0,857		2,507	2,507		192,532	192,532

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

На сьогодні надходить багато скарг від мешканців Дарницького району м.Києва щодо незадовільного стану житлового фонду;

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" кошти дали можливість відновити, шляхом капітального ремонту на умовах співфінансування, роботу 47 ліфтів у будинках Дарницького району міста Києва;


корисності бюджетної програм

Забезпечено надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" покращить умови проживання мешканців району.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)