



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080, приймальня (044) 366-64-10, (044) 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua

Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

18.11.2022 № 077-4027

Постійна комісія Київської міської
ради з питань екологічної політики

Постійна комісія Київської міської
ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п.4.3 Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589, надає інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки за 9 місяців 2022 року.

Додаток: на _____ арк. в 1 прим.

Виконувач обов'язків начальника

Юрій БАХМАТ

Інформація про виконання програми за 2022, 9 місяців

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки" від 2021-10-07 № 2728/2769

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Придбання та монтаж глибинного занурюваного багатоступінчатого насоса (потуж. 5-7 кВт, напруга 380 В,50 Гц, продуктивність до 2 тис. л/год, Педролло) на зонах відпочинку "Центральна", "Дитяча"	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу в 2022 році не передбачене Переліком природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											звітному періоді не передбачені.
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	6 838,4	0,0	6 838,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді не передбачені. Проєкт розпорядження Київської військової державної адміністрації «Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних заходів у місті Києві» знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку в структурних підрозділах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Київської міської державної адміністрації
1.1.5. Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022	2 075,1	0,0	2 075,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу в 2022 році не передбачене Переліком природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році. Розроблено робочий проект. Проведено експертизу, отримано експертний звіт ТОВ «НВФ "ІНПРОЕКТ» від 14.12.2020 №120848-ЗК. Проектом передбачено виконати розчистку струмка, відновлення та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ремонт гідропоруд, інженерну підготовку території та благоустрій прибережної захисної смуги в межах проєктування відповідно до наданих матеріалів науково-екологічних рекомендацій та інженерних вишукувань.
1.1.6. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу в 2022 році не передбачене Переліком природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.7. Створення водоохоронних зон спрямованих, на запобігання забрудненню та виснаженню	Комунальне підприємство виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу із Київського

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
водних ресурсів м. Києва	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											міського фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді не передбачені.
1.1.8. Паспортизація малих річок і водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді не передбачені. Відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18.03.2013 № 99,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											зареєстрований в Міністерстві юстиції 18 травня 2013 р. за № 775/23307, паспортизації підлягають водосховища, ставки, озера та замкненні водойми. Станом на 01.01.2022 із 117 водойм, які обліковуються на балансі КП «Плесо» проведено паспортизацію 66 водних об’єктів, по 8 водним об’єктам паспорти проходять узгодження в Держводагенстві України. КП «Плесо» проведено заходи щодо постановки на баланс водних об’єктів міста Києва в кількості 2 од, з яких підлягає паспортизації лише затока	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												«Вовкувата». Таким чином, за умови фінансування у поточному бюджетному році за напрямом «Паспортизація малих річок і водойм» можливо паспортизувати один водний об'єкт - затоку «Вовкувата».
1.1.9. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків м. Києва, у т. ч. проектні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу в 2022 році не передбачене Переліком природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.10. Розробка регіональних програм	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу	2022	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу в 2022 році не передбачене Переліком природоохоро

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											них заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.11. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	14 313,5	0,0	14 313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді не передбачені. Проект розпорядження Київської військової державної адміністрації «Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних заходів у місті Києві» знаходиться на погодженні у визначеному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Регламентом порядку в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації
1.1.12. Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді не передбачені.
1.1.13. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу в 2022 році не передбачене Переліком природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.14. Проведення спеціальних заходів.	Київське комунальне	2022, 2023.	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2024, 2025										заходу із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді не передбачені. Проект розпорядження Київської військової державної адміністрації «Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних заходів у місті Києві» знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 13 - виконаних 0			37 227,0	0,0	37 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді не передбачені. Проект розпорядження Київської військової державної адміністрації «Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних заходів у місті Києві» знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.3.1. Спорудження установок для утилізації рослинних відходів	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу в 2022 році не передбачене Переліком природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство	2022, 2023, 2024, 2025	158 067,8	0,0	126 447,8	31 620,0	100 792,0	0,0	83 119,3	17 672,7	Виконано частково	Здійснення комплексу лісогосподарських заходів з охорони та захисту лісу від самовільних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"											рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством неможливо було провести в повному обсязі на територіях лісопаркових господарств внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Завдання виконувалось відповідно виробничої програми на 9 міс. 2022 року та в межах бюджетних асигнувань.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень	2022, 2023, 2024, 2025	44 502,4	0,0	22 650,2	21 852,2	17 022,1	0,0	15 502,9	1 519,2	Виконано частково	Здійснення організаційного та координаційного забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста "Київзеленбуд"											господарства міста в межах бюджетних призначень, доведених на період.Також проведено процедур закупівель через електронну систему - 261, укладено договорів - 86, опрацьовано завдань, вказівок, листів та доручень, що надійшли через АСКОД - 5796
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	30 727,7	0,0	23 874,8	6 852,9	19 643,1	0,0	16 958,8	2 684,3	Виконано частково	В звітному періоді було проведено видалення 533 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 8 576 дерев, здійснено 319 виїздів аварійної служби, та складено 1007 актів обстеження
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників	Київське комунальне об'єднання	2022, 2023, 2024,	8 831,3	0,0	7 905,6	925,7	4 706,5	0,0	4 631,3	75,2	Виконано частково	Для оновлення зеленої зони районним КП

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2025										УЗН від управління МДР Теремки було реалізовано та безоплатно передано 966 дерев та 3 305 кущів
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень	2022, 2023, 2024, 2025	18 489,2	0,0	18 489,2	0,0	3 350,0	0,0	3 350,0	0,0	Виконано частково	В ході виконання заходу з придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень КП «Святошинське лісопаркове господарство» проведено закупівлю 1 одиниці спеціальної техніки (екскаватор-навантажувач) вартістю 3350,0 тис.грн (договір № 24/ЛПГ від 20.05.2022 з ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш»).

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.6. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів	Київське комунальне об'єднання	2022, 2023, 2024,	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2025 - 2026 2027										економічного та соціального розвитку м.Києва на 2022 рік
1.1.14. Придбання посадкового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського	2022, 2023, 2024, 2025	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	831,3	0,0	831,3	0,0	Виконано частково	В звітному періоді придбано 100 дерев та 1150 кущів. Продовження виконання заходу за укладеними договорами, а також після завершення процедур закупівель, які тривають на кінець звітного періоду, заплановане на 4 квартал 2022 року

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.18. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	5 025,0	0,0	5 025,0	0,0	3 328,0	0,0	3 328,0	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік з врахуванням умов, викликаних впровадженням в Україні воєнного стану. На утриманні КП «Плесо» знаходяться 5 очисних споруд та діляниця з обслуговування насосних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												станцій. Службою утримання очисних споруд КП «Плесо» шатною чисельністю 37 осіб забезпечено роботу очисних споруд, насосних станцій та здійснено заходи щодо недопущення підтоплень територій.
1.1.20. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.08.2003 №1473 «Про додаткові заходи з вдосконалення охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водних об’єктів м. Києва» річка Либідь довжиною 6765 м закріплена на праві

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												господарського відання за КП «ПЛЕСО». Захід «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» був передбачений рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року №469/6520 «Про затвердження міської цільової програми екологічного благополуччя на 2019-2021 роки» та Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки. Розпорядження м виконавчого органу Київської міської ради (Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												міської державної адміністрації) від 06 червня 2019 року № 1039 «Про реконструкцію гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» КП «ПЛЕСО» визначено замовником робіт з реконструкції гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь. Розроблено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) по вищевказаному об'єкту відповідно до вимог чинного законодавства. Основною метою проєкту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												є відновлення всього русла р. Либідь (ревіталізація), що забезпечить екологічну рівновагу, відновлення берегів русла р. Либідь, зони рекреації відкритої ділянки русла. Проектом передбачено реконструкцію гідротехнічних споруд, роботи з берегоукріплення, створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрій у межах прибережних захисних смуг річки. За результатами оцінки впливу на довкілля, проведеної відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											діяльності «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» отримано позитивний висновок від 17 грудня 2019 року № 077-6202 (номер справи 20196273971). Отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за техніко-економічним обґрунтуванням від 19.02.2020 № 112/19 ТОВ «БУДПРОЕКТ ЕКСПЕРТИЗА» , загальна кошторисна вартість реконструкції складає 2 231 449,9 тис.грн Проектна документація потребує	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											схвалення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». У процесі розгляду проекту розпорядження про схвалення техніко-економічного обґрунтування, листом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2020 року № 055-7645 надано відмову в погодженні та надані рекомендації щодо доопрацювання матеріалів ТЕО враховуючи норми ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інформацію про продовження магістральної вулиці загальноміського значення, з закриттям ділянки русла р. Либідь у колектор. Поданий проєкт розпорядження не погоджено також Департаментом фінансів виконавчого	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 11.11.2021 року № 054-2-3-10/2681 у зв'язку з наявною неузгодженістю позицій заінтересованих органів, до компетенції яких належать зазначені в проекті розпорядження питання. За даними техніко-економічного обґрунтування визначено методи виконання будівельно-монтажних робіт, які виконуються в 12 черг. У межі 1 черги реконструкції 2 п.к. входить ділянка русла

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												річки Либідь по вул. Борщагівська, 95, де склалася аварійна ситуація, яка вже перейшла в надзвичайну. Відповідно до розробленого техніко-економічного обґрунтування по об'єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» 1 черга будівництва довжиною 1950 м згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» є аварійною. Частина цієї

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											ділянки загальною довжиною близько 600 м вже повністю зруйнована та несе загрозу руйнування штучного насипу під залізничними коліями р. Либідь за адресою вул. Борщагівська, 95, тому однією з причин коригування ТЕО є розподіл аварійної ділянки на окремі 5-6 черг, роботи на яких можна буде виконувати по мірі виділення бюджетних коштів. Розбиття на черги, які протягом року можуть вводитися в експлуатацію, є доцільним та ефективним використанням бюджетних	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												коштів. Це також призведе до уникнення порушень Закону України «Про публічні закупівлі» щодо перенесення (зміни) термінів виконання робіт у зв’язку із затриманням бюджетного фінансування (недостатнього фінансування), порушень вимог Бюджетного кодексу України щодо взяття бюджетних зобов’язань з перевищенням встановлених повноважень та затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік. Окремо необхідно зазначити, відповідно до листа Департаменту транспортної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											інфраструктури з врахуванням проєкту Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2025 року при коригуванні ТЕО необхідно врахувати будівництво автомобільної дороги від Залізничного шосе до вул. Льва Толстого. Отже, проєктна документація потребує коригування. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю (в системі Прозорро за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-003486-c), 11 січня 2022 року було визначено виконавця робіт ТОВ «РІАЛЬТО», з	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												яким укладено договір на коригування проектно-кошт орисної документації стадії ТЕО від 31.01.2022 року №1976.Станом на сьогодні на об'єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» передбачено у 2022 році фінансування в обсязі 17 500,0 тис. грн, але відсутні асигнування на коригування проектної документації по даному об'єкту. Розпорядження м виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												адміністрації) від 16 лютого 2022 року № 387 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 червня 2019 року № 1039» перенесено терміни реконструкції гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» з 2021 року на 2027 рік та визначене фінансування зазначених робіт за рахунок бюджетних коштів. Враховуючи

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вищевикладене, з метою недопущення подальшого обвалу ґрунту, руйнування гідротехнічних споруд річки Либідь, локальних підтоплень вулиць, попередження виникнення надзвичайної ситуації та затоплення вул. Борщагівська необхідно здійснити коригування розробленого техніко-економічного обґрунтування «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві».
1.1.21. Реконструкція очисних споруд "Харківські" на вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської	2022, 2023	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Будівельні роботи не виконувались у зв’язку з відсутністю

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										розпорядчого документу про перезатвердження проєкту. Кошти на виконання заходу передбачені на IV кв. 2022 року. У 2020 році відповідно до вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту було виконано коригування проєкту в частині зміни кошторисної вартості об'єкта в межах визначеної завданням на проектування орієнтовної суми 180,0 тис. грн, виключені II та III пускові комплекси, а саме такі роботи: берегоукріплення та благоустрій паркової зони	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на прилеглий території, берегоукріплення озера вздовж проспекту Миколи Бажана, ліквідація мілководь з очерею за рахунок розчищення акваторії озера Лебедине. Основна мета коригування – це оптимізація в бік значного зменшення вартості виконання будівельних робіт по об'єкту, з урахуванням поточної економічної ситуації та вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												міської державної адміністрації). Після коригування кількість пускових комплексів оптимізовано з трьох до одного, а роботи фактично будуть проводитись виключно з реконструкції очисних споруд. Проект «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва. Коригування» розглянутий Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДПРОЕКТ ЕКСПЕРТИЗА», отримав експертний звіт (позитивний) від 05

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												листопада 2020 року № 91/20 щодо розгляду проектної документації з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва, встановлено, що загальна вартість реконструкції у поточних цінах станом 05 листопада 2020 року складає 175190,826 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 102719,000 тис. грн; устаткування – 36829,914 тис. грн; інші витрати – 35641,912 тис. грн, виконано робіт на суму – 97231,144 тис. грн. Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» запроєктований об’єкт

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												«Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (установки для очищення стічних вод з водовідведення м 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше). Отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля від 10.02.2021 № 077-650, реєстраційна справа про оцінку впливу на довкілля № 2020575766. Запроєктований об'єкт «Реконструкція

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											очисних споруд «Харківські» отримав Висновок № 48 від 29.11.2017 державної екологічної експертизи до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище. Термін дії Висновку – 5 років (відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу»). Згідно з пунктом 3 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» висновки державної екологічної експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на довкілля. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» виникла необхідність перезатвердження проектної документації на будівництво за проектом «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												районі м. Києва. Коригування "виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Було подано на погодження проєкт розпорядження №1230-пр «Про затвердження проєктної документації на будівництво за проєктом «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва». Коригування». При його погодженні виникла низька питань, зауважень та рекомендацій містобудівного характеру (лист Департаменту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												містобудування та архітектури від 07.04.2021 № 055-7294). Листом КП «ПЛЕСО» від 12.04.2021 № 077/221-978 надана відповідь, наразі зауваження не знято. Станом на сьогодні опрацьовуютьс я всі документи, що стосуються об'єкта «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва», для прийняття рішення щодо подальшої реалізації проєкту.
1.1.22. Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	27 000,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені. Продовження

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											будівельних робіт з реконструкції згідно графіків відповідно до договорів від 20.07.2021 №1901 на ділянці шлюзу та від 23.07.2021 №1902 на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об'єкту Опечень, заплановне на IV квартал поточного року.
1.1.24. Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконс трукція"	2022, 2023, 2024	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У звітному періоді для виконання зазначених робіт бюджетні асигнування не передбачені. В зв'язку з введенням воєнного стану

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												в Україні асигнування перенесено на грудень 2022 року. Підприємством надані пропозиції щодо зменшення обсягів фінансування по об’єкту на 2022 рік до 0,00 грн.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 12 - виконаних 0			416 643,3	0,0	355 392,5	61 250,8	149 673,0	0,0	127 721,6	21 951,4		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо яких не визначено	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	2 586,0	0,0	2 586,0	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. Проведені роботи з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) в кількості 127140 шт.,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												загальною вагою 1619 тон.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	2 586,0	0,0	2 586,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	150,0	0,0	150,0	0,0	101,2	0,0	101,2	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. Згідно графіка відбору проб випробувальною хімічною лабораторією реалізовано моніторинг якості води на 79 водоймах, що перебувають на балансі підприємства, з них більше 40 об’єктів – на вміст розчиненого кисню у водоймах з метою недопущення заморів водних організмів у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зимовий період, 35 об’єктів – плановий річний моніторинг, 4 об’єкти – відбір проб води для оцінювання ефективності роботи очисних споруд. Виготовлено більше 219 протоколів випробувань, відібрано 136 проб води.
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	0,7	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	Виконано частково	Захід Управління планує здійснювати власними силами працівників. Проводиться збір необхідних даних для підготовки екологічного паспорту за 2021 рік.
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,0	20 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заходу відповідно до змін до плану спеціального фонду заплановане на 4 квартал 2022

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	(Київської міської державної адміністрації)											року.
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля м. Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	2 634,4	0,0	2 634,4	0,0	1 230,7	0,0	1 230,7	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 0			62 785,1	20 000,0	42 785,1	0,0	1 332,1	0,0	1 332,1	0,0		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	3 362,9	0,0	3 362,9	0,0	1 103,2	0,0	1 103,2	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. Проведено 21 заходи та виставки, 12 організованих екскурсій

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 362,9	0,0	3 362,9	0,0	1 103,2	0,0	1 103,2	0,0		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва,	2022, 2023, 2024, 2025	943 514,9	0,0	856 337,6	87 177,3	531 327,9	0,0	507 716,3	23 611,6	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. Здійснено догляд 8035,22 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування.

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	128 047,0	0,0	125 287,0	2 760,0	71 806,9	0,0	70 643,0	1 163,9	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. Здійснювалося регулярне прибирання підпорядкованих територій, поточний ремонт обладнання, будівель та споруд, обрізка дерев. У звітному періоді проведено заходи з дератизації на прибережних захисних смугах на площі 958 га, проведені акарицидні заходи на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												площі 50 га, ларвіцидні заходи на площі 17,74 га, заходи зі знищення карантинних та адвентивних рослин із застосуванням хімічних або біологічних методів і засобів на площі 144,45 га. Вивезено 12 829,0 т твердих побутових відходів.
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На виконання рішення Київської міської ради від 18.11.2021 № 3392/3433 «Про організаційні питання, пов’язані з ефективним використанням і збереженням елементів благоустрою та гідротехнічних споруд Оболонської набережної» наразі КП «Плесо»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проведені заходи щодо зарахування на баланс підприємства безгосподарних об'єктів (елементів благоустрою) Оболонської набережної, а саме здійснено незалежну оцінку, експертизу. Крім того, в рамках інвентаризації водних об'єктів, виявлені безгосподарні гідротехнічні споруди у Дарницькому та Дніпровському районах, матеріали по яким будуть найближчим часом направлені до Департаменту комунальної власності КМДА для зарахування їх до комунальної власності

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням їх на праві господарського відання за КП «Плесо». Проведено інвентаризацію, подано запити до РДА та інших організацій. Законодавчо не врегульоване питання оформлення земель водного фонду на праві постійного користування. Так, відповідно до частини третьої статті 59 Земельного кодексу України визначено, що землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												надаються у постійне користування, зокрема державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами, а також ведення аквакультури тощо. При цьому, законодавчо не закріплено право комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення земель водного фонду на праві постійного користування. В частині

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												оформлення права користування землями водного фонду КП «Плесо» проводиться робота щодо законодавчого врегулювання норм Земельного кодексу України в частині можливості надання права комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення на праві постійного користування землі водного фонду. Крім того, КП «Плесо» опрацьовується питання щодо можливості взяття земель водного фонду в оренду за пільговою ставкою.
2.1.4. Проведення підсипки	Комунальне	2022,	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2023, 2024, 2025										військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами та доповненнями), захід в поточному році не виконувався.
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами та доповненнями), виконання заходу заплановане на 4 квартал 2022 року
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізолюваною ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" зі змінами та доповненнями кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації	2022, 2023, 2024, 2025	5 600,0	0,0	5 600,0	0,0	2 086,6	0,0	2 086,6	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік з урахуванням умов, викликанихвпр овадженням в Україні воєнного стану.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	земель водного фонду м. Києва "Плесо"											Кількість громадських вбиралень, які обслуговуються на даний час - 20 од.
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" зі змінами та доповненнями кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	51 600,0	0,0	51 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України кошти на виконання робіт та початок робіт перенесено на 4 квартал поточного року.
2.1.10. Забезпечення умов	Комунальне	2022,	42 801,0	0,0	41 665,0	1 136,0	23 294,7	0,0	23 294,7	0,0	Виконано	Захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2023, 2024, 2025									частково	виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. У звітному періоді функціонувало 9 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 17 сезонних рятувальних постів. Врятовано 29 осіб та проведено 7041 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді. Водолазами КП «Плесо» здійснювалось обстеження підводної акваторії дна, включаючи вибухонебезпечні предмети, на 12 пляжах та на одній зоні відпочинку біля води. Водолазами КП

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												«Плесо» було вилучено два ящики патронів під Венеціанським мостом, а також виявлено нерозірваний снаряд, який був знешкоджений саперами-вибухотехніками.
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" зі змінами та доповненнями кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.13. Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" зі змінами та доповненнями

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.19. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	151 400,0	0,0	151 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені. Виконувались підготовчі роботам (підготовка дефектних актів, розробка проектно-кошт орисної документації, проведення її експертизи, проведення процедур публічних закупівель тощо). В КО "Київзеленбуд" згідно укладених договорів було розпочато виконання робіт з капітального ремонту на 9 об'єктах благоустрою.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.1.20. Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м.Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного та соціального розвитку м.Києва на 2022 рік
2.1.21. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконс трукція"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0	1 673,5	0,0	1 673,5	0,0	Виконано частково	У звітному періоді роботи виконувались відповідно до календарного плану, а саме: облицювання цоколя керамічною плиткою; встановлено інформаційну вивіску; проведено внутрішнє опорядження приміщень; облицювання підлоги керамічною плиткою; облицювання стін керамічною плиткою та фарбування стін водоемульсійни ми сумішами з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											підготовленням поверхні; улаштування підвісної стелі «Армстронг»; улаштування вузла обліку (у приміщенні); улаштування водопроводу господарчо-питного; встановлено обладнання господарсько-побутової каналізації; встановлено припливно-витяжну систему вентиляції з рекуперацією тепла; встановлено вентилятори; проведено кондиціювання приміщень; встановлена система пожежної сигналізації; завершені роботи по поливо-зрошувальній мережі; встановлено пожежний гідрант у	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												водопровідний колодязь № 3; встановлено вузол обліку у водопровідном у колодязі № 2; встановлено систему накопичування та розподілу господарсько-побутових стоків; приміщення тимчасових одноповерхових будівель МАФ модульного типу облаштовані меблями; озеленення території. На даний час ведуться роботи по введенню в експлуатацію окремих зон та об’єктів благоустрою. Для цього необхідно провести коригування проекту зі зміною пускових

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												комплексів на черги будівництва та розбити першу чергу будівництва на вісім пускових комплексів. Для необхідності часткового введення в експлуатацію окремих зон та об'єктів благоустрою з послідуною передачею балансоутримувачу КП «Київбудреконструкція» звернулось до ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «ПРО-ПРОЕКТ» щодо внесення змін в проектно-кошторисну документацію. Укладено договір щодо коригування проектно-кошторисної документації (коригування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												2). У звітному періоді, для виконання заходу, відповідно до помісячного розпису, передбачено фінансування в сумі 1673,6 тис. грн. Зазначені роботи виконані, Департаментом фінансів виділені бюджетні асигнування, платіжні документи подано до ГУ ДКСУ в м. Києві.
2.1.22. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" в Шевченківському районі	Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"	2022, 2023, 2024, 2025	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного та соціального розвитку м.Києва на 2022 рік
2.1.23. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку в Солом'янському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався. Діяльність КП «Київміськрозвиток» в умовах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	середовища"	2027										воєнного стану в Україні призупинена. В межах оптимізації кількості комунальних підприємств Управлінням підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про реорганізацію КП «Київміськрозвиток» шляхом приєднання до КО «Київзеленбуд». Проєкт рішення знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку.
2.1.24. Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022	15 313,3	0,0	15 313,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався. Діяльність КП «Київміськрозвиток» в умовах воєнного стану в Україні призупинена. В межах оптимізації

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												кількості комунальних підприємств Управлінням підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про реорганізацію КП «Київміськрозвиток» шляхом приєднання до КО «Київзеленбуд» . Проект рішення знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку.
2.1.25. Реконструкція парку "Кіото" в Деснянському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався. Діяльність КП «Київміськрозвиток» в умовах воєнного стану в Україні призупинена. В межах оптимізації кількості комунальних підприємств Управлінням підготовлено проєкт рішення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Київської міської ради «Про реорганізацію КП «Київміськрозвиток» шляхом приєднання до КО «Київзеленбуд» . Проект рішення знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку.
2.1.26. Будівництво парку культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався. Діяльність КП «Київміськрозвиток» в умовах воєнного стану в Україні призупинена. В межах оптимізації кількості комунальних підприємств Управлінням підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про реорганізацію КП «Київміськроз

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												виток» шляхом приєднання до КО «Київзеленбуд» . Проект рішення знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку.
2.1.27. Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків і скверів	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023, 2024, 2025	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався. Діяльність КП «Київміськрозвиток» в умовах воєнного стану в Україні призупинена. В межах оптимізації кількості комунальних підприємств Управлінням підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про реорганізацію КП «Київміськрозвиток» шляхом приєднання до КО «Київзеленбуд» . Проект рішення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 21 - виконаних 0			1 408 076,2	0,0	1 317 002,9	91 073,3	630 189,6	0,0	605 414,1	24 775,5		
Завдання: 3.1. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
3.1.1. Розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"	2022, 2023, 2024, 2025	9 630,0	0,0	9 630,0	0,0	131,7	0,0	0,0	131,7	Виконано частково	В ході виконання заходу «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства» проводиться підготовка до процедури закупівлі, а саме: здійснюється моніторинг цін та розробляється тендерна документація.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												За рахунок власних коштів КП «Святошинське ЛПГ» у звітному періоді відповідно до договору від 29.11.2021 проведено оплату 4 етапу інвентаризації території земель зеленого господарства площею 597 га
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			9 630,0	0,0	9 630,0	0,0	131,7	0,0	0,0	131,7		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			1 940 824,5	20 000,0	1 768 500,5	152 324,0	785 015,6	0,0	738 157,0	46 858,6		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 971 674,8	1 205 613,6	766 061,2	738 157,0	713 372,9	24 784,1	1 233 517,8	492 240,7	741 277,1

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя
міста Києва на 2022-2025 роки
за 9 місяців 2022 року**

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління) визначено відповідальним виконавцем **Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки**, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769 (далі – Комплексна програма).

Комплексною програмою на виконання запланованих у 2022 році заходів Управлінню передбачено загальний обсяг коштів у сумі **1 940 824,51** тис. грн., у тому числі:

- державний бюджет – 20 000,00 тис. грн;
- бюджет м. Києва – 1 768 500,47 тис. грн;
- власні кошти підприємств – 152 324,04 тис. грн.

За підсумками 9 місяців 2022 року виконання складає **785 015,6** тис. грн, що становить 40,4 % виконання Комплексної програми на 2022 рік, в тому числі за рахунок:

- бюджету м. Києва на суму 738 157,0 тис. грн (41,7% виконання);
- власних коштів підприємств на суму 46 858,6 тис. грн (30,8 % виконання).

Розділ 1. Природоохоронні заходи у місті Києві. Комплексною програмою заплановано 15 заходів на суму 38 827,0 тис грн.

Київською міською радою 25.08.2022 прийняте рішення №5024/5065 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році». На виконання рішення розроблений проєкт розпорядження Київської військової державної адміністрації «Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних заходів у місті Києві», який станом на 01.10.2022 знаходився на погодженні у визначеному Регламентом порядку в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації.

Протягом 9 місяців 2022 року на реалізацію заходів, передбачених розділом 1 Комплексної програми, кошти не спрямовувалися, заходи не виконувалися.

Розділ 2. Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду. Комплексною програмою в 2022 році передбачене виконання 40 заходів на суму 1 901 997,5 тис. грн, з них:

- 20 000,0 тис. грн – державний бюджет;
- 1 729 673,5 тис. грн. - бюджету міста Києва;
- 152 324,0 тис. грн – власні кошти підприємств.

Співвиконавцями Розділу 2 Комплексної програми є:

КП "Плесо", КО «Київзеленбуд», комунальні лісопаркові господарства міста Києва, комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень районів міста Києва, КП «Київміськрозвиток», КП «Київський міський будинок природи», КП «Київбудреконструкція», КП «Спецжитлофонд».

КП "Плесо" протягом 9 місяців Комплексна програма виконувалась в межах затверджених бюджетних асигнувань на звітній період по 5 заходах.

Так, на проведення заходу «Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві», який виконується на землях водного фонду площею 1137,337 га, спрямовано 71806,81 тис. грн., з них: бюджетних коштів – 70642,94 тис. грн, власних коштів – 1163,87 тис. грн. У звітному періоді для підтримання земель водного фонду (пляжів та зон відпочинку біля води) в належному санітарному стані з підпорядкованих територій вивезено 12829 твердих побутових відходів, проведено заходи з дератизації на площі 958 га, акарицидні заходи на площі 50 га, ларвіцидні заходи на площі 17,74 га. Також проведені заходи зі знищення карантинних та адвентивних рослин із застосуванням хімічних або біологічних методів і засобів на площі 144,45 га.

Видатки на утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо", в звітному періоді склали 2086,64 тис. грн. Кількість громадських вбиралень, які обслуговуються на даний час - 20 од., зменшення кількості вбиралень пов'язане з введенням в Україні воєнного стану та заборонаю на відвідування пляжів м. Києва.

На забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо» спрямовані кошти в сумі 23294,68 тис грн. У звітному періоді силами САРВС здійснено обстеження дна на 12 пляжах та 1 зоні відпочинку біля води. В ході обстеження водолазами підприємства вилучено 2 цинкових ящики патронів під Венеціанським мостом та виявлено нерозірваний снаряд, який був знешкоджений саперами-вибухотехніками.

Функціонують 9 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 17 сезонних постів лайфгардів, проведено 7041 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді, врятовано 29 осіб.

На утриманні КП «Плесо» знаходяться 5 очисних споруд та діляниця з обслуговування насосних станцій. Службою утримання очисних споруд КП «Плесо» шатною чисельністю 37 осіб забезпечено роботу очисних споруд, насосних станцій та здійснено заходи щодо недопущення підтоплень територій. Видатки на виконання даного заходу за 9 місяців склали 3 327,99 тис. грн коштів бюджету міста Києва.

В ході виконання заходу «Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м.Києва експрес-методом (Colilert18)» протягом звітного періоду згідно графіка відбору про проб випробувальною хімічною лабораторією реалізовано моніторинг якості води на 79 водоймах, що перебувають на балансі підприємства, з них більше 40 об'єктів – на вміст розчиненого кисню у водоймах з метою недопущення заморів водних організмів у зимовий період, 35 об'єктів – плановий річний моніторинг, 4 об'єкти – відбір проб води для оцінювання ефективності роботи очисних споруд. Виготовлено більше

219 протоколів випробувань, відібрано 136 проб води. Обсяги фінансування даного заходу становлять 101,22 тис. грн.

За звітний період не виконано 11 заходів Розділу 2 Комплексної програми, серед яких:

3 заходи, а саме: «Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі»; «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва» та «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм», за якими виконання робіт перенесено на 4 квартал 2022 року у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022.

1 захід: Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві – фінансування виконання заходу передбачено планами асигнувань на 4 кварталі 2022 року, але відсутні асигнування на коригування проєктної документації по даному об'єкту, необхідність якого виникло через невідповідність техніко-економічного обґрунтування чинній містобудівній документації та Генеральному плану м. Києва.

1 захід: Реконструкція очисних споруд "Харківські" на вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва не виконаний у зв'язку з відсутністю розпорядчого документу про перезатвердження проєкту. При погодженні проєкту розпорядження №1230-пр «Про затвердження проєктної документації на будівництво за проєктом «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва». Коригування» виникла низька питань, зауважень та рекомендацій містобудівного характеру. Листом КП «ПЛЕСО» від 12.04.2021 № 077/221-978 надана відповідь, наразі зауваження не знято. Станом на сьогодні опрацьовуються всі документи, що стосуються об'єкта «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва», для прийняття рішення щодо подальшої реалізації проєкту. Кошти на виконання заходу передбачені на 4 квартал 2022 року.

1 захід: «Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території» не проводився у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами та доповненнями).

1 захід: «Прийняття на баланс КП "Плесо" безгосподарних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду м. Києва».

КП «Плесо» проведені заходи щодо зарахування на баланс підприємства безгосподарних об'єктів (елементів благоустрою) Оболонської набережної, а саме: здійснено незалежну оцінку та експертизу. Крім того, в рамках інвентаризації водних об'єктів, виявлені безгосподарні гідротехнічні споруди у Дарницькому та Дніпровському районах, матеріали по яким будуть найближчим часом направлені до Департаменту комунальної власності КМДА для зарахування їх до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріплення їх на праві господарського відання за КП «Плесо». Проведено інвентаризацію, подано запити до РДА та інших організацій.

В частині оформлення права користування землями водного фонду КП «Плесо» проводиться робота щодо законодавчого врегулювання норм Земельного кодексу України в частині можливості надання права комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення на праві постійного користування землі водного фонду. Крім того, КП «Плесо» опрацьовується питання щодо можливості взяття земель водного фонду в оренду за пільговою ставкою.

У 2022 році КП «Плесо» не будуть реалізовані 4 заходи в зв'язку із відсутністю бюджетних призначень у 2022 році відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" , а саме:

- придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку,
- придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді,
- облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м. Києва,
- капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки, оскільки відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень районів м. Києва протягом звітного періоду на утримання 8035,22 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування направлено кошти загальною сумою 531 327,9 тис. грн, з них: кошти бюджету міста Києва – 507 716,3 тис. грн, власні кошти підприємств – 23 611,6 тис. грн. В ході виконання заходу «Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування» проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, а також ремонтні роботи, а саме: влаштування та ремонт газонів, влаштування квітників, посадка дерев та кущів, догляд за газонами, квітниками, деревами та кущами, видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення омели з крон дерев, проведення формувальної обрізки дерев та кущів, лікування дерев. Також проводилося прибирання території, встановлення нових лав, урн, контейнерів для сміття, ремонт існуючих дитячих та спортивних майданчиків та лав, ліквідація сміттєзвалищ, тощо.

В ході виконання заходу КП УЗН районів міста Києва проведено такі роботи:

КП УЗН Голосіївського району

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Вього на рік (план)	Всього за рік (факт)	в т.ч. по кварталах	
					III (план)	III (факт)
1.	Доглядові роботи					
1.1.	Викошування газонів	га	780	828,18	370	448,35
1.2.	догляд за газонами	га	5951,27	8690,3	1750,34	4871,47
1.3.	догляд за квітниками	м.кв.	133850	235194,3	55470	166984
1.4.	догляд за доріжками	м.кв.	130889	2142479	200231	802411,5

			3			
1.5.	догляд за лавками	шт.	7130	56389	1872	20644
1.6.	догляд за урнами	шт.	62328	130397	16382	50728
1.7.	догляд за живою огорожею	м.п.	177	3929	90	1545
1.8.	Влаштування пристовбурних ям канавок кущів	шт.	2000	4136		1065
1.9.	Влаштування пристовбурних ям дерев	шт.	400	236		10
1.10.	Видалення сухостійних дерев	шт.	282	1107	26	418
1.11.	Видалення аварійних дерев	шт.	38	152	4	58
1.12.	Видалення омели з крон дерев	шт.	210	201	30	53
1.13.	Формувальна та санітрана обрізка дерев	шт.	2625	3109	710	1280
1.14.	Формувальна та санітарна обрізка кущів	шт.	8030	26593,7	2700	18955
1.15.	Видалення сухих кущів	шт.		917		498
1.16.	Вкривання групових кущів троянд	шт.	440			
1.17.	Обрізування у квіткниках кущів троянд	шт.	440	361		
1.18.	Розкривання групових кущів троянд	шт.	440	361		
1.19.	Виконання заходів з пломбування дупел дерев	шт.				
1.20.	Виконання заходів з підживлення кущів	шт.	300	6331		
1.21.	Полив дерев у пристовбурні ямки	шт.	1400	8276	500	4077
1.22.	Поливлення чагарників у пристовбурні канавки	шт.	7700	139641	1800	85121
1.23.	Полив квіткників	м.кв.	236584	305749	141713	168164
2.	Озеленувальні роботи					
2.1.	Посадка дерев	шт.	400	236		10
2.1.1.	листяні породи:	шт.	400	236		10
	комові	шт.	400	236		10
	з оголеною кореневою системою	шт.				
2.1.2.	хвойні породи:	шт.				
	комові	шт.				
	з оголеною кореневою системою	шт.				
2.2.	Посадка кущів:	шт.	2000	4136		1065
2.1.1.	листяні породи:	шт.	2000	3182		715
	в т.ч. влаштування живої огорожі	м.п.		280,6		
2.1.2.	хвойні породи:	шт.		300		
	в т.ч. влаштування живої огорожі	м.п.				
2.3.	Висаджування квітів:	тис.шт.	250	229,66	2,5	3,5
2.3.1.	однорічні (розсада)	тис.шт.	74,497	76,94925	2,5	2
	в т.ч. ампельних	тис.шт.	1	1		
	посів на ділянках	тис.шт.	3	15,75		
2.3.2.	дворічні	тис.шт.		9		
2.3.3.	багаторічні зимуючі в ґрунті	тис.шт.	161,5	126,795		
2.3.4.	багаторічні не зимуючі в ґрунті	тис.шт.	14	16,9		1,5
2.3.5.	цибуліні	тис.шт.				
2.4.	Ремонт (відновлення) газонів	га.	1,9	1,8223	0,025	0,026
2.5.	Влаштування газону	га.	1,9	1,5391	0,09	0,079
3.	Ремонтно-будівельні роботи					

3.1.	Встановлення надовбнів	шт.	90	668	30	90
3.2.	Встановлення нових лав	шт.	12	9	3	3
3.3.	Встановлення нових урн для сміття	шт.	12	9	3	3
3.4.	Встановлення нових контейнерів для сміття	шт.	4	3	1	1
3.5.	Ремонт існуючих лав	шт.	40	142		37
3.6.	Встановлення нових дитячих майданчиків	шт.				
3.7.	Встановлення нових спортивних майданчиків	шт.				
3.8.	Ремонт існуючих дитячих майданчиків	шт.	8	13	1	5
3.9.	Ремонт існуючих спортивних майданчиків	шт.	4	13	2	10
4.	Ліквідовано сміттєзвалищ	шт.	3	10		3

КП УЗН Дарницького району

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Планові показники 2022	Виконання за 9 місяців	
				план	факт
1	Доглядні роботи				
1.1	Викошування газонів	га	490	394	395,07
1.2	Догляд за газонами	га	575	575	575
1.3	Догляд за квітниками	м2	15619	15619	15619
1.4	Догляд за доріжками	м2	163095	163095	163095
1.5	Догляд за лавами	шт.	497	497	497
1.6	Догляд за урнами	шт.	583	583	583
1.7	Догляд за живою огорожею	м/п	21396	18903	19624
1.8	Влаштування пристовбурних ям канавок кущів	м2	7970	7970	7970
1.9	Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних дерев і кущів	шт	27940	21420	22275
1.9	Влаштування пристовбурних ям дерев	м2	4000	4000	4000
1.10	Видалення сухостійних дерев	шт.	600	450	505
1.11	Видалення аварійних дерев	шт.	10	10	10
1.12	Видалення омели з крон дерев	шт.	150	122	122
1.13	Формувальна та санітарна обрізка дерев	шт.	9800	8300	8778
1.14	Формувальна та санітарна обрізка кущів	шт.	21433	16940	17070
1.15	Видалення сухостійних та перерослих кущів, які втратили декоративність	шт.	300	250	347
1.16	Вкривання групових кущів троянд	шт.	3000	-	-
1.17	Відкривання групових кущів троянд	шт.	3000	3000	3000
1.18	Обрізування групових кущів троянд	шт.	3000	3000	3000
1.19	Виконання заходів з пломбування дупел дерев	шт.	4	4	6
1.20	Підживлення кущів	шт.	7000	3500	3500
1.21	Полив дерев у пристовбурні ямки	шт.	12000	8085	9200
1.22	Полив кущів у пристовбурні канавки	шт.	23910	15940	16950
1.23	Полив квітників	м2	15619	15619	15619
1.24	Підживлення дерев	шт.	6000	3000	3000
2.	Озеленувальні роботи				

2.1	Посадка дерев	шт.	545	317	317
2.1.1	листяні породи:	шт.	495	317	317
	комові	шт.	495	317	317
	з оголеною кореневою системою	шт.	-	-	-
2.1.2	Хвойні породи	шт.	50	-	-
	комові	шт.	50	-	-
	з оголеною кореневою системою	шт.	-	-	-
2.2	Посадка кущів:	шт.	5300	2544	2654
2.2.1	Листяні породи	шт.	5000	2544	2654
	в т.ч. влаштування живої огорожі	шт.	1000	1193	1193
2.2.2	Хвойні породи	шт.	300	-	-
2.3	Висаджування квітів	тис. шт.	850,0	760,0	806,294
2.3.1	Однорічні (розсада)	тис. шт.	285,0	240,0	247,909
	в т.ч. ампельних	тис. шт.	3,0	3,0	3,0
	посів на ділянках	тис. шт.	390,0	390,0	392,400
2.3.2	дворічні	тис. шт.	80,0	45,0	56,432
2.3.3	Багаторічні зимуючі в ґрунті	тис. шт.	50,0	25,0	25,962
2.3.4	Багаторічні не зимуючі в ґрунті	тис. шт.	15,0	15,0	15,589
2.3.5	Цибулькові	тис. шт.	30,0	-	-
2.4	Ремонт (відновлення) газону	га	5,5	2,75	2,75
3.0	Ремонтно-будівельні роботи				
3.1	Встановлення надовбнів	шт.	150	150	170
3.2	Встановлення нових лав	шт.	12	8	8
3.3	Встановлення нових урн для сміття	шт.	24	14	14
3.4	Встановлення нових контейнерів для сміття	шт.	9	7	7
3.5	Ремонт існуючих лав	шт.	150	150	248
3.6	Встановлення нових дитячих майданчиків	шт.	-	-	-
3.7	Встановлення нових спортивних майданчиків	шт.	-	-	-
3.8	Ремонт дитячих майданчиків	шт.	22	18	21
3.9	Ремонт спортивних майданчиків	шт.	13	11	15
4.0	Ліквідовано звалищ	шт.	15	10	19

КП УЗН Деснянського району

№ п/п	Вид робіт	Одиниця виміру	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року
1	Видалення сухостійних дерев	шт.	300	870
2	Видалення омели з крон дерев	шт.	100	316
3	Формовочна та санітарна обрізка дерев	шт.	1150	2279
4	Видалення сухостійних кущів	шт.	50	3568
5	Формовочна та санітарна обрізка кущів	шт.	8700	37371
6	Відремонтовано існуючих лав	шт.	106	106
7	Відремонтовано існуючих дитячих майданчиків	шт.	10	57
8	Встановлення лав	шт.	12	32
9	Встановлення урн	шт.	12	38
10	Встановлення контейнерів для сміття	шт.	2	2

11	Висадка дерев	шт	200	204
12	Висадка кущів	шт	530	1394
13	Висадка квітів	тис.шт	730	730
14	Влаштування газонів	м2	1000	1000

КП УЗН Дніпровського району

№ п/п	Назва робіт	Одиниця виміру	План 9 місяців	Факт 9 місяців
1	Прибирання території	га	970,41	970,41
2	Посадка дерев	шт	430	454
3	Посадка кущів	шт	1860	2244
4	Висаджування квітів	тис.шт	700	744,824
5	Ремонт газону	га	0,5	0,625
6	Влаштування газону	га	1,0	1,0
7	Видалення сухостійних дерев	шт	280	1126
8	Видалення аварійних дерев	шт	15	123
9	Видалення омели з крон дерев	шт	600	883
10	Формувальна та санітарна обрізка дерев	шт	3000	4642
11	Видалення сухостійних кущів	шт	300	1831
12	Формовочна та санітарна обрізка кущів	шт	8000	20665
13	Встановлення надобвнів	шт	250	711
14	Встановлення нових лав	шт	10	10
15	Встановлення нових урн для сміття	шт	10	10
16	Встановлення нових контейнерів для сміття	шт	8	8
18	Ремонт існуючих лав	шт	45	105
19	Ремонт існуючих дитячих майданчиків	шт	3	24
20	Ремонт існуючих спортивних майданчиків	шт	-	9
21	Заходи з підживлення дерев	шт	850	1265
22	Заходи з підживлення кущів	шт	4500	6780

КП УЗН Оболонського району

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	План виконання на 9 місяців	Факт Виконання за 9 місяців
Озеленювальні роботи:				
1	Посадка дерев з комплексом робіт	шт.	386	396
2	Посадка кущів	шт.	2000	2000
3	Ремонт газонів	га	3,70	3,70
4	Посадка квітів	га	540,00	540,00
Доглядні роботи:				
1	Формовочна і санітарна обрізка дерев	т.шт.	5,70	6,3880
2	Фарбування зрізів після обрізки	т.шт.	5,70	5,70
3	Догляд за доріжками (врах. необхідність)	га	17,50	17,50

4	Санітарна очистка газонів з врах.кратн.	га	335	335
5	Прибирання газонів від випадкового сміття з врах.кратн.	га	576	576
6	Розокучення дерев	т.шт.	8,56	8,56
7	Розокучення кущів	т.шт.	59,50	59,50
8	Очищення пристовбурних лунок від піску	шт.	700	700
9	Очищення дерев від омели	шт.	150	150
10	Зняття напливів піскосуміші з газонів	га	2,20	2,20
11	Очищення доріжок від рослинності	га	7,00	7,00
12	Прополювання квітників з забезпеченням кратн.	га	2,03	2,03
13	Прополювання газонів з врах. кратн.	га	2,40	2,40
14	Рихлення квітників з забезпеченням кратн.	га	2,03	2,03
15	Рихлення лунок під деревами з врах.кратн.	т.шт.	42,00	42,00
16	Рихлення лунок під кущами з врах.кратн.	т.шт.	167,80	167,80
17	Видалення порослі на деревах	т.шт.	27,50	27,50
18	Скошування газонів з врах. кратн.	га	738,0	760,90
19	Згрібання скошеної трави з врах.кратн.	га	147,60	147,60
20	Заміна рослинного ґрунту в лунках дерев	шт.	400	400
21	Полив газонів з врах.кратн.	га	42,0	42,0
22	Полив квітників з забезпеченням кратн.	га	2,03	2,03
23	Полив дерев з врах.кратн.	т.шт.	9,10	9,10
24	Полив кущів з врах.кратн.	т.шт.	68,20	68,20
25	Внесення добрив під дерева	т.шт.	6,40	6,40
26	Внесення добрив під кущі	т.шт.	30,1	30,1
27	Внесення добрив під квітники	га	2,03	2,03
28	Догляд за живоплотом	м/п	1560	1561,93
29	Зняття сухих та аварійних дерев	шт.	370	457
30	Формовочна і санітарна обрізка кущів	т.шт.	80,90	102,9
31	Корчування або пониження пнів	шт.	80	88
32	Видалення сухостійних кущів	шт.	1100	1583
33	Вивіз сміття, гілля, опалого листя, ін росл.залишків	м3	3830	3842,06
	в.т.ч. -сміття	м3	-	804,24
	-скошена трава, листя,щепа, ін росл.залишки	м3	-	2393,37
	-гілля	м3	-	644,45
34	Догляд за трояндами	т.шт.	6,40	6,40
35	Догляд за урнами з врах.кратності	шт.	720	723
36	Догляд за лавами з врах.кратності	шт.	370	750
Встановлення та ремонт об'єктів благоустрою:				
1	Ремонт існуючих дитячих майданчиків	шт.	15	17
2	Ремонт існуючих спортивних майданчиків	шт.	6	7
3	Встановлення собачих вбиралень	шт.	-	5

4	Встановлення нових урн	шт.	20	48
5	Встановлення надовбнів	шт.	90	102
6	Ремонт існуючих лав	шт.	60	178
7	Встановлення нових лав	шт.	15	30

КП УЗН Печерського району

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	План на 2022 рік	Факт за 9 місяців
1	Посадка дерев:	шт.	204	20
	листяні породи:	шт.	204	20
	комові	шт.		
2	Посадка кущів:	шт.	4166	245
	листяні породи	шт.	4166	241
	в т.ч. влаштування живої огорожі	м.п.		4
3	Висаджування квітів:	тис. шт.	281,9	231,486
	однорічні	тис. шт.	145,7	175,083
	дворічні	тис. шт.	41,5	
	багаторічні зимуючі в ґрунті	тис. шт.	30,6	31,57
	багаторічні не зимуючі в ґрунті	тис. шт.	26,3	22,323
	килимові	тис. шт.	29,8	2,51
	цибулинні	тис. шт.	35	
4	Ремонт газону	га	1	2,009
5	Влаштування газону	га	5	2,091
6	Видалення сухостійних дерев	шт.	330	779
7	Видалення аварійних дерев	шт.	80	147
8	Видалення омели з крон дерев	шт.	120	613
9	Формовочна та санітарна обрізка дерев	шт.	3280	2895
10	Видалення сухостійних кущів	шт.	150	3596
11	Формовочна та санітарна обрізка кущів	шт.	2500	9546
12	Встановлення нових лав	шт.	5	3
13	Встановлення нових урн для сміття	шт.	14	7
14	Встановлення нових контейнерів для сміття	шт.	1	3
15	Ремонт існуючих лав	шт.		318
17	Ремонт та фарбування урн для сміття			280
18	Ремонт контейнерів для сміття			81
19	Ремонт існуючих дитячих майданчиків	шт.	3	3
20	Заходи з підживлення кущів	шт. кущів	480	9067

КП УЗН Подільського району

№ п\п	Натуральні показники	Один. виміру	План	Факт
			Всього 1-3 квартал 2022 року	
1. Доглядові роботи				
1.1.	Догляд за газонами:	га	950,0	950
1.1.1.	щоденне очищення від випадкового сміття.	га	820,0	820
1.1.2.	періодичне вигрібання від листя та рос.решток	га	129,1	129,1
1.1.3.	зняття наплівів з газону	га	0,9	0,9

1.2.	Викошування газонів	га	260,0	275,25
1.3.	Згрібання скошеної трави	га	200,0	275,25
1.4.	Догляд за квітниками:	тис.м2	19,88	24,35
1.4.1.	щоденне очищення від випадкового сміття	тис.м2	5,04	8,05
1.4.2.	періодичне прополювання та вигрібання рос.решток	тис.м2	1,45	3,6
1.4.3.	полив	тис.м2	7,0	7,0
1.4.4.	підживлення	тис.м2	6,39	5,7
1.5.	Догляд за доріжками:	га	72,0	72,0
1.5.1.	щоденне прибирання від випадкового сміття.	га	69	69
1.5.2.	періодичне підмітання, виполювання бурянів	га	3,0	3,0
1.6.	Ощичення/змітання доріжок від снігу	м2	24000,0	24900,0
1.7.	Догляд за лавами:	шт	9340,0	9340,0
1.6.1.	щоденне прибирання від вип.сміття	шт	8520,0	8520,0
1.6.2.	періодичне підмітання та фарбування	шт	600,0	600
1.6.3.	Ощичення/змітання від снігу на лавах	шт	220,0	220
1.7.	Догляд за урнами:	шт	7560,0	25587
1.7.1.	щоденне очищення від сміття	шт	7200,0	24165
1.7.2.	періодичне вимивання, фарбування, дрібний ремонт	шт	360,0	240
1.8.	Догляд за контейнерами:	шт	591,0	591
1.8.1.	щоденне очищення від сміття.	шт	564	564
1.8.2.	періодична фарбування, дрібний ремонт	шт	27,0	27
1.9.	Догляд за живою огорожею:	м.п.	3500,0	11839
1.9.1.	щоденне прибирання від випадкового сміття	м.п.	1500,0	8850
1.9.2.	періодичне прополювання	м.п.	1000	1600
1.9.3.	формувальна та/або санітарна обрізка	м.п.	1000,0	1389
1.10.	Догляд за кущами:		0,0	
1.10.1.	формувальна та/або санітарна обрізка	шт	12000,0	18625
1.10.2.	влаштування лунок	шт	2200,0	2307
1.10.3.	окучування кущів на зиму	шт	0,0	
1.10.4.	розокучування кущів весною	шт	4600,0	3560
1.10.5.	підживлення	шт	5000,0	200
1.10.6.	полив	шт	9000,0	17915
1.11.	Видалення сухостійних кущів	шт	150,0	0
1.12.	Догляд за деревами:		0,0	
1.12.1.	влаштування пристовбурових лунок	шт	500,0	500
1.12.2.	замінна рослинного ґрунту в лунках дерев	шт	500,0	500
1.12.3.	пропол. та очищення пристовбурових лунок	шт	700,0	700
1.12.4.	окучування дерев на зиму	шт	0,0	
1.12.5.	розокучування дерев весною	шт	910,0	995
1.12.6.	видалення омели	шт	500,0	350
1.12.7.	формувальна та/або санітарна обрізка	шт	1900,0	1276
1.12.8.	фарбування зрізів	шт	3800,0	77
1.12.9.	видалення порослі на деревах	тис.шт	9	10
1.12.10.	заходи з лікування	шт	185,0	0
1.12.11.	підживлення	шт	1800,0	322
1.12.12.	полив	шт	7000,0	5918
1.13.	Видалення аварійних та сухостійних дерев	шт	370,0	593
1.14.	Навантаження гілок на транспортні засоби	м3	600,0	410,1

1.15.	Заготівля дров	м3	300,0	531,17
1.16.	Корчування пенеків	шт	450,0	279
2. Озеленювальні роботи			0,0	
2.1.	Посадка дерев:	шт	520,0	524
2.1.1.	листяних	шт	490,0	358
2.1.2.	хвойних	шт	10,0	166
2.2.	Посадка кущів:	шт	2300,0	2655
2.2.1.	листяних	шт	1800,0	1863
2.2.2.	хвойних	шт	400,0	792
2.3.	Висаджування квітів:	тис. шт.	575,0	594,221
2.3.1.	однорічні (в т.ч. ампеля, висів насіння)	тис. шт.	540,0	548,47
2.3.2.	дворічні	тис. шт.	0,0	1,1
2.3.3.	багаторічні зимуючі в ґрунті (в т.ч. цибулинні)	тис. шт.	0,0	0
2.3.4.	багаторічні не зимуючі в ґрунті	тис. шт.	35,0	44,651
2.4.	Ремонт (відновлення) газону	га	6,05	5,07

КП УЗН Святошинського району

№ п/п	Найменування робіт	Одн. вим.	План на 2022 рік	9 місяців 2022 року	
				План	Виконання
1. Доглядові роботи					
1.1	Викошування газонів	га	507,1	507,1	507,1
1.2	Догляд за газонами	га	507,1	507,1	507,1
1.3	Очищення газонів від гілля та рослинних решток	га	245,9	245,9	245,9
1.4	Вигрібання газонів від опалого листя	га	507,101	50,6	491,85
1.5	Догляд за квітниками	м.кв.	8451,6	8451,6	8451,6
1.6	Догляд за доріжками	м.кв.	114154	114154	114154
1.7	Догляд за лавами	шт.	728	728	728
1.8	Догляд за урнами	шт.	673	673	673
1.9	Догляд за живою огорожею	м.п.	10940	10940	10940
1.10	Влаштування пристовбурних ям дерев	шт	2300	2300	2300
1.11	Влаштування пристовбурних ям канавок кущів	шт.	14650	14650	14650
1.13	Видалення сухостійних дерев	шт.	500	400	821
1.14	Видалення аварійних дерев	шт.	100	100	400
1.15	Видалення омели з крон дерев	шт.	600	350	612
1.16	Видалення сухостійних кущів	шт.	100	100	401
1.17	Формовочна та санітарна обрізка дерев	шт.	12000	8000	8191
	в т.ч. санітарна обрізка		4800	2600	2700
1.18	Формовочна та санітарна обрізка кущів	шт.	40000	37500	28968
	в т.ч. санітарна обрізка		15500	9100	10510
1.19	Обрізування кущів троянд:	шт.	2340	2340	2340

1.20	Вкривання групових кущів троянд	шт.	2340	-	-
1.21	Відкривання групових кущів троянд	шт.	2340	2340	2340
1.22	Виконання заходів з підживлення дерев	шт.	7500	5500	3228
1.23	Виконання заходів з підживлення кущів	шт.	35000	28000	21530
1.24	Полив дерев	шт.	2895	2895	2900
1.25	Полив кущів	шт	35782	35782	35850
1.26	Полив квітників	м2	8451,6	8451,6	8451,6
1.27	Прибирання випадкового сміття	га	747,56	747,56	747,56
1.28	Навантаження сміття на транспорт	т	780	560	630
1.29	Ліквідовано сміттєзвалищ	шт	110	80	89
2. Озеленувальні роботи					
2.1	Посадка дерев :	шт.	550	200	204
2.1.1	листяні породи:	шт.	380	130	134
	комові	шт.	380	130	67
	з оголеною кореневою системою	шт.	-	-	70
2.1.2	хвойні породи:	шт.	170	70	70
	комові	шт.	170	70	70
	з оголеною кореневою системою	шт.	-	-	
2.2	Посадка кущів:	шт.	3000	1850	1920
2.2.1	листяні породи	шт.	2800	1650	1820
	в т.ч. влаштування живої огорожі	м.п.	350	250	100
2.2.2	хвойні породи	шт.	200	200	100
2.3	Висаджування квітів:, тис.шт.	тис. шт.	520	478	478.709
2.3.1	однорічні (розсада)	тис. шт.	428	428	428.109
2.3.2	дворічні	тис. шт.	12	10	10,10
2.3.3	багаторічні зимуючі в ґрунті	тис. шт.	45	30	30,30
2.3.4	багаторічні не зимуючі в ґрунті	тис. шт.	10	10	10,10
2.3.5	цибулинні	тис. шт.	25	-	-
2.4	Ремонт (відновлення) газону	га	3	2,45	5,0924
2.5	Влаштування газону	га	3,5	2,5	3,524
3. Ремонтно-будівельні роботи					
3.1	Встановлення нових лав	шт.	15	9	6
3.2	Встановлення нових урн для сміття	шт.	15	9	6
3.3	Встановлення нових контейнерів для сміття	шт.	2	-	-
3.4	Ремонт існуючих лав	шт.	250	190	190
3.5	Встановлено нових дитячих майданчиків	шт.	3	3	-
3.6	Встановлено нових спортивних майданчиків	шт.	1	1	-
3.7	Ремонт існуючих дитячих майданчиків	шт.	45	40	71
3.8	Ремонт існуючих спортивних майданчиків	шт.	35	30	37

КП УЗН Солом'янського району

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	План на 2022 рік	Факт 9 місяців
----------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------

1	Догляд за газонами	га.	504,6	504,6
2	Догляд за квітниками	м.кв.	33150	33150
3	Догляд за доріжками	м.кв.	553177	553177
4	Догляд за лавами	шт.	1740	1740
5	Догляд за урнами	шт.	1018	1018
6	Догляд за живою огорожею	м.п.	7036	7036
7	Посадка дерев:	шт.	600	407
	листяні породи:	шт.	600	312
	хвойні породи:	шт.		95
8	Посадка кущів:	шт.	4000	8043
	листяні породи	шт.	4000	6795
	хвойні породи	шт.		1248
9	Висаджування квітів:	тис. шт.	1200	1212,4
	однорічні (розсада)	тис. шт.	873	186,1
	в.т.ч ампельних	шт.	764	764
	посів на ділянках	тис. шт.	125,4	839,4
	листяно - декоративні	тис. шт.	112	86,7
	дворічні	тис. шт.	71,2	96,8
	багаторічні зимуючі в ґрунті	тис. шт.	18,4	3,4
	цибулинні	тис. шт.	20	
10	Ремонт газону	га	5	3,4
11	Влаштування газону	га	2,5	2,5
12	Видалення сухостійних дерев	шт.	690	350
13	Видалення аварійних дерев	шт.	434	314
14	Видалення омели з крон дерев	шт.	550	276
15	Формовочна та санітарна обрізка дерев	шт.	8500	7574
16	Видалення сухостійних кущів	шт.	955	977
17	Формовочна та санітарна обрізка кущів	шт.	11500	11040
18	Відкривання кущів троянд	шт.	9285	9285
19	Встановлення нових лав	шт.	18	10
20	Встановлення нових урн для сміття	шт.	18	3
21	Встановлення нових контейнерів для сміття	шт.	8	8
22	Ремонт існуючих лав	шт.	220	430
23	Ремонт існуючих дитячих майданчиків	шт.	10	8
24	Заходи з пломбування дупел дерев	шт. дерев	15	15
25	Заходи з підживлення дерев	шт. дерев	3000	5015
26	Заходи з підживлення кущів	шт. кущ.	9000	13633

КП УЗН Шевченківського району

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Планові показники на 2022 рік	Фактичні показники за 9 місяців 2022 року
1.	Посадка дерев	шт.	650	454
1.1.	Листяні породи	шт.	600	425
	комові	шт.	450	409
	з оголеною кореневою системою	шт.	150	16
1.2.	Хвойні породи	шт.	50	29
	комові	шт.	50	29
	з оголеною кореневою системою	шт.	-	-
2.	Посадка кущів	шт.	4200	5470

2.1.	Листяні породи	шт.	3800	4484
2.2.	Хвойні породи	шт.	400	986
	в т.ч. влаштування живої огорожі	м. п.	-	-
3.	Висаджування квітів	тис. шт.	370,0	377,39
3.1.	Однорічні	тис. шт.	290,0	303,08
	в т.ч. ампельних	тис. шт.	1,5	1,7
3.2.	Дворічні	тис. шт.	20,0	4,52
3.3.	Багаторічні зимуючі в ґрунті	тис. шт.	20,0	15,66
3.4.	Багаторічні не зимуючі в ґрунті	тис. шт.	20,0	21,13
3.5.	Килимові	тис. шт.	20,0	33,0
3.6.	Цибулинні	тис. шт.	-	-
4.	Ремонт газону	га	12,5	13,1
5.	Влаштування газону	га	3,0	3,23
6.	Видалення сухостійних дерев	шт.	300	785
7.	Видалення аварійних дерев	шт.	100	138
8.	Видалення омели з крон дерев	шт.	350	278
9.	Формувальна та санітарна обрізка дерев	шт.	2600	2434
10.	Видалення сухостійних кущів	шт.	100	489
11.	Формувальна та санітарна обрізка кущів	шт.	6500	9271
12.	Встановлення надовбнів	шт.	-	-
13.	Встановлення нових лав	шт.	45	41
19.	Встановлення нових урн для сміття	шт.	45	39
20.	Встановлення нових контейнерів для сміття	шт.	15	15
21.	Ремонт існуючих лав	шт.	120	171
22.	Встановлення нових дитячих майданчиків	шт.	1	-
23.	Встановлення нових спортивних майданчиків	шт.	1	-
24.	Ремонт існуючих дитячих майданчиків	шт.	26	28
25.	Ремонт існуючих спортивних майданчиків	шт.	10	13
26.	Заходи з лікування ран дерев	шт. дерев	100	91
27.	Заходи з пломбування дупел дерев	шт. дерев	2	3
28.	Заходи з підживлення дерев	шт. дерев	2000	1614
29.	Заходи з підживлення кущів	шт. кущів	5000	5066
30.	Ліквідація сміттєзвалищ	шт.	3	3

Крім того, за звітний період комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень м. Києва в ході виконання заходу «Придбання посадкового матеріалу» було придбано 100 дерев та 1150 кущів, що становить 5,2% до загальної кількості саджанців, які планується придбати для озеленення міста в звітному році, на загальну суму **831,3** тис. грн. Продовження виконання заходу за укладеними договорами, а також після завершення процедур закупівель, які тривають на кінець звітного періоду, заплановане на 4 квартал 2022 року.

Виконання заходу «Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва» відповідно до планів асигнувань заплановане на 4 квартал 2022 року.

Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва на виконання заходу «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж» протягом 9 місяців 2022 року спрямовані кошти в сумі **100 792,0** тис. грн, з них: кошти бюджету міста Києва –

83 119,3 тис. грн та власні кошти підприємств – 17 672,7 тис. грн. Роботи виконувалися на загальній площі 29 420,8 га. Здійснювався догляд за існуючими мінералізованими смугами, догляд за лісовими культурами, висадка нових культур, тощо.

Так, в ході виконання завдання «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж» КП «Дарницьке лісопаркове господарство» здійснено заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 1019 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 23,34 тис. куб. м., трелювання деревини – 20,8 тис. куб. м. Здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 1496 км, проведено влаштування мінералізованих смуг - 91 км, влаштовано та відновлено 36 протипожежних аншлаків та 75 панно, виготовлено та встановлено 960 надобків. Здійснено догляд за зонами масового відпочинку на 1312 га.

КП «Святошинське лісопаркове господарство» здійснило комплекс заходів з формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарно-оздоровчі заходи та ін.) на загальній площі 265,1 га, в результаті чого заготовлено 7,4194 тис м куб деревини, трелювання деревини 6,4214 тис м куб, здійснено відведення лісосік на площі 203,1 га, здійснено догляд за кварталними просіками на площі 4,7 га, догляд за лісовими культурами - 79,6 га, підготовка ґрунту - 2,2 га, вирощування посадкового матеріалу - 0,102 га, догляд за розсадником - 3,4 га.

Також КП «Святошинське лісопаркове господарство» при виконанні даного заходу прибрано зон відпочинку - 1 632,8,3 га, здійснено косіння трави на 68,2 га, проведено обприскування розсаднику - 0,614 га, лісопатологічне обстеження - 3500 га, влаштування аншлаків та панно - 74 шт.

КП «Конча-Заспа» в звітному періоді здійснено заходи з формування та оздоровлення лісів на території 9,9 га, в результаті чого заготовлено 133,4 куб м деревини, трелювання деревини – 70,5 куб м, проведено лісопатологічне обстеження на території 2006,6 га, влаштовано 120 км мінералізованих смуг, здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 320 км. Також влаштовано природоохоронних знаків та аншлаків – 50 шт., виготовлено та встановлено 240 надобків. Проведено обрізку сухих гілок 2,5/250 га/дер, прибирання територій від сміття на 30 га.

Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва в ході виконання заходу «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства» проводиться підготовка до процедури закупівлі, а саме: здійснюється моніторинг цін, розробляється тендерна документація, проводяться торги. Проведення робіт передбачається в 4 кварталі звітного року. За 9 місяців 2022 року за рахунок власних коштів КП «Святошинське ЛПГ» у звітному періоді відповідно до договору від 29.11.2021 проведено оплату 4 етапу інвентаризації території земель зеленого господарства площею 597 га.

В ході виконання заходу «Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень» КП «Святошинське лісопаркове господарство» проведено закупівлю 1 одиниці спеціальної техніки (екскаватор-навантажувач) вартістю 3350,0 тис.грн (договір № 24/ЛПГ від 20.05.2022 з ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш»). Фінансування придбання спеціальної техніки КП «Дарницьке лісопаркове господарство» та КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»

відповідно до помісячного плану використання бюджетних коштів передбачене в грудні 2022 року, тому в звітному періоді захід не виконувався. Наразі проводиться моніторинг цін на закупівлю спеціальної техніки та обладнання для благоустрою та розробляється тендерна документація.

КО «Київзеленбуд» за 9 місяців 2022 року профінансовано з бюджету міста Києва на поточні видатки 37 093,0 тис. грн.

За підсумками діяльності підприємства при виконанні 3 заходів, а саме: «Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста», «Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень» та «Вирощування/дорошування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва» в звітному періоді було проведено видалення 533 аварійних та сухостійних дерева, кронувано 8576 дерев, укладено 1007 актів обстеження та здійснено 319 виїзди аварійної служби. Для оновлення зеленої зони районним КП УЗН від управління МДР Теремки було реалізовано та безоплатно передано 966 дерев та 3305 кущів. Фахівцями апарату управління проведені організаційно-правові заходи щодо забезпечення організації та координації діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста.

По 3 заходах, а саме: придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста; капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва, розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства роботи в звітному періоді не виконані в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та перенесенням запланованих на їх виконання коштів на 3-4 квартал 2022 року. В звітному періоді виконувались підготовчі роботи (підготовка дефектних актів, розробка проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, проведення процедур публічних закупівель тощо). По заходу «Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва» згідно укладених договорів, було розпочато виконання робіт з капітального ремонту на 9 об'єктах благоустрою.

У 2022 році КО «Київзеленбуд» не будуть реалізовані 2 заходи в зв'язку із відсутністю об'єктів в Програмі економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік, а саме:

«Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства»;

«Будівництво парку «Микільська слобідка» у Дніпровському районі м.Києва».

КП «Київбудреконструкція»

Роботи за об'єктом «Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини» у звітному періоді не виконувалися. Бюджетні асигнування в січні-вересні 2022 року не передбачені, заплановані на 4 квартал. Підприємством надані пропозиції щодо зменшення обсягів фінансування на 2022 рік до 0,00 грн.

У звітному періоді роботи виконувались відповідно до календарного плану, а саме: облицювання цоколя керамічною плиткою; встановлено інформаційну вивіску; проведено внутрішнє опорядження приміщень; облицювання підлоги керамічною плиткою; облицювання стін керамічною плиткою та фарбування стін водоемульсійними сумішами з підготовленням поверхні; улаштування підвісної стелі «Армстронг»; улаштування вузла обліку (у приміщенні); улаштування водопроводу господарчо-питного; встановлено обладнання господарсько-побутової каналізації; встановлено припливно-витяжну систему вентиляції з рекуперацією тепла; встановлено вентилятори; проведено кондиціювання приміщень; встановлена система пожежної сигналізації; завершені роботи по поливо-зрошувальній мережі; встановлено пожежний гідрант у водопровідний колодязь № 3; встановлено вузол обліку у водопровідному колодязі № 2; встановлено систему накопичування та розподілу господарсько-побутових стоків; приміщення тимчасових одноповерхових будівель МАФ модульного типу облаштовані меблями; озеленення території.

На даний час ведуться роботи по введенню в експлуатацію окремих зон та об'єктів благоустрою. Для цього необхідно провести коригування проекту зі зміною пускових комплексів на черги будівництва та розбити першу чергу будівництва на вісім пускових комплексів. Для необхідності часткового введення в експлуатацію окремих зон та об'єктів благоустрою з послідуною передачею балансоутримувачу КП «Київбудреконструкція» звернулось до ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «ПРО-ПРОЕКТ» щодо внесення змін в проектно-кошторисну документацію. Укладено договір щодо коригування проектно-кошторисної документації (коригування 2). Зазначені роботи виконані, Департаментом фінансів виділені бюджетні асигнування в сумі 1673,6 тис. грн, платіжні документи подано до ГУ ДКСУ в м. Києві.

КП «Спецжитлофонд» захід «Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі» не буде виконаний в 2022 році через його відсутність у Програмі економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік та, відповідно, відсутність бюджетних призначень.

КП «Київміськрозвиток».

В звітному періоді 5 заходів не виконувалися. Діяльність КП «Київміськрозвиток» в умовах воєнного стану в Україні призупинена. В межах оптимізації кількості комунальних підприємств Управлінням підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про реорганізацію КП «Київміськрозвиток» шляхом приєднання до КО «Київзеленбуд». Проєкт рішення знаходиться на погодженні у визначеному Регламентом порядку.

КП «Київський міський Будинок природи» фактично протягом звітнього періоду на виконання заходу «Проведення еколого-просвітницьких інформаційних заходів» було залучено ресурсів на суму 1103,2 тис. грн. В межах заходу проведено:

Конкурси (4):

- «Допоможемо птахам узимку» - загальноміський конкурс дитячої творчості;

- «Первоцвіти під охороною» - загальноміський конкурс дитячої творчості в рамках природоохоронної акції «Збережімо первоцвіти»;
- «Збережемо воду H₂O» - конкурс дитячої та юнацької творчості в рамках природоохоронної акції до Всесвітнього дня водних ресурсів;
- «Відновимо наше місто» - загальноміський конкурс дитячої творчості.

Природоохоронні акції (7):

- «Допоможемо птахам узимку», в рамках якої було проведено конкурс;
- «Первоцвіти під охороною» - в рамках якої було проведено конкурс;
- «Збережемо воду H₂O» - в рамках якої було проведено конкурс;
- До Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь проведено Семінар про охорону водно-болотних угідь;
- До дня заповідників і національних парків проведено Семінар про Червону книгу України;
- До Всесвітнього дня Землі проведено Семінар про нашу планету та її флору та фауну;
- До Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища розпочата он-лайн інформаційна акція щодо збереження природи.

Інформаційно-просвітницькі проєкти (7):

- «Екологічні дати» (2). До Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь; до Всесвітнього дня лісів.
- «Фауноманія», тренінги (2). Екологічна настільна гра, мета якої ознайомитись та вивчити різноманіття тваринного світу Києва.
- Дні відкритих дверей в Будинку природи (3) для підтримки та психологічної розрядки мешканців Києва та Київської області, а також переселенців з постраждалих регіонів України.

Виставки (3):

- Виставка фіалок (2);
- Виставка картин арт-фіш О. Журавської.

У зв'язку з вторгненням російських окупантів на територію України та оголошенням президентом України військового стану не було проведено 12 виставок.

Майстер-класи (2):

- з екологічних настільних ігор.

Екскурсії (12):

- Гімназія № 315 Дарницький р-н (1);
- Захід НПП «Голосіївський» (1);
- Клуб «Юність» Печерського р-н. (1);
- КПНЛ № 145 (10-11 кл.) (2);
- Групи дітей з Києва та Київської обл. (3);
- Групи дітей з Маріуполя (2);
- Клуб «Супутник» (1);
- Група дітей з Херсона (1).

В період вторгнення російських окупантів на територію України та оголошенням президентом України військового стану фахівцями підприємства організована волонтерська допомога в організації заходів щодо реабілітації та підтримки дітей, які постраждали від війни.

Співпрацювали протягом звітнього періоду з наступними громадськими організаціями: ГО «Кедри України», Асоціація управління відходами, ГО «Зелена хвиля».

В ході діяльності КП «Київський міський Будинок природи» висвітлював свою діяльність на сторінках підприємства у соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, ТікТок, а також співпрацював із наступними засобами масової інформації:

- телебачення – «Інтер», «KyivLive», «Еспресо», Суспільне телебачення, телеканал «Ірта»;
- газети: «Вечірній Київ», «Хрещатик», «Моє місто»;
- інтернет-видання: Інформаційний портал «Україна», «Мій дім Україна», «Моє місто», «Діти в місті», «Наш Киев», Міжнародна спільнота садоводів Ogorodniki.com, «Афіша Гуру», «online-ехро», «В городе», «Крутий Джоні», «Хмарочос», «Лівий берег», UA-Times.com, «Діти в місті Київ», «Еко-тайм», «КПК», «Великий Київ», «Еко Рубрика», «Моє місто», «Мій дім Україна», «Вечірній Київ», «Київ медіа»;
- радіо: Перший канал Українського радіо, Суспільне радіо.

Управлінню розділом 2 Комплексної програми заплановано виконання 4 заходів.

На виконання заходу «Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля м. Києва» у звітному періоді спрямовано кошти бюджету міста Києва в сумі 1230,7 тис. грн.

В ході виконання заходу «Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо яких не визначено» протягом 9 місяців 2022 року проведено роботи з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьованих шин), а саме: проведені роботи з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) в кількості 127140 шт., загальною вагою 1619 тон. Сума фінансування, спрямована на виконання цього заходу, становить 2586,0 тис. грн з бюджету міста Києва.

Захід «Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва» Управління планує здійснювати власними силами працівників. Проводиться збір необхідних даних для підготовки екологічного паспорту за 2021 рік.

Виконання заходу «Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва» відтерміновується через військову агресію Російської Федерації проти України та в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Бюджетні асигнування на виконання заходу заплановані на грудень 2022 року.