

бв. № 27.04, 2026
N 08/19073



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 27.04.2026 № 058/3/1-2939

На № 298/10765 від 18.12.2026

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 та пункту 4 рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки» направляємо звіт за січень-березень 2026 року про виконання завдань та заходів Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки.

Додатки: на _____ арк.

Директор

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул 279 12 66
Світлана Зіченкова

Дмитро НАУМЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки за січень-березень 2026 року

Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 (далі – Програма).

Обсяг фінансування та стан виконання Програми у розрізі джерел фінансування у січні-березні 2026 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Програмою	Виділено бюджетом на 2026 рік	Фактично профінансовано у січні-березні 2026	% виконання факт / виділено бюджетом	% виконання факт / план затверджено Програмою
Державний бюджет	0	0	0	0	0
Бюджет міста Києва	13 808,6	6 846,3	466,5	6,8	3,4
Інші джерела	9 730,9	7 526,7	816,0	10,8	8,4
Разом:	23 539,5	14 373,0	1 282,5	8,9	5,4

Перелік найбільш вагомих виконаних та невиконаних заходів

Інформація щодо виконаних та невиконаних заходів буде надаватися за підсумками календарного року, який є основним звітним періодом, оскільки квартальний період є проміжним та не дає повноцінної оцінки з виконання завдань та заходів Програми.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування заходів Програми у січні-березні 2026 року є низьким, оскільки у зазначений період проводяться відповідні організаційні заходи, що передують початку виконання робіт. Зокрема, це формування адресних переліків, підготовка нормативних документів, розробка проєктної документації, експертиза, підготовка документації для проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг тощо.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми буде залежати, насамперед від забезпечення її сталого фінансування та ситуації в країні.

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул 279 12 66

**Інформація про виконання програми
за січень-березень 2026 року**

1. Комплексна міська цільова програма підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки
Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 298/10765
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

Заявлені: 1.1. Штукатурка та функціональність об'єкта комунальної інфраструктури	Виконаві заходу	Термін виконання (план факт)	Обсяг фінансування на 2026 рік (тис. грн)			Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	у тому числі за державним бюджетом	інші джерела	Усього	державний бюджет	інші джерела				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1. Комплексна цільова спрямована на забезпечення безпеки та функціонування об'єкта житлової інфраструктури	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО», Прай «АК «Київводоканал»	2026-2028	3 851 551,12	0,00	3 851 551,12	0,00	62 919,61	0,00	62 919,61	0,00	У процесі виконання. Виконувались будівельні роботи на 3 об'єктах.	
1.1.2. Забезпечення надійності роботи електромережі міста Києва відповідно до Кошицької угоди з підписання енергетичної угоди між містом (Розділом когенератора)	КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	4 736 100,00	0,00	0,00	4 736 100,00	755 499,47	0,00	755 499,47	0,00	У процесі виконання. Виконувались роботи з будівництва когенеративних установок.	
УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:												
з них кількість заходів:												
- заплановано 2												
- виконано												
- у процесі виконання 2												
Заявлені: 1.2. Безпечність, доступність та енергоєфективність у житлово-комунальному фонді. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду												
1.2.1. Обслуговування житлових будинків елементарної доступності для маломобільних груп населення	Райони в м. Києві державні адміністрації	2026-2028	236 245,00	0,00	236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Сформуовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Заплановано обслуговувати 53 будинки у 81 житлово-комунальному будинку.	
1.2.2. Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житлово-комунальному фонді міста Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київоблресконсерв», Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Виконувались будівельні роботи на 54 ліфтах.	
1.2.3. Капітальний ремонт і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як «притулки»	Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	234 724,00	0,00	234 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Сформуовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Виконання робіт заплановано на 138 об'єктах.	
1.2.4. Впровадження засобів обліку витрат і регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньої опалювальної мережі, виділення груп, дахів і покривів, фасадів, віконних вікон та дверей у багатоповерхових будинках м. Києва, капітальний ремонт електромережі мережі / електроштанових у житлових будинках (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «ГРІА провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будинках м. Києва», КП «Київенергоконсерв», Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Заплановано виконання робіт на 429 об'єктах.	
1.2.5. Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт у багатоповерхових будинках новостроями об'єктами співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	24 104,40	0,00	24 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Заплановано надати одноразову фінансову підтримку 7 новостроями ОСББ.	
1.2.6. Часткове відшкодування вартості несамежних джерел енергетичної енергії, які придані об'єктами спільного використання багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та управлінськими багатоквартирними житловими будинками для забезпечення пошкоджених спільних багатоквартирних житлових будинків міста Києва **	Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	52 678,80	0,00	52 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Відшкодування вартості несамежних джерел енергетичної енергії не здійснювалось.	Виконання у наступних звітних періодах
1.2.7. Часткове відшкодування вартості улаштування (капітального ремонту) системи протипожежного захисту, яке фінансується об'єктами співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управлінськими багатоквартирними житловими будинками	Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Відшкодування вартості улаштування (капітального ремонту) системи протипожежного захисту не здійснювалось.	Виконання у наступних звітних періодах
1.2.8. Конкурс проекту з реалізації енергоєфективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єктами співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках (рішення КМР від 26.12.2014 № 865/865)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «ГРІА провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будинках м. Києва»	2026-2028	455 000,00	0,00	350 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. За результатами конкурсу 1 реалізації у 2026 році енергоєфективних проектів у багатоквартирних житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єктами співвласників багатоквартирних будинків, а також кооперативних будинках відібрано 50 проєктів.	

8 589 651,12 0,00 3 851 551,12 4 736 100,00 818 419,08 0,00 62 919,61 755 499,47

1.2.9. Співфінансування реконструкції ресторанів, проведення капітальних ремонтів, технічного переобладнання сільськогосподарських будівель міста Києва (згідно з рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784) (перелік об'єктів затверджено щорічно відповідним розпорядчим актом)	Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	823 772,68	0,00	659 018,14	164 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Сформуовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Виконання робіт здійснювано на 178 об'єктів.	
1.2.10. Надання позички/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2026-2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Видано 3 кредити.	
1.2.11. Стимулювання провадження енергозберігаючих заходів у багатоквартирних будівлях шляхом відшкодування частини прямих витрат (згідно з рішенням КМР від 07.07.2016 № 563/565)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2026-2028	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Учасове додаткові угоди на подолання дії договору про співробітництво з відповідними учасниками.	
1.2.12. Забезпечення утримання, ремонту та відновлення автотранспортних підприємств інфраструктурних підприємств (перелік затверджено щорічно відповідним розпорядчим актом) (БСЗ фінансової участі співвласників)	Райони в місті Києві державні адміністрації	2026-2028	169 425,09	0,00	169 425,09	0,00	702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Сформуовано та затверджено відповідними розпорядженнями РДА адресні переліки. Виконання робіт здійснювано на 195 об'єктів.	
УСКОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:																			
3 нині кількість закладів:																			
- затримано 12																			
- виконано																			
- у процесі виконання 10																			
- не виконано 2																			
Завдання: 1.3. Вилкестія сфера																			
1.3.1. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва, зокрема: та застосування відновлювальних джерел енергії	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026	18 727,60	0,00	18 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Проводяться роботи з підготовки завдання на проектування 19 об'єктів.	
1.3.2. Капітальний ремонт об'єднання (зокрема, ПП), встановлення у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2027	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	17 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконано. Виконано роботи з капітального ремонту систем опалення 3 об'єктів.	
1.3.3. Встановлення, реконструкція, модернізація ПП у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.3.4. Встановлення об'єктів сонячної генерації та установок для зберігання енергії у громадських та адміністративних будівлях міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	201 240,00	0,00	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Протяжено завдання на проектування 26 об'єктів.	
1.3.5. Здійснення діяльності з благоустрою міста НЕБКО (по проекту) благоустрою ПП в закладах освіти, дитячих енергозберігаючих проєктів, провадження заходів обслуговування житлових проєктів співфінансування будівництва об'єктів спільного використання будівництва об'єктів спільного використання будівництва та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	16 086,00	0,00	16 086,00	0,00	3 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконано. Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдання.	Подавання кредитних коштів здійснювано до фонду, здійснювано у наступних звітих періодах
1.3.6. Обслуговування прямих, залучених під гарантію Київської міської ради (Кремля НЕБКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група провадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2026-2027	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	
УСКОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:																			
3 нині кількість закладів:																			
- затримано 6																			
- виконано 2																			
- у процесі виконання 2																			
- не виконано 2																			
Завдання: 1.4. Система відновлення та модернізації																			
1.4.1. Реконструкція дахів мушкетів та мушкетів Борнішської станції держави	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київоблреконструкція», ПРАТ «АК «Київоблрембуд»	2026-2028	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	50 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Виконувались будівельні роботи.	
1.4.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних, колекторних колекторів, зокрема ливарних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київоблрембуд», КП «Київоблрембуд», КП «Дирекція будівництва пилково-газопровідних споруд, КП «Київоблрембуд»	2026-2028	418 821,34	0,00	418 821,34	0,00	3 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Реконструкція каналізаційних колекторів: 1 об'єкт - вирішувалося питання щодо призначення замовника робіт; 1 - виконувались роботи з благоустроєм території; 1 - виконувались будівельні роботи; 1 - проводиться підготовчі роботи для виконання будівельних робіт; 1 - проводиться підготовка щодо здійснення проєкту запуску проєкту робіт; 1 - підготовлено завдання та направлено на погодження; 1 - виконано роботи (2 черга).	

1.6.1. Організація та будівництво об'єкта оброблення побутових відходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунасервіс», ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ «ПРОДІЄРПРОБКА»	2026-2028	2 492 500,00	0,00	872 375,00	1 620 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	Відсутність фінансування
1.6.2. Комплексна заміна пов'язаних із захороненням ПТВ реконструйованої, технічною переобладнанням та утриманням і експлуатацією поштової ТПВ № 5 в с. Дитриш Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2026-2028	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 - об'єкт - виконувалися будівельні роботи. 2 - проводиться збір додаткових вихідних даних	
1.6.3. Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	КП «Київкомунасервіс»	2026-2028	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконано	Привізлено 560 контейнерів для збирання твердих побутових відходів.
1.6.4. Технічне переобладнання СП «ЗАВОД ЕНЕРДІЯ» (КП «КНТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Кожевніков, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині секції опалення діючих стійл	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КНТЕПЛОЕНЕРГО»	2026-2028	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Проводяться підготовчі щодо здійснення проектування закупівлі і проектних робіт.	
УСЛОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:																			
3 мис кількість заходів																			
- затримовано 4																			
- виконано 1																			
У процес виконання 2																			
- не виконано 1																			
Залишок: 1.7. Рігувальні послуги																			
1.7.1. Будівництво нових, розширення існуючих міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спеціалізований ПЛКТО» Д/НД Д/ж міської влади	2026-2027	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 - об'єкт - розроблявся проектна документація	
1.7.2. Будівництво реконструкція бункерів об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський креативари» Д/НД Д/ж міської влади	2026-2028	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 - об'єкт - виконувалися будівельні роботи	
1.7.3. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спеціалізований ПЛКТО», РС СКП «Київський креативари» Д/НД «Д/ж міської влади»	2026-2028	402 565,60	0,00	402 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Забезпечено благоустрій міських кладовищ та когучбарно. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою міських кладовищ: 4 - об'єкти - виконувалися будівельні роботи 2 - розроблялася проектна документація	
1.7.4. Реконструкція існуючого обладнання Рігувальної служби СКП «Київський креативари»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський креативари»	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. 1 - об'єкт - проводиться процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт	
УСЛОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:																			
3 мис кількість заходів																			
- затримовано 4																			
- виконано 1																			
У процес виконання 4																			
- не виконано 0																			
Залишок: 1.8. Інженерний захист території																			
1.8.1. Проєктування поточного ремонту та утримання підземних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР», Держинка району в м.ст. Києві державна адміністрація	2026-2028	98 671,44	0,00	98 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконано. Забезпечено поточний ремонт та утримання 903 одиниць підземних споруд.	
1.8.2. Капітальний ремонт підземних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2026-2028	77 383,11	0,00	77 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У процесі виконання. Капітальний ремонт підземних споруд 3 - об'єкти. 1 - об'єкт - виконувалися будівельні роботи 2 - проводилися підготовчі щодо проведення процедури закупівлі проектних робіт.	
1.8.3. Виконання робіт з інженерного захисту території (переклад об'єктів відносяться за реєстрацією моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР», КП «Київдремосервіс», Перскава району в м.ст. Києві державна адміністрація	2026-2028	139 032,80	0,00	139 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
УСЛОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:																			
3 мис кількість заходів																			
- затримовано 3																			
- виконано 1																			
У процесі виконання 1																			
- не виконано 1																			
Залишок: 1.9. Підвісний простір																			
1.9.1. Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводоканал»	2026-2028	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконано. Здійснювалось утримання 8 фонтанів. Проводяться моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.9.2. Забезпечення функціонування через громадських підприємств	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводоканал»	2026-2028	12 344,79	0,00	12 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконано. Здійснювалось утримання 15 громадських підприємств.	
1.9.3. Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабінів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводоканал»	2026-2028	9 271,80	0,00	9 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконано. Здійснювалось обслуговування 207 мобільних туалетних кабінів у пунктах обігріву та місцях літальних пасажирів вітської аеропорт. 8 кабінів розташованих на блокустаді 6 кабінів, розміщених на території ТЦК.	
1.9.4. Придбання громадських воєдино модальностей типу інфраструктури, СВКП «Київводоканал»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводоканал»	2026-2028	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.9.6. Модернізація елементів благоустрою та засвоєння дитячих парків та відновлення джерел громадських будівлях м. Києва»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Гіва впровадження проекту з модернізації дитячих парків та відновлення джерел громадських будівлях м. Києва»	2026-2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано.	У бюджеті міста Києва на 2026 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено



Керуючий справами

Бродському О.Я.
Вітренку А.О.

Для врахування в роботі.

Юнаковій С.М.
Дикій К.В.
Хоменку Д.Ю.

ЄВГЕН СИТНІЧЕНКО

27 квітня 2026 р.
№ 08/19073



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія ІХ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

10.03.2026

Київ

№ 358/10825

**Про питання забезпечення
енергетичної стійкості
територіальної громади
міста Києва**

Відповідно до статей 4, 25, 26, 67 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність», «Про критичну інфраструктуру», «Про правовий режим воєнного стану», рішення Київської міської ради від 16 травня 2024 року № 461/8427 «Про схвалення Концепції відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста Києва (Розподілена когенерація)», протоколу № 2 засідання Науково-технічної ради з питань забезпечення стійкості систем життєзабезпечення міста Києва під час дії правового режиму воєнного стану від 05 березня 2026 року, а також з метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2026–2027 років, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома Комплексний план стійкості територіальної громади міста Києва, що полягає в здійсненні комплексу заходів та передбачає як матеріально-фінансову участь територіальної громади міста Києва, так і залучення фінансових ресурсів держави.

2. Затвердити Перелік заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що реалізуються в місті Києві, граничний термін виконання яких становить 31 грудня 2026 року та є частиною Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва (додаток 1), та визначити відповідальними за виконання заходів, зазначених у додатках 1, 2 до цього рішення, виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) та Київського міського голову в межах визначених законом повноважень у встановлений цим пунктом термін.

3. Підтримати:

3.1. Перелік заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що підлягають виконанню в територіальній громаді міста Києва після визначення джерел їх фінансування (додаток 2);

3.2. Перелік заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що можуть бути виконані виключно за умови перегляду діючого законодавства України, а також залучення до їх виконання матеріально-фінансових, технічних та інших ресурсів держави (додаток 3).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) сформуванати та подати на розгляд Київській міській раді пропозиції щодо внесення змін до бюджету міста Києва на 2026 рік та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки в установленому порядку для реалізації заходів, передбачених підпунктом 3.1 пункту 3 цього рішення.

5. Направити звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо потреби у фінансуванні та необхідності перегляду діючого законодавства України для забезпечення належної реалізації заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва (додаток 4).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу і постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.



Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО



Додаток 1

до рішення Київської міської ради
№ 358/1082/25

Перелік заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що реалізуються в місті Києві, граничний термін виконання яких становить 31 грудня 2026 року

№	Розділ Плану	Загальний бюджет, млн грн	Примітка	Пріоритет	Строк виконання
1	Забезпечення водопостачання	1 818,26			
	Резервне живлення насосних станцій Київводоканалу 3 етапи (ДГУ+Частотники)	1 818,26		Критичний	грудень 2026 року
2	Резервне живлення теплозабезпечення	3 536,00			
	Газові генератори для районних котелень (технічна допомога)	100,00		Критичний	початок опалювального сезону 2026 року
	Когенерація (ГПД)	3 436,00		Критичний	початок опалювального сезону 2026 року
3	Зміцнення стійкості електричної мережі	957,80			
	Розподільчі мережі ДТЕК КЕМ	957,80	власні кошти ДТЕК	Критичний	визначає ДТЕК
5	Відновлення потужностей	1 374,00			

	Відновлення теплопостачання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (частково)	500,00		Критичний	початок опалювального сезону 2026 року
	Ремонти КТМ	874,00		Критичний	початок опалювального сезону 2026 року
6	Фізичний захист	2 409,01			
	2-й рівень (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6)	2 409,01		Критичний	початок опалювального сезону 2026 року
7	Енергостійкість киян	590,59			
	Сонячна генерація (343 об'єкти)	241,24		Середньо строковий	серпень–грудень 2026 року
	Енергоефективність ОСББ	249,13		Критичний	серпень–грудень 2026 року
	Капремонт ІТП	50,99		Середньо строковий	серпень–грудень 2026 року
	Відшкодування генераторів ОСББ	49,23		Середньо строковий	квітень–грудень 2026 року
	ЗАГАЛОМ	10 685,66			

Київський міський голова

 Віталій КЛИЧКО



Додаток 2


до рішення Київської міської ради
від 12.03.2015 № 358/15/065

Перелік заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що підлягають виконанню в територіальній громаді міста Києва, після визначення джерел їх фінансування

№	Розділ Плану	Загальний бюджет, млн грн	Примітка	Пріоритет
1	Забезпечення водопостачання	879,21		
	Свердловини (резервне водозабезпечення)	879,21	ПСЕР	Критичний
2	Резервне живлення теплозабезпечення	6 543,75		
	Когенерація (ГПД)	3 109,00	Статутний фонд	Критичний
	ДГУ котельнь (паливо+ТО)	745,04	Статутний фонд	Високий
	ДГУ насосних станцій КТЕ	2 162,00	ПСЕР	Високий
	Підключення ТП	527,71	ПСЕР	Високий
4	Децентралізація опалення	50,00		
	Коригування схеми теплопостачання (розробка ТЕО)	50,00	ПСЕР	Критичний
5	Відновлення потужностей	4 874,41		

	Відновлення теплопостачання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6	1 655,00	Статутний фонд	Критичний
	Ремонт електричного обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6	1 532,00	Статутний фонд	Критичний
	Ремонти КТМ	1 405,29	Статутний фонд	Високий
	Резерв аварійного обладнання	282,12	Резервний фонд	Високий
7	Енергостійкість киян	806,03		
	Енергоефективність ОСББ	169,87	ПСЕР	Середньостроковий
	Капремонт ІТП	14,56	ПСЕР	Високий
	Відшкодування генераторів ОСББ	321,60	Бюджет РДА	Середньостроковий
	Капітальний ремонт електрощитових	300,00	Бюджет РДА	Критичний
	ЗАГАЛОМ	13 153,40		

Київський міський голова


Віталій КЛИЧКО



до рішення Київської міської ради
№ 358/10825

Перелік заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, що можуть бути виконані виключно за умови перегляду діючого законодавства України, а також залучення до їх виконання матеріально-фінансових, технічних та інших ресурсів держави

№	Розділ Плану	Загальний бюджет, млн грн	Примітка	Пріоритет
2	Резервне живлення теплозабезпечення	3 877,36		
	Пристрій зберігання електроенергії	2 540,05		Важливий
	Дарницька ТЕЦ	745,00		Критичний
	Мобільні дизельні котельні	592,31		Важливий
	Зміцнення стійкості електричної мережі	4 208,00		
3	КРУЕ ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (2-й рівень захисту)	4 208,00		Критичний
	Децентралізація опалення	17 949,10		
4	Зона ТЕЦ-6 (Воскресенка-Вигурівщина) + Котел-утилізатор ТЕЦ 6 (80 МВт)	4 998,70		Середньостроковий
	Зона ТЕЦ-4 (Дарницька ТЕЦ)	6 632,80		Середньостроковий
	Зона ТЕЦ-5	6 317,60		Середньостроковий
5	Відновлення потужностей	4 356,00		
	Ремонт електричного обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6	4 356,00		Критичний
6	Фізичний захист	7 405,38		
	2-й рівень (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6)	1 980,00		Критичний

Влаштування захисту 2-го рівня на об'єктах водопостачання та водовідведення	3 055,38		Критичний
Захист ПС 110	1 170,00		Критичний
Фізичний захист Дарницької ТЕЦ (ТЕЦ-4)	1 200,00		Критичний
ЗАГАЛОМ	37 795,84		

Київський міський голова


Віталій КЛИЧКО



Додаток 4

до рішення Київської міської ради
від 19 лютого 2026 № 358/10825

ЗВЕРНЕННЯ

Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо потреби у фінансуванні та необхідності перегляду діючого законодавства України для забезпечення належної реалізації заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва

В умовах систематичних ракетних і дронівих атак на енергетичну інфраструктуру, насамперед міста Києва, та її критичні пошкодження унаслідок таких атак, керівництвом держави приділено велику увагу до заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року. Так, під час наради, проведеної під головуванням Прем'єр-міністра України 02 лютого 2026 року, було визначено необхідність формування комплексу заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року, зокрема щодо реалізації програм з будівництва об'єктів розподіленої генерації та їх приєднання до інженерних мереж, а також заходів з інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та систем життєзабезпечення, додатково опрацювавши питання визначення джерел фінансування та проблемні питання, які виникають у процесі їх реалізації.

На засіданні Кабінету Міністрів України 19 лютого 2026 року (витяг з протоколу № 29) обласним, Київській міській державній (військовим) адміністраціям було доручено вжити заходів для підготовки та затвердження відповідних регіональних комплексних планів.

На виконання витягу з протоколу № 29 засідання Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2026 року Міністерство розвитку громад та територій України доручило надати презентаційні матеріали та затверджені начальниками обласних та Київської міської військових адміністрацій регіональні комплексні плани стійкості.

З метою виконання згаданих завдань Уряду міська влада сформувала відповідний Комплексний план стійкості територіальної громади міста Києва.

У свою чергу, заходи, передбачені в Комплексному плані стійкості територіальної громади міста Києва, були сформовані з урахуванням потреби в децентралізації генерації та забезпеченні резервного живлення, передбачають заходи з відновлення пошкоджених об'єктів теплозабезпечення, ремонту та відновлення мереж, упровадження систем резервного електроживлення для об'єктів критичної інфраструктури (теплопостачання та водопостачання), фізичного захисту відновлених об'єктів, а також включають підготовку енергетичної інфраструктури до опалювального сезону 2026–2027 років.

Фінансування реалізації Комплексного плану стійкості територіальної

громади міста Києва очікується за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі від 10 000,00 до 23 000,00 млн грн, а також залучення фінансових ресурсів центральних органів виконавчої влади близько 38 000,00 млн грн, розрахунки щодо яких здійснені містом.

Водночас слід наголосити, що без належної участі й фінансування з боку держави реалізація цього плану буде неможливою, що ставить під загрозу стабільне функціонування енергетичної інфраструктури та забезпечення життєдіяльності мешканців столиці.

Окремої уваги потребує питання внесення змін до регуляторних, законодавчих і нормативних обмежень на період дії воєнного стану з метою пришвидшення процесів відновлення та розбудови енергетичної і комунальної інфраструктури міста Києва.

Частина нормативно-правової бази, навіть з урахуванням запроваджених спрощень, залишається недостатньо адаптованою для забезпечення необхідної швидкості реалізації відповідних заходів. Відсутність належних змін у правовому полі може істотно ускладнити виконання комплексних планів стійкості.

Основними факторами стримування є:

тривалі процедури закупівель критичного обладнання та робіт з його встановлення, монтажу й модернізації;

багатоетапна процедура розробки й експертизи проектної документації, яка значно ускладнює та затягує процес реалізації інфраструктурних проектів;

складний порядок отримання дозволів на буріння свердловин тощо.

Ключовими рекомендаціями є:

1. Врегулювати постановою Кабінету Міністрів України спеціальний порядок відновлення / будівництва енергооб'єктів, а саме, винятки з процедур публічних закупівель для критичного обладнання та робіт, з доповненнями щодо земельних і дозвільних питань.

2. Спрощення доступу до земельних ділянок – примусове встановлення сервітутів та спрощена зміна цільового призначення для розміщення об'єктів генерації поруч з об'єктами критичної інфраструктури.

3. Дерегуляція проектування й експертизи – скасування обов'язкової експертизи для типових проектів когенерації та модульних котелень, запровадження декларативного принципу для об'єктів I–II категорій складності.

4. Спрощення порядку буріння свердловин – повідомний порядок замість дозвільного для свердловин резервного водопостачання об'єктів критичної інфраструктури.

5. Податкові та митні стимули – розширення переліку обладнання, звільненого від ПДВ та ввізного мита, спрощення митного оформлення критичного енергообладнання.

6. Залучення приватних інвестицій через фінансовий лізинг – механізм «будівництво – передача – лізинг» для оперативного введення нових генеруючих потужностей за кошти приватних інвесторів.

Запропоновані рекомендації є комплексним механізмом дерегуляції й оптимізації нормативно-правової бази, спрямованим на прискорення процесів відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури не лише столиці, а й усієї країни. Їх головним принципом є поєднання швидкості реалізації рішень із дотриманням ключових вимог безпеки та забезпеченням належної підзвітності.

У разі невнесення змін та неврахування запропонованих рекомендацій виникає реальна загроза порушення встановлених строків реалізації заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва. Це призведе до затягування процедур, ускладнення виконання ключових заходів та фактичного відтермінування введення в дію необхідних об'єктів енергетичної і комунальної інфраструктури. Як наслідок, зростають ризики для стабільного функціонування систем життєзабезпечення столиці та належної підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років.

З огляду на викладене Київська міська рада звертається до Кабінету Міністрів України щодо передбачення місту Києву відповідного фінансування та врахування рекомендацій про внесення змін до регуляторних, законодавчих і нормативних обмежень, які дадуть можливість реалізувати заходи Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва.

Київський міський голова


Віталій КЛИЧКО