

Додаток до листа
від 08.2024 № 105/43/01-01/

Додаток 1
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Печерського району м. Києва

Об'єкт: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 11а

Загальна інформація про об'єкт

- | | |
|--|---|
| 1. Дата проведення обстеження | 06.08.2024 |
| 2. Адреса розташування об'єкта | м. Київ,
вул. Михайла
Бойчука, 11а |
| 3. Форма власності | Комунальна |
| 4. Найменування послуги | Соціальні послуги
відповідно до ЗУ
«Про соціальні
послуги» |
| 5. Особа, яка проводила обстеження | В.Коваль

В.Зелений |
| 6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження
(контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | 289 99 78 |

tcpechersk@ukr.net

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідні сть критеріям (так або ні)	Примітки
---	---	----------

1. **Шляхи руху до будівлі:**

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	Так	
2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	Ні	Площадка для паркування без дорожніх знаків та горизонтальної розмітки з піктограмами міжнародного символу доступності
3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	Так	
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	Так	
5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупно структурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	Так	
6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	х	
7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	х	
8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	х	
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	х	
10) міжнародним символом доступності позначено	х	

шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Ні	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	Ні	Прозорі дверні (фасадні) конструкції в будівлі не передбачені
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метри	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метри	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
9) кути порогів заокруглені	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та	Ні	

перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)

x

Тамбур
відсутній

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів

Ні

Відсутні

13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

Так

14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра

x

Турнікет
відсутній

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом

Ні

Конструкція
будівлі не
передбачає
влаштування
пандусу

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

x

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

Так

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

Ні

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

Ні

Прозорі дверні
(фасадні)
конструкції в
будівлі не

		передбачені
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
8) кути порогів заокруглені	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	Ні	Для виконання вимог даного пункту, необхідно виконати реконструкцію будівлі з переплануванням
11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Ні	Для влаштування зазначеного обладнання потрібно виконати реконструкцію будівлі з переплануванням
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	x	
14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	x	

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	X	
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	X	
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	X	
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	X	
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	X	
20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки	X	
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	Ні	Для влаштування приміщень для осіб з інвалідністю, потрібно виконати реконструкцію будівлі з переплануванням
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	Ні	Для влаштування універсальних кабін, необхідно виконати реконструкцію будівлі з переплануванням
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	Ні	Відсутні
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	Ні	
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Ні	
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	X	Пандус відсутній

27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	x	Відсутні
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Ні	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	x	
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	x	
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	Ні	Для влаштування потрібно виконати реконструкцію будівлі з переплануванням
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	Ні	Для влаштування потрібно виконати реконструкцію будівлі з переплануванням
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	x	Будівля в стадії проведення капітального ремонту
36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	Так	Частково Банкомати, термінали, тощо відсутні
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Ні	Для влаштування шляхів евакуації інвалідів, необхідно

виконати
реконструкцію
будівлі з
переплануванням

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

Ні

39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

Ні

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA

Ні

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Ні

Серед працюючих кількість осіб (статистичні дані показані в цілому по Територіальному центру)

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього		7	x	x	1	6
з них жінки		6	x	x	1	5

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб (статистичні дані показані в цілому по Територіальному центру)

	Усього	З них
--	--------	-------

		осіб з інвалідністю	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
	Усього	387	х	22	х	365
	з них жінки	258	х	14	х	244

Підсумки: Остаточні результати обстеження можливо зазначити після завершення капітального ремонту вхідної групи та приміщень об'єкту

* Зазначається:

Управитель об'єкта

Директор

“12” серпня 2024 р.

Людмила ПРИМАК