Додаток 2

№ з/п	Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови (адреса) за 2019 рік	Вартість відповідно розпорядження, тис.грн	Сума виконаних робіт, тис.грн.
1	бульв. Д. Народів, 10	628,10	622,6
2	бульв. Д. Народів, 25	723,00	541,2
3	бульв. Д. Народів, 27	617,00	573,1
4	бульв. Д. Народів, 32-А	200,00	126,4
5	бульв. Л. Українки, 28-А	587,00	558,2
6	бульв. Л. Українки, 3	1 500,00	1382,7
7	вул. Інститутська, 25	200,00	113,7
8	вул. А. Богомольця, 7/14	1 000,00	897,6
9	вул. В. Васильківська, 145/1	500,00	339,9
10	вул. Г. Алмазова, 9	500,00	479,5
11	вул. Гусовського, 12/7	1 000,00	877,2
12	вул. Звіринецька, 61	300,00	288,5
13	вул. Лєскова, 6	800,00	761,5
14	вул. Лаврська, 6	498,10	497,9
15	вул. Левандовська, 5-А, 5-Б	450,00	318,6
16	вул. Л. Первомайського, 5-А	300,00	289
17	вул. Липська, 15-Б	539,90	539,8
18	вул. М. Раєвського, 28	400,00	397,6
19	вул. М. Соловцова, 3	208,80	208,5
20	вул. Мечникова, 8	509,00	508,8
21	вул. М. Бойчука, 23	1 500,00	1185,6
22	вул. М. Бойчука, 25-А	670,00	601,3
23	вул. М. Бойчука, 31	670,00	615,1
24	вул. М. Бойчука, 34	1 742,00	1228,4
25	вул. М. Бойчука, 34-А	1 495,50	1495,4
26	вул. М. Грушевського, 9	300,00	296,2
27	вул. Німанська, 3	900,00	799,6
28	вул. Німанська, 5	297,10	296,9
29	вул. Немеровича-Данченка, 1	700,00	647,7
30	вул. П. Мирного, 11	600,00	544
31	вул. П. Мирного, 9-Б	500,00	430,6
32	вул. Предславинська, 38	590,00	586,1
33	вул. Шовковична, 13/2	500,00	418,9
34	вул. Шовковична, 32/34	500,00	401
35	Кловський узвіз, 10	1 000,00	707,2
36	Кловський узвіз, 11	800,00	723,2
37	Кловський узвіз, 12	1 500,00	975
38	пров. Іпсилантієвський, 3, 5, 17	1 000,00	941,7
39	пров. Г. Царика, 5	700,00	547,5
40	пров. Лабораторний, 26	574,50	574
41	пров. Микильський (Січневий), 1/25	500,00	426,6
42	вул. К. Білокур, 5/17	1 000,00	983,3
43	Тверський тупік 6/8	2 216,70	1923,4
	Разом:	**31 716,70**	**27671,0**