УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 07.11.2022 № 058/3/1-4665
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до пункту 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638) та пункту 4.2. рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 направляємо звіт за 9 місяців 2022 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення

.

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 − 2025 роки.

Додатки: на 21 арк.

Перший заступник директора Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Ганна Друкар 272 10 93
Оксана Єгорова 279 12 66

.

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2021-2025 роки за 9 місяців 2022 року

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2022 рік (затверджені рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282)				Стан виконання (що зроблено)	Видатки на 9 місяців 2022 року (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за 9 місяців2022 року				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	450 003,91	0,00	450 003,91	0,00	Затверджено наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури від 01.08.2022 №31-ОД «Про реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2022 році». З початку року в рамках укладених договорів здійснено реконструкцію 82 ліфтів, на 39 - роботи ведуться. Акти виконаних робіт оформлено на суму 45 488,7 тис. грн. Платіжні доручення за виконані роботи передано органам Державної казначейської служби у м. Києві.	176 200,00		176 200,00						Тривала затримка у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами Державної казначейської служби у м. Києві. Станом на 01.10.2022 платіжні доручення не проведено.
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	345 564,00	0,00	300 260,80	45 303,20	Реконструкція, реставрація, проведення капітальних ремонтів, технічне переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва. Заходи реалізуються районними в місті Києві державними адміністраціями у житлових будинках, які експлуатуються більше 10 років. Для проведення у 2022 році реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування, районними в місті Києві державними адміністраціями були затверджені адресні переліки станом на 30.09.2022, загальна кількість об'єктів - 187. У січні - вересні заходи не фінансувались.	305 686,03		281 863,28	23 822,75					Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.1.3.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	260 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	Для участі у Конкурсі 2022 року подано 142 проєкти ОСББ та ЖБК, серед яких конкурсною комісією визначено 117 переможців, які затверджені Наказами Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2022 №35-ОД «Про виконання робіт в рамках проєктів, які перемогли у 2021–2022 роках у конкурсах проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» та від 26.09.2022 №43-ОД «Про виконання робіт в рамках проєктів, які перемогли у 2022 році у конкурсах проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках». Також цими наказами передбачено 3 перехідні об'єкти з 2021 року. Розпочато реалізацію зазначених проектів.	176 954,10		176 954,10						Через нестачу часу до закінчення бюджетного періоду, а також через погіршення погодних умов у осінньо-зимовий період подано пропозиції щодо зменшення обсягу бюджетних призначень.
1.1.4.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	Співвласники багатоквартирних будинків мають можливість оформити у державних фінансових установах, з якими Департамент житлово-комунальної інфраструктури уклав договори про співробітництво, кредит на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. Кредит підлягає частковому відшкодуванню в частині придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік. Захід не виконувався.	11 667,40		11 667,40						Відсутні позичальники.
1.1.5.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції»	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи не виконувались. Розпорядженням ВО Київради (КМДА) від 06.08.2021 № 1725 затверджена інвестиціна програма КП "КИЇВТЕЕПЛОНЕРГО" по напряму теплопостачання, якою передбачено фінансування заходу "Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії" в житлових будинках. У зв'язку із запровадженням воєнного стану та завершенням дії інвестиційної програми, виконання заходів відтерміновано.	313134,43		33250,00	279884,43					Через нестачу часу виконати роботи з капітального ремонту теплових мереж до опалювального сезону підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.1.6.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	457 168,00	0,00	457 168,00	0,00	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік ДЖКІ кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено. Видатки з бюджету м. Києва на 2022 рік не передбачено.									У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання заходу не передбачено.
1.1.7.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Захід не виконувався									У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання заходу не передбачено.

1.1.8.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	Захід не виконувався									У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання заходу не передбачено.
1.1.9.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	Захід не виконувався	2 000,00		2 000,00						Відповідно до помісячного розпису бюджетних асигнувань видатки заплановано на грудень 2022 року
							1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва									
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	425,40	0,00	425,40	0,00	Захід не виконувався									У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання вказаних заходів не передбачено.
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	25 007,40	0,00	25 007,40	0,00	КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» здійснено обслуговування ІТП у 990 закладах освіти	12 000,00		12 000,00		5 137,40		5 137,40		Виділено асигнувань на 2022 рік лише 12000,00 тис. грн, очікується фінансування актів виконаних робіт за вересень у сумі 711,1 тис. грн.
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	110 410,00	0,00	0,00	110 410,00	В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) виконується капітальний ремонт ІТП та систем опалення закладах освіти м. Києва (школи, інтернати та дитячі садочки).Будівельні роботи з капітального ремонту систем опалення та ІТП на 13 об'єктах та по перехідним з 2021 року на 58 об'єктах (ІТП) - завершено.	85 000,00			85 000,00	29 460,02			29 460,02	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	Захід не виконувався									У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання вказаних заходів не передбачено.
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	0,00	0,00	0,00	0,00	У зв'язку з неможливістю виконати роботи у четвертому кварталі поточного року реалізацію енергоефективних заходів через механізм енергосервісних договорів (ЕСКО) по 2 об'єктах: -термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери (Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району міста Києва по вул. Шолом-Алейхема, 16-А) ; -термомодернізація (реконструкція) будівлі бюджетної сфери (Дошкільний навчальний заклад № 693 «Волошка» вул. Григоровича Барського, 5-А м. Київ) перенесено на наступні бюджетні періоди	56 184,00		56 184,00						Виконання заходу переноситься на наступні роки
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10 796,20	0,00	10 796,20	0,00	Виконання робіт та оплата платежів відбувається за планом, а також по факту надання актів виконаних робіт.	11 360,00		11 360,00		4 431,10		4 431,10		У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	7 072,30	0,00	7 072,30	0,00	У зв'язку з неможливістю виконати роботи у четвертому кварталі поточного року реалізацію заходу з реконструкції систем гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних джерел енергії по 4 об'єктах: - дошкільний навчальний заклад №17, вул. Петра Ніщинського,3; - дошкільний навчальний заклад №63, вул. Кадетський Гай, 5; - дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) «Монтесорі-сад, вул. Анни Ахматової , 14-В; - спеціальна школа дитячий садок 1 ступеня «Золотий ключик з поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу, Івана Пулюя,3-А перенесено на наступні бюджетні періоди.	9 071,80		9 071,80						Виконання заходу переноситься на наступні роки
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	Оплата відбувається згідно графіку платежів, обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО), за графіком платежів, першу половину оплати відсотків та тіла кредиту сплачено у травні, другу половину оплати заплановано на листопад	34483,03		34483,03		13627,40		13627,40		
							1.3. Система водопостачання та водовідведення									
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	**Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації. Насосна станція першого підйому.** Генеральною підрядною організацією ТОВ «Укрметал Буд» продовжувались будівельні роботи, а саме: роботи з облаштування фасаду насосної станції, роботи з монтажу електротехнічного та технологічного обладнання насосної станції, внутрішні оздоблювальні роботи, роботи з монтажу системи вентиляції, випробування електрообладнання та кабелів управління, завершено будівництво системи підвідних колекторів, нанесення антикорозійного захисту в камері К 5, виконано роботи з демонтажу камери К 48. У вересні поточного року виконувались роботи з утеплення та облицювання фасаду насосної станції першого підйому.	30500,00		30500,00		1298,10		1298,10		Тривала затримка у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами Державної казначейської служби у м. Києві

1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	30 010,30	0,00	30 010,30	0,00	**Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації** Генеральною підрядною організацією ТОВ «БФ СТАРБУД» розпочато підготовчі роботи, закуплено матеріали (полімерний рукав) для затягування його у існуючий колектор, виконано роботи з розроблення ґрунту для будівництва нової камери МК-20, змонтовано мережу тимчасового мулопроводу діаметром 400 мм для перекачування мулу та можливості виконання робіт з прочищення існуючого мулопроводу з подальшою санацією полімерним рукавом на ділянці від камери МК-19 до камери МК-20. **Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції аерації** Проектною організацією ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРОЄКТ» в рамках договору від 09.12.2021 №0912 виконувались такі роботи: топографо-геодезичні вишукування; обстеження гідроспоруд та будівель; розроблено проект організації будівництва. **Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації** У зв'язку з подовженням терміну реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації виникла необхідність внесення відповідних змін до проєктної документації в частині подовження терміну експлуатації мулових полів шляхом нарощування дамб на відмітку +3,00 від відміток дамб, передбачених останнім коригуванням проекту. З цією метою проведено процедуру закупівлі з визначення проєктної організації (оголошення UA-2021-12-28-006957-b). Аукціон відбувся 13.01.2022 р. За результатами розгляду тендерних пропозицій визначено проєктну організацію ТОВ «Київська проектна група». Укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт від 04.02.2022 р. №1/22-КТ, вартість Договору - 7 772 421,86 грн. Договір зареєстровано в ГУ ДКСУ. Замовником робіт доопрацьовується завдання на коригування кошторисної частини проєктної документації відповідно до отриманих зауважень Департаменту житлово-комунальної інфраструктури. Розпочато процедуру закупівлі із визначення підрядної організації- (оголошення UA-2022-09-29-008506-a).	58 500,00		58 500,00						Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	1 019 260,00	0,00	39 000,00	980 260,00	**Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва"** Генеральною підрядною організацією ТОВ «СЛАВІЯ-АКБ» виконувались будівельні роботи, а саме: виконано щитову проходку з будівництва нової ділянки колектору, виконувались роботи з хімзахисту камери К1 та існуючих з/б труб на ділянці від К1 до К2, проводились роботи з будівельного водозниження та перекачування стоків, виконувалось будівництво нових камер, виконано влаштування ствола К7; виконано влаштування камери К14; розпочато влаштування стволу К12; виконано будівництво колектору на ділянці від К11 до К13. У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи на об'єкті капітальний ремонт Головного міського каналізаційного колектора у м.Києві не виконувались. Інвестиційною програмою ПрАТ "Київводоканал" передбачено реалізацію 4-х об'єктів: **Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Амурська від Амурської площі до вул. Смольної в Голосіївському районі м. Києва** - подано пропозиції до Інвестиційної програми на 2022 рік щодо виключення даного об'єкту; **Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі** - подано пропозиції до Інвестиційної програми на 2022 рік щодо виключення даного об'єкту; **Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=500-800 мм від вул. Крайня, 1 до вул. Запорожця, 26 в Деснянському районі м. Києва -** подано пропозиції до Інвестиційної програми на 2022 рік щодо включення даного об'єкту. **Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі** - визначено генеральну підрядну організацію для виконання будівельних робіт та здійснення авторського нагляду. Надано авансовий платіж для закупівлі необхідного обладнання та матеріалів.	141 140,96		42 000,00	99 140,96	4 000,00			4 000,00	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року. Відповідно до законодавства Ліцензіат першочергово виконував заходи Інвестиційної програми (ІП) 2021 року. Відповідно до ІП на 2022 рік - Товариством, в першу чергу, забезпечується виконання перехідних об'єктів.
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Генеральною підрядною організацією - ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» продовжувались будівельні роботи підготовчого етапу, зокрема здійснювалось будівництво камер технологією джет-паль. З 24.02.2022року роботи на на об'єкті призупинено. З метою недопущення отримання попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства у липні 2022 року ПрАТ "АК "Київводоканал" подало позов до суду на підрядну оргінізацію про стягнення невикористаної суми авансового платежу 3 300,0 тис. грн, наданого у 2021 році. Розгляд справи триває.	12 000,00		12 000,00						Виконання заходу перенесена на 2023 та наступні роки.
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	**Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва** - у січні 2022 року ПрАТ "АК "Київводоканал" виконував зобов'язання ліцензіата щодо виконання Інвестиційної програми попереднього періоду. Отримано картку на порушення благоустрою. У вересні місяці повністю закрито авансовий платіж, наданий у 2021 році. **Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-б, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" на вулиці Зрошувальна, 4-а у Дарницькому районі м. Києва** Опрацьовувалось питання коригування проєктної документації.	60 137,41		4 361,60	55 775,81	3 844,39			3 844,39	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	694 700,00	326 600,00	0,00	368 100,00	Реалізація заходів здійснюється відповідно до Інвестиційної програми ПрАТ "Київводоканал" 2022 року. Крім того, відповідно до п. 6.7 постанови НКРЄКП від 14.09.2017 №1131 (із змінами) у січні виконання заходів здійснювалось у рамках показників Інвестиційної програми ПрАТ "Київводоканал" 2021 року, термін фінансування якої тривав до 30.01.2022 після завершення періоду. **Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва** - отримано експертні оцінку; **Реконструкція енергогосподарства Дніпровської водопровідної станції в м. Києві** - вирішується питання розподілу реконструкції об'єкта на дві черги; **Реконструкція НВС II-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва** - з переможцем конкурсних торгів - ТОВ "СК ГРУПС" укладено договір від 24.01.2022 №Д2401 на виконання будівельних робіт.Підрядній організації надано попередню оплату; **Реконструція ВНС "Оболонь-1" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: просп. Героїв Сталінграду,12 в Оболонському районі м.Києва** - отримано експертну оцінку; **Реконструція ВНС "Оболонь-2"з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Богатирська 22/26 в Оболонському районі м.Києва** - отримано експертну оцінку; **Реконструція ВНС "Троєщина"з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Драйзера,2 в Деснянському районі м.Києва** -отримано експертну оцінку; **Реконструкція системи водопостачання (арт. свердловини №298, 299 та водонапірної башти) з впровадженням системи очистки питної води за адресою вул. Цілинна, 60 Г в Голосіївському районі м. Києва** - отримано експертну оцінку.	53 034,47			53 034,47	33 400,00			33 400,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнною стану в Україні» від 24.02. 2022 N 2102- IX, роботи на об'єкті призупинено.
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	19 957,20	0,00	19 957,20	0,00	У січні-вересні забезпечувалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання, проводилась часткова підготовка до робочого сезону, а також зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	17 735,80	0,00	17 735,80	0,00	4 055,59		4 055,59	0,00	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію воєнного стану. Запуск фонтанів у 2022 році відмінено в зв'язку із дією воєнного стану.
1.3.8.	Функціонування біотехних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	39 869,20	0,00	39 869,20	0,00	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи з капітального ремонту біотехних комплексів не виконувались. У січні -вересні здійснено утримання 201 біотехного комплексу.	37 499,59		37 499,59		13 590,41		13 590,41		Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію воєнного стану.

1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	0,00	0,00	0,00	0,00	**Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Голосіївському, 87-г у Голосіївському районі.** Проводяться роботи по коригуванню проєктно-кошторисної документації за власні кошти. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Оболонському, 14-б в Оболонському районі.** З метою здійснення повного комплексу робіт на об'єкті прийнято рішення щодо збільшення обсягу бюджетних асигнувань на поточний рік, та проведено процедуру закупівлі з визначення генеральної підрядної організації: оголошення UA-2022-08-28-000072-A. Договір на стадії укладання. **Будівництво павільону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району.** Департаментом житлово-комунальної інфраструктури відповідно до зауважень Департаменту комунальної власності м. Києва доопрацьовується пакет документів щодо закріплення майна закінченого будівництвом об'єкта за Спеціалізованим водогосподарським комунальним підприємством «Київводфонд».	3 388,10	0,00	3 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконання заходу перенесено на 2023 та наступні роки; Проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким збільшено обсяг бюджетних призначень на будівництво артезіанської свердловини на проспекті Оболонському, 14-б перебуває на погодженні у відповідних структурних підрозділах ВО К;ївради (КМДА)
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	223 265,90	0,00	0,00	223 265,90	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи не виконувались. **Розпорядженням КМДА від 06.08.2021 № 1725 затверджена інвестиціна прорама КП "КИЇВТЕЕПЛОНЕРГО"** по напряму теплопостачання. Для реалізації заходів з реконструкції та капітального ремонту теплових мереж підготовлено технічні завдання за якими оголошення процедури закупівель заплановано на травень-червень. За результатами тендерних процедур на виконання проєктно-вишукувальних робіт укладено договори за 8 об'єктами загальною сумою 10 620,68 тис. грн (з ПДВ), з них: - по 7 роботи у стадії виконання відповідно до графіку; - по об'єкту "Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК-123 по вул.Набережно-Луговій та вул.Набережно-Хрещатицькій (Коригування ПВР)" ПВР виконано на суму 49, 992 тис. грн. На виконання БМР торги не відбулися, повторно подано на торги. **Інвестиційна програма 2021 (за рахунок власних коштів)** Виконанні БМР (додаткові роботи) по об'єкту "Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського" на загальну суму 9 934, 07 тис.грн.	159 157,96		149 173,90	9 984,06	9 984,06			9 984,06	Через ведення воєнного стану в Україні, недостатністю фінансування через значне зростання цін на матеріали та обладнання, зменшилась кількість підрядних організацій, які беруть участь у торгах . Роботи з капітального ремонту теплових мереж до опалювального сезону не будуть виконано. Підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	65 531,40	0,00	18 728,40	46 803,00	**Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20** Опрацьовувалось питання коригування проєктної документації. Будівельні роботи не розпочато. У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи не виконувались.	31 721,80		31 721,80						У зв'язку з нестачею часу роботи з капітального ремонту ЦТП до опалювального сезону не будуть виконано. Підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	170 000,02	0,00	70 000,00	100 000,02	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи не виконувались. **Відповідно до Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» на 2022 рік:** За результатами тендерних процедур на виконання проєктно-вишукувальних робіт укладено договір по 1 об'єкту загальною сумою 2 355, 0 тис. грн., роботи у стадії виконання відповідно до графіку. **Відповідно до Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» на 2021 рік (за рахунок власних коштів):** Виконано проєктно-вишукувальні роботи по 4 об'єктам на загальну суму 7 766, 5 тис. грн., з них: - 3 об'єкти з реконструкції водогрійних котлів ПТВМ-50 на суму 6 663,3 тис. грн.(з ПДВ); - 1 об'єкт "Реконструкція котельні «вул. Андрющенка, 4-Д» із заміною тепломеханічного обладнання з переведенням котельні в автоматичний режим роботи на суму 1103,2 тис.грн. (з ПДВ)	10 500,00		10 500,00		7 766,50			7 766,50	Через введення воєнного стану в Україні, недостатнє фінансування через значне зростання цін на матеріали та обладнання, зменшилась кількість підрядних організацій, які приймають участь у торгах . У зв'язку з нестачею часу роботи з капітального ремонту котлів до опалювального сезону не будуть виконані. Підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Виконання заходу в 2022 році не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	220,00	0,00	220,00	0,00	Виконання заходу здійснюватиметься у разі потреби									Закупівля обладнання в разі необхідності буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	Інвестиціна програма СП Київські ТЕЦ на 2022 рік затверджена постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2887 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік» та від 22.12.2021 № 2728 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6)». Проведені процедури закупівлі та укладені договори за більшою частиною запланованих заходів.За укладеними договорами на виконання проектних робіт триває збір вихідних даних і виконуються роботи з розробки ПКД. За укладеними договорами на виконання БМР-очікується оплата авансових платежів для початку виконання робіт згідно графіку до договору. По перехідному проекту з 2021 року "Техічне переоснащення системи збудження Г-1 ТВВ-320 бл.ТЕЦ-6", відповідно до отриманої у лютому 2022 року попередньої оплати, підрядною організацією ТОВ "Енерго плюс" закуплено обладання, ведуться підготовчі роботи до його монтажу.	370 548,94			370 548,94	43 922,77			43 922,77	У зв'язку із зростанням цін більшість проєктів потребують коригування кошторисної частини та виникає необхідності коригування інвестиційної програми
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	99 844,00	0,00	53 432,00	46 412,00	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи не виконувались.	78 628,60		78 628,60		0,00		0,00	0,00	Через нестачу часу роботи з капітального ремонту котлів до опалювального сезону не будуть виконані. Підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.5. Санітарне очищення міста																

1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	30 413,80	0,00	1 962,00	28 451,80	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» будівництво контейнерних майданчиків заглибленого типу не виконувалось. Реалізація заходу переноситься на наступні бюджетні періоди.	7 800,00		7 800,00						Виконання заходу переноситься на наступні роки
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Захід не виконувався									У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання вказаних заходів не передбачено.
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Підрядною організацією - ТОВ ФЗ «СОЛЮШІОНС» продовжувались будівельні роботи, а саме: виконано облаштування насосної станції обладнанням – 100%; риштування під фундаменти на охолоджуючу башту та газоходи (без заливки бетону) -100%. Здійснено монтаж газоходів 40%. Виконано облаштування охолоджуючої башти та реактору адсорберу майданчиками обслуговування – 100%.Виконуються роботи з монтажу газоходів. Розпочаті роботи з фарбування металоконструкцій.	28 000,00		28 000,00		17 988,60		17 988,60		Тривала затримка у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами Державної казначейської служби у м. Києві
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	19 690,84	0,00	19 690,84	0,00	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» капітальний ремонт 1 громадської вбиральні не виконувався. Реалізація заходу переноситься на наступні бюджетні періоди. Здійснювалось утримання 16 громадських вбиралень.	9 415,40		9 415,40		2 990,70		2 990,70		У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Визначено адресний перелік об'єктів для розробки у 2022 році проєктно-кошторисної документації, а саме: вул. Велика Житомирська, 26-б (Пейзажна Алея); вул. Володимирська / бульв. Тараса Шевченка; вул. Межигірська / вул. Оленівська; Голосіївський проспект, 3; пл. Перемоги, 3; просп. Академіка Глушкова, 3 (напроти). По всім об'єктам погоджено завдання на проєктування та готується документація для початку процедур з визначення виконавців робіт.	1 200,00		1 200,00						Виконання заходу переноситься на наступні роки
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	В рамках заходу передбачено закупівлю громадських вбиралень модульного типу	4 303,24		4 303,24						Фінансування капітальних видатків перенесено на грудень 2022 року. Закупівля не розпочата в зв'язку з введенням воєнного стану
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	326,31	0,00	326,31	0,00	Захід не виконувався	355,95		355,95						У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	196 015,20	139 250,80	56 764,40	0,00	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області** Генеральною підрядною організацією - ТОВ «БУМ» продовжувались у поточному році будівельні роботи, а саме: укладання грунта у тіло дамби першої карти, монтаж трубопроводів, реконструкція каналізаційної насосної станції дренажних вод.Виконується влаштування доріг. Будівельна готовність об'єкта становить 70,0%. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1** Генеральною підрядною організацією - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» продовжувались у поточному році будівельні роботи, а саме: прокладання дренажної системи, облаштування дороги, накриття карти полігону щебенем,влаштування рекультиваційного шару (покриття). Будівельна готовність об'єкта становить 50,0%. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №2** У 2022 році завершено процеду конкурсних торгів з виконання проєктних робіт. Оголошення - UA-2021-10-06-006909-b. З переможцем торгів - ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" укладено договір від 02.01.2022 №176-21. Виконувались передпроєктні роботи (виконано геофізичні вишукування та топографічна зйомка). **Будівництво комплексу переробки концентрату з системою предочистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області** У 2022 році розпочато процеду конкурсних торгів з виконання проєктних робіт. Оголошення - UA-2022-01-14-003526-a. З переможцем торгів - ТОВ "Інтерпроект GMBH" укладено договір від 21.02.2022 № 21/02-22ПКД.	60 400,00		60 400,00		36 419,00		36 419,00		У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні роботи на об'єктах ведуться з затримкою від графіку виконання. Тривала затримка у проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами Державної казначейської служби у м. Києві; виконання заходів перенесено на 2023 та наступні роки.
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Виконання заходу в 2022 році не передбачено
							1.6. Ритуальні послуги									
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'яніський заповідник	3 986,64	0,00	3 986,64	0,00	**Будівництво колумбарних стін на території міського крематорію на вул. Байковій, 16, Голосіївський район** Завдання на проєктуваннярозроблено та опрацьовано з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	800,00		800,00						Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року.
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Виконання заходу в 2022 році не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Виконання заходу в 2022 році не передбачено

1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	**Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно- господарського призначення на території комунального підприємства - Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника.** Завдання на проєктування опрацьовано у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури та Департаменті будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Зауваження відсутні. Для проведення процедури закупівлі була здійснена розробка тендерної документації для проведення закупівлі за предметом: "Виконання проєктних робіт по об'єкту: Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника". Закупівля була проведена, але не надійшло жодної пропозиції, закупівля не відбулась. На початок жовтня повторно заплановано розпочати процедуру конкурсних торгів.	5 000,00		5 000,00						Не визначено виконавця проєктних робіт. Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	119 283,69	0,00	119 283,69	0,00	У зв'язку з відсутністю розпорядчого документу «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» роботи не виконувались. Протягом звітного періоду здійснено утримання міських кладовищ та колумбарію загальною площею 563,75 га	115 220,56		115 220,56		43 967,98		43 967,98		У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витратчання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Виконання заходу в 2022 році не передбачено
							1.7. Інженерний захист територій									
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	49 965,52	0,00	49 965,52	0,00	Протягом звітного періоду здійснено утримання 893 гідротехнічних споруд	50 559,40		50 559,40		25 486,45		25 486,45		У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витратчання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	49 682,40	0,00	49 682,40	0,00	**Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововокзальній, 21 у Солом'янському районі** Процедуру закупівлі (UA-P-2021-12-29-001962-a) у зв'язку зі скаргою одного із учасників процедури до Антимонопольного комітету України було призупинено. Опрацьовано пропозиції щодо зменшення обсягів фінансування на 2022 рік. **По 3-х об'єктах будівництва комплексів інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Адмірала Ушакова, 6-а, в районі станції метро "Видубичі" та Фестивальній алеї ...**завдання на проєктування опрацьовується з Департаментом будівництва та житлового запезпечення; Лисої гори біля Столичного шосе - з Департаментом будівництва та житлового запезпечення погоджено завдання на проєктування.	8 000,00		8 000,00						Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року.
							2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери									
							2.1. Організація та проведення публічних заходів									
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	12 072,90	0,00	12 072,90	0,00	Поточні витрати підприємства для забезпечення здійснення просвітницької роботи та забезпечення функціонування експозицій Водно-інформаційного центру. Протягом звітного періоду центр відвідало 22 162 осіб.	13 813,87		13 813,87		6 155,39		6 155,39		У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
							2.2. Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми									
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2022 році захід не визначенно як першочерговий та підготовлено пропозиції щодо виключення його з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.	8 000,00		8 000,00						Виконання заходу переноситься на наступні роки
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Виконання заходу в 2022 році не передбачено
ВСЬОГО:			**9 063 234,53**	**465 850,80**	**2 709 377,81**	**5 888 005,92**		**2 571 102,84**		**1 593 911,42**	**977 191,42**	**307 525,86**		**175 148,12**	**132 377,74**	

Звіт
про виконання результативних показників за 9 місяців 2022 року
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2021-2025 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території						
1.1.1.	**продукту:** кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи, од.	433	82	-351	43,39	Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік та Наказу Департаменту житлово-комунальної інфраструктури «Про реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2022 році» від 01.08.2022 №31-ОД, заплановано виконання та введення в експлуатацію до кінця 2022 року 189 ліфтів. За 9 місяців 2022 року завершено роботи по 82 ліфтах, що складає 43,39% до планового показника.
1.1.1.	**ефективності:** середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфта, тис. грн	1039,27	554,74	-484,53	53,4	Різниця фактичних середніх витрат відносно плану пов'язано з тим, що планові витрати розраховувались на 433 об'єкти, при плановій сумі фінансування 450003,91 тис. грн., а фактично є 82 об'єкти, при плановій сумі фінансування на 2022 рік - 176200,0 тис. грн.та фактичному виконанні у звітному періоді 45488,7 тис. грн.
1.1.1.	**якості:** питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби, %	3,51	0,66	-2,85	43,39	Зменшення питомої ваги кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби пов'язане з тим, що постійно збільшується питома вага кількості ліфтів , яка потребує заміни в порівнянні з реконструкцією у поточному році.
1.1.2.	**продукту:** кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту, од.	331	187	-144	56,5	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.1.2.	**ефективності:** середня вартість виконання робіт на одному об'єкті, тис. грн	1044,00	0,00	-1044,00	0,00	
1.1.2.	**якості:** питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт, %	100	0	-100	0	
1.1.3.	**продукту:** кількість проєктів в межах конкурсу, од	200	117	-83	58,5	Проводилось рейтингування об'єктів капітального ремонту, виконувалась підготовка розпорядження ВО Київради (КМДА), приймалися звіти про виконані роботи за власні кошти ОСББ та ЖБК, проводили аналіз заявок на відповідність Положення про конкурс. Визначено переможців конкурсу, розпочато реалізацію цих проектів. Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.1.3.	**ефективності:** середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК, тис. грн	1300	0	-1300	0	
1.1.3.	**якості:** питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості, %	100	58,5	-41,5	58,5	
1.1.4.	**продукту:** кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту, од.	90	0	-90	0	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, низький рівень зацікавленості, відшкодування не здійснювалося
1.1.4.	**ефективності:** середня вартість частини відшкодованого кредиту, тис. грн	240	0	-240	0	
1.1.4.	**якості:** частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту, %	100	0	-100	0	
1.1.5.	**продукту:** відремонтований об'єкт, од.	504	0	-504	0	У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану, виконання заходів відтерміновано
1.1.5.	**ефективності:** середня вартість одиниці продукту, тис. грн	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.1.5.	**якості:** рівень виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.1.6.	**продукту:** кількість об'єктів	417	0	-417	0	У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на

1.1.6.	**ефективності:** середня вартість відновлення асфальтового покриття, тис. грн	994	0	-994	0	виконання вказаних заходів не передбачено.
1.1.6.	**якості:** питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт, %	100	0	-100	0	
1.1.6.	**продукту:** кількість майданчиків , що планується облаштувати, од.	251	0	-251	0	
1.1.6.	**ефективності:** середня вартість влаштування одного майданчика, тис. грн	170	0	-170	0	
1.1.6.	**якості:** питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування, %	100	0	-100	0	
1.1.7.	**продукту:** кількість обладнання, що планується закупити, од.	15	0	-15	0	У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання вказаних заходів не передбачено.
1.1.7.	**ефективності:** середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання, тис.грн	1000	0	-1000	0	
1.1.7.	**якості:** виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.1.8.	**продукту:** кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од	8193	0	-8193	0	У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання вказаних заходів не передбачено.
1.1.8.	**ефективності:** середні витрати на обслуговування 1 буд, тис.грн	11,5	0	-11,5	0	
1.1.8.	**якості:** виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.1.9.	**продукту:** кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од	2540	0	-2540	0	Виконання заходів заплановано на грудень 2022 року
1.1.9.	**ефективності:** середні витрати на 1 буд, тис.грн	50	0	-50	0	
1.1.9.	**якості:** виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва						
1.2.1.	**продукту:** кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу, од.	6	0	-6	0	У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання вказаних заходів не передбачено.
1.2.1.	**ефективності:** середні витрати на проведення енергомоніторингу, тис. грн	70,9	0	-70,9	0	
1.2.1.	**якості:** економія ПЕР за рахунок впровадження,%	5-8	0	0	0	
1.2.2.	**продукту:** кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання, од.	990	990	0	100	Виділено асигнувань на 2022 рік - 12000,00 тис. грн, очікується фінансування актів виконаних робіт за вересень
1.2.2.	**ефективності:** середня вартість обслуговування обладнання, тис. грн	25,26	5,189	20,1	20,5	
1.2.2.	**якості:**економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	5-8	5-8	0	100	
1.2.3.	**продукту:** кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання, од.	181	71	-110	39,2	
1.2.3.	**ефективності:** середня вартість капітального ремонту обладнання, тис. грн	610,00	665,4	55,40	109,10	У зв'язку із здорожчанням матеріалів та обладнання
1.2.3.	**якості:** економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	15	55	40	366,6	
1.2.4.	**продукту:** кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу, од.	1000	0	-1000	0,00	У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на виконання вказаних заходів не передбачено.
1.2.4.	**ефективності:** середня вартість одного моніторингу, тис. грн	4,08	0,00	-4,08	0,00	
1.2.4.	**якості:** економія ПЕР за рахунок впровадження, %	5-8	0,00		0,00	
1.2.5.	**продукту:** кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи,од.	0	0	0	0	Виконання заходу переноситься на наступні роки
1.2.5.	**ефективності:** середня вартість термомодернізації одного закладу, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.	**якості:** економія ПЕР за рахунок впровадження, %	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.5.	**якості:** питома вага кількості проведених енергоаудитів та енергопаспортизації до запланованої кількості,, %	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.	**продукту:** кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження, од.	150	150	0	100,00	Виконання робіт та оплата платежів відбувається за планом , а також по факту надання актів виконаних робіт.
1.2.6.	**продукту:** кількість працівників, залучених до супроводження проєктів, од.	26	26	0	100,00	
1.2.6.	**ефективності:** середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт, тис. грн	415,24	170,42	-244,82	41	
1.2.6.	**якості:** відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів,%	30	30	0	100	
1.2.6.	**якості:** обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,%	20	20	0	100	
1.2.7.	**продукту:** кількість реконструйованих об'єктів,од.	5	0	-5	0	Виконання заходу переноситься на наступні роки
1.2.7.	**ефективності:** середня вартість реконструкції одного об'єкта, тис. грн	1414,46	0,00	-1414,46	0,00	
1.2.7.	**якості:** економія теплової енергії за рахунок впровадження, %	10-15	0	0	0	
1.2.8.	**продукту:** кількість угод, од.	1	1	0	100	Оплата відбувається згідно графіку платежів
1.2.8.	**ефективності:** відшкодування за однією угодою, тис. грн	37200,00	13627,4	23572,6	36,60	
1.2.8.	**якості:** виконання зобов'язань за угодою, од	1	1	0	100	
1.3. Система водопостачання та водовідведення						
1.3.1.	**продукту:** будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	1	1	0	100,0	Розподіл асигнувань на грудень 2022 року
1.3.1.	**ефективності:** вартість робіт та обладнання, тис. грн.	30500	4 421,31	-26 078,69	14,0	
1.3.1.	**якості:** рівень готовності, %	99	73	-26	74,0	
1.3.2.	**продукту**: протяжність реконструкції дамб та мулопроводів, км	0,73	0,22	-0,51	30,1	Змонтовано мережу тимчасового мулопроводу діаметром 400 мм для перекачування мулу та можливості виконання робіт з прочищення існуючого мулопроводу. Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року
1.3.2.	**ефективності**: середня вартість, 1 км, тис. грн.	41110	0,00	-41110,00	0,0	
1.3.2.	**якості:** рівень готовності, %	40	0,00	-40,00	0,0	
1.3.3.	**продукту:** протяжність відновлених колекторів, км	18,04	0,021	-18,019	0,1	Розподіл асигнувань на грудень 2022 року
1.3.3.	**ефективності**: середня вартість, 1 км, тис. грн.	56500,00	63 039,98	6 539,98	112	
1.3.3.	**якості:** рівень готовності, %	51	25	-26	49	
1.3.4.	**продукту:** протяжність 3 дюкерів, км	0,336	0	-0,336	0	Перенесення виконання заходу на 2023 та наступні роки
1.3.4.	**ефективності:** середня вартість 1 км, тис. грн	125000,00	0,00	-125 000,00	0	
1.3.4.	**якості:** рівень готовності, %	7	28	21	400	
1.3.5.	**продукту:** протяжність будівництва систем водопостачання, км	3,2	0,66	-2,54	21,0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті було призупинено. Але з травня поточного року будівельні роботи відновлено. Кошти заплановано на грудень поточного року
1.3.5.	**ефективності:** середня вартість, 1 км, тис. грн	35000,00	5 824,83	29 175,17	17,0	
1.3.5.	**продукту:** проект реконструкції водоводу	0	0	0	0,00	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.3.5.	**ефективності:** вартість проєктних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.	**якості:** рівень готовності, %	60	40	20	67,0	
1.3.6.	**продукту:** кількість реконструйованих насосних станцій, од.	2	0	-2	0,0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено.
1.3.6.	**продукту:** кількість етапів впровадження реконструкції, од	8	0	-8	0,0	
1.3.6.	**ефективності,** середня вартість етапу впровадження, тис. грн.	86837,50	0,00	-86837,5	0,0	
1.3.6.	**якості:** рівень готовності, %	73,33	0	-73,33	0,0	
1.3.7.	**продукту:** кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати, од.	8	8	0	100	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби. Запуск фонтанів у 2022 році відмінено в зв'язку із дією воєнного стану.

1.3.7.	**ефективності:** середня вартість утримання та ремонт одного фонтану, тис. грн	2494,65	622,13	-1 872,52	25	
1.3.7.	**якості:** питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі, %	100	100	0	100	
1.3.8.	**продукту:** кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	203	201	-2	99	Утримання, поточний та аварійний ремонти проводилися протягом січня-вересня 2022 року на функціонуючих бюветних комплексах. Два бювети підлягають списанню. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби.
1.3.8.	**ефективності:** середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу, тис. грн	196,4	67,61	-128,79	34	
1.3.8.	**якості:** питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі,%	100	100	0	100	
1.3.9.	**продукту:** загальна кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	0	0	0	0	Програмою не передбачено заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх проведення. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні роботи не проводилися. Фінансування капітальних видатків перенесено на грудень 2022 року.
1.3.9.	**ефективності:** середня вартість на будівництво 1 об'єкта,тис. грн	0	0	0	0	
1.3.9.	**якості:** рівень готовності об'єктів будівництва**,** %	0	0	0	0	
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії						
1.4.1.	**продукту**: протяжність теплових мереж, які планується замінити, км	15,613	0	-15,613	0	У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану, виконання заходів відтерміновано
1.4.1.	**ефективності**: середня вартість заміни 1 км мереж, тис грн.	14300	0	-14300	0	
1.4.1.	**якості:** рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого**,** %	100	0	-100	0	
1.4.2.	**продукту:** кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи, од.	12	0	-12	0	У зв'язку з нестачею часу для виконання/завершення роботи з капітального ремонту ЦТП до опалювального сезону не будуть виконано. Підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.4.2.	**ефективності:** середня вартість реконструкції одного теплового пункту, тис. грн	5461,0	0,00	-5460,95	0,0	
1.4.2.	**якості:** частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років, %	84	0	-84	0	
1.4.2.	**продукту**: кількість теплових лічильників, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.4.2.	**ефективності**: середня вартість одного теплового лічильника, тис. грн	0	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	**якості**: частка встановлених теплових лічильників від плану, %	0	0	0	0	
1.4.3.	**продукту:** кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам, од.	10	0	-10	0	У зв'язку з нестачею часу для виконання/завершення роботи з капітального ремонту котлів до опалювального сезону не будуть виконані. Підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.4.3.	**ефективності:** середні витрати на реконструкцію котельні, тис. грн	17000,00	0	-17000	0	
1.4.3.	**якості:** економія природного газу, млн м3	0,03	0	-0,03	0	
1.4.4.	**продукту**: кількість придбаної спецтехніки, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.4.4.	**ефективності:** середня вартість одиниці спецтехніки, тис. грн	0	0	0	0	
1.4.4.	**якості:** рівень виконання запланованого заходу, %	0	0	0	0	
1.4.5.	**продукту:** кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано, од.	2	0	-2	0	Закупівля обладнання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж, укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
1.4.5.	**ефективності:** середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання, тис. грн	110,00	0	-110	0	

1.4.5.	**якості:** питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту, %	100	0	-100	0	
1.4.6.	**продукту:** кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	25	16	-9	64	Кількість заходів з реалізації Інвестиційної програми КП "Київтеплоенерго" на 2022 рік затверджено наказом по СП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" №44 від 28.01.2022 р.
1.4.6.	**ефективності:** середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	90680,00	0,00	-90680,00	0,0	Показник не розраховувався
1.4.6.	**якості:** економія природного газу, млн м3	1,50	0,00	-1,50	0,0	Реалізацію проектів ЄБРР з економії обсягів споживання природного газу відтерміновано.
1.4.7.	**продукту:** кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	8	0,00	-8,00	0,00	У зв'язку з нестачею часу, роботи з капітального ремонту котлів до опалювального сезону не будуть виконані. Підготовлено проєкт розпорядження Київської міської військової адміністрації «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2022 рік», яким зменшено обсяг бюджетних призначень на ці роботи.
1.4.7.	**ефективності:** середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	12480,50	0,00	-12480,50	0,00	
1.4.7.	**якості:** підвищення надійності роботи обладнання, %	92	0,00	-92,00	0,00	
1.5. Санітарне очищення міста						
1.5.1.	**продукту:** кількість контейнерів, яку планується встановити,од.	706	219	-487	31	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні виконання заходу призупинено
1.5.1.	**ефективності:** середня вартість одного контейнера, тис. грн	40,3	6,1	-34,25	15,1	
1.5.1.	**продукту:** кількість підземних контейнерів, які планується встановити, од.	3	0	-3	0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження буде продовжено після припинення чи скасування воєнного часу.
1.5.1.	**ефективності:** середня вартість одного контейнера, тис. грн	654	0	-654	0	
1.5.1.	**якості:** оновлення контейнерів від плану, %	100	0	-100	0	
1.5.2.	**продукту:** кількість ПКД, що планується розробити, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.2.	**продукту:** кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	3	0	-3	0	
1.5.2.	**ефективності**: середня вартість одного ПКД, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2.	**ефективності:** середня вартість одного комплексу, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2.	**ефективності:** середня вартість одного центру, тис. грн	500000	0,00	-500000,00	0,00	
1.5.2.	**якості:** % до потреби	100	0,00	-100,00	0,00	
1.5.3.	**продукту:** кількість етапів впровадження системи, од.	1	1	0	100	Виконано будівельно-монтажні роботи І етапу будівництва на 1 пусковому комплексі. У результаті проведених будівельно-монтажних робіт 2 етапу виконано фундаменти колони-охолоджувача та реактора адсорбера, змонтовано димосос, виконуються роботи з монтажу газоходів. Розпочаті роботи з фарбування металоконструкцій
1.5.3.	**ефективності:** середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів, тис. грн	12000	27956,3	15956,3	233	
1.5.3.	**якості:** рівень готовності, %	78	34,56	-43,44	44,3	
1.5.3.	**якості:** зменшення викидів CO2 до, мг/нм³	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.4.	**продукту:** кількість систем моніторингу, що планується до впровадження, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.4.	**ефективності:** середня вартість систем моніторингу, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.4.	**якості:** рівень готовності, %	0	0	0	0	
1.5.5.	**продукту:** кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	19	16	-3	84	У 3 вбиральнях встановлено касові апарати, їх обслуговування у 2022 році буде здійснюватися за рахунок власних коштів
1.5.5.	**ефективності:** середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні, тис. грн	1036,36	186,92	-849,44	18	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію воєнного стану.

1.5.5.	**якості:** питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі, %	100	100	0	100	
1.5.6.	**продукту:** кількість пунктів підключення, од.	4	0	-4	0	Виконання заходу переноситься на наступні роки
1.5.6.	**ефективності:** середня вартість підключення одного пункту, тис. грн	875	0	-875	0	
1.5.6.	**якості:** рівень готовності об'єкта будівництва, %	24	0	-24	0	
1.5.7.	**продукту:** кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити, од.	9	0	-9	0	Фінансування капітальних видатків перенесено на грудень 2022 року.
1.5.7.	**ефективності:** середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік, тис. грн	2368	0	-2368	0	
1.5.7.	**якості:** питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби, %	100	0	-100	0	
1.5.8.	**продукту:** кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати, од.	116	0	-116	0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та неможливістю проведення масових публічних заходів, за 9 місяців доручення КМДА щодо встановлення туалетних кабін не надавалися
1.5.8.	**ефективності:** середня вартість утримання однієї мобільної туалетної кабіни на рік, тис. грн	2,813	0	-2,813	0	
1.5.8.	**якості:** % виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	100	0	-100	0	
1.5.9.	**продукту**: площа полігону, га	10,653	10,7	0,047	100,44	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні роботи на об'єктах ведуться з затримкою від графіку виконання.
1.5.9.	**ефективності**: середня вартість робіт на 1 га,тис. грн	18400	8526,6	-9873,4	46,34	
1.5.9.	**якості**: рівень виконання, %	45	48	3	106,67	
1.5.10.	**продукту**: площа карт, га	0	0	0	0	Виконання заходу в 2022 році не передбачено
1.5.10.	**продукту**: кількість об'єктів, од.	0	0	0	0	
1.5.10.	**ефективності**: середня вартість робіт, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.10.	**ефективності**: середня вартість робіт, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.10.	**якості:** рівень виконання запланованого заходу, %	0	0	0	0	
1.6. Ритуальні послуги						
1.6.1.	**продукту**: кількість об'єктів, од.	1	0	-1	0	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року.
1.6.1.	**продукту:** кількість колумбарних ніш, од.	3164	0	-3164	0	
1.6.1.	**ефективності:** середні витрати на спорудження 1 ніші, тис. грн	1,26	0	-1,26	0	
1.6.1.	**якості:** рівень готовності об'єкта,%	100	0	-100	0	
1.6.2.	**продукту:** кількість санітарних кабін, що планується побудувати, од.	0	0	0	0	Виконання заходу в 2022 році не передбачено
1.6.2.	**ефективності:** середні витрати на будівництво 1 санітарної кабіни, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.2.	**якості:** рівень готовності об'єкта,%	0	0	0	0	
1.6.3.	**продукту:** площа об'єкта, що планується спорудити, га	0	0	0	0	Виконання заходу в 2022 році не передбачено
1.6.3.	**ефективності:** середні витрати на будівництво 1 га площі, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.3.	**якості:** рівень готовності об'єкта,%	0	0	0	0	
1.6.4.	**продукту:** кількість об'єктів, од.	1	1	0	100	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року.
1.6.4.	**ефективності:** середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн	12500	0	-12500	0	
1.6.4.	**якості:** рівень готовності від запланованого,%	48,8	48,8	0	100	
1.6.5.	**продукту:** площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати, га	552,95	552,95	0	100,00	
1.6.5.	**продукту:** площа колумбаріїв, що планується утримувати, га	10,8	10,8	0	100	

1.6.5.	**ефективності:** середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища, тис. грн	157,86	46,46	-111,4	29,4	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат (зменшення витрат на з/п, закупівлю товарів та послуг у період проведення поминальних днів, закупівлю ПММ, тощо).
1.6.5.	**ефективності:** середні витрати на утримання 1 га колумбарію, тис. грн	2962,5	275,92	-2686,58	9,31	Виконується відповідно до плану використання бюджетних коштів, який затверджено на 2022 рік.Видатки за КЕКВ 2210 у I-III кварталах 2022 не здійснювалися
1.6.5.	**якості:** питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ,%	100	100	0	100	
1.6.5.	**якості:** питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв, %	100	100	0	100	
1.6.6.	**продукту:** кількість проєктів землеустрою земельної ділянки, од.	0	0	0	0	Виконання заходу в 2022 році не передбачено
1.6.6.	**продукту:** кількість об'єктів, од.	0	0	0	0	
1.6.6.	**ефективності:** середня вартість 1 проєкту землеустрою, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.6.	**ефективності:** середня вартість 1 об'єкта, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.6.	**якості:** рівень готовності об'єкта,%	0	0	0	0	
1.7. Інженерний захист територій						
1.7.1.	**продукту:** кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням, од.	893	893	0	100	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат. Кошти міського бюджету перерозподілені.
1.7.1.	**ефективності:** середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди, тис. грн	55,95	10,03	-45,92	17,9	
1.7.1.	**якості:** частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості, %	100	100	0	100	
1.7.2.	**продукту:** територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій, га	0	0	0	0	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року.
1.7.2.	**продукту:** кількість об'єктів, од.	3	0	-3	0	
1.7.2.	**ефективності:** середня вартість робіт на одному об'єкті, тис. грн	16560,8	0	-16560,8	0	
1.7.2.	**ефективності:** середня вартість робіт на одному га, тис. грн	0	0	0	0	
1.7.2.	**якості:** динаміка виконання заходу від плану, %	26,5	0	-26,5	0	
1.7.2.	**якості:** охоплення території інженерним захистом, %	13,1	0	-13,1	0	
2.1. Організація та проведення публічних заходів						
2.1.1.	**продукту:** кількість відвідувачів в рік, од.	35000	22162	12838	63	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
2.1.1.	**ефективності:** середня вартість витрат на одного відвідувача, грн	344,94	277,75	67,19	81	
2.1.1.	**якості:** збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії,%	15	63	-48	420	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми						
2.2.1.	**продукту:** кількість проєктних документів, од.	0	0	0	0	Комплексною цільовою програмою не передбачено проведення заходів у 2022 році.
2.2.1.	**ефективності:** середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.	**якості:** рівень готовності документації з розробки схем**,** %	0	0	0	0	
2.2.2.	**продукту:** кількість проєктних документів, од.	0	0	0	0	Комплексною цільовою програмою не передбачено проведення заходів у 2022 році.
2.2.2.	**ефективності:** середні витрати на виконання з проєктування Плану, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.2.	**якості**: рівень готовності документації з розробки Плану, %	0	0	0	0	

Додаток 3

Звіт за 9 місяців 2022 року
Досягнення індикаторів програми

№ з/п	Назва індикатора	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
			План 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року			
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ	%	58	59	1	101,7	Роботи виконуються згідно з планом
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	72	74,05	2,05	102,8	У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану, виконання заходів відтерміновано
3	Ступінь зношеності Деснянської водозабірної станції	%	80	82,9	2,9	103,6	Недостатнє фінансування
	Ступінь зношеності Дніпровської водозабірної станції	%	80	85,6	5,6	107	Недостатнє фінансування
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	64	72	8	112,50	Недостатнє фінансування
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29,6	29,7	0,1	100,34	Недостатнє фінансування
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·год/ мешканця	2,62	0	-2,62	0	Відсутні дані
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4,2	1,1174	-3,0826	26,6	
8	Загальне споживання води містом	$м^3$ / мешканця	37	26,162	-10,838	70,7	Встановлення квартирних лічильників та приведення тарифу до економічно обгрунтованих витрат на виробництво послуг з водопостачання призвела до економії споживання води та зниження фактичного значення індикатора
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	21,5	23,2	1,7	108	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	41,8	44,8	3	107,2	У місті Києві, станом на 01.01.2022, експлуатується – 24 388 ліфтів, з них – 10 997 ліфтів, що відпрацювали граничний термін експлуатації 25 років і потребують реконструкції (45,1%). Відповідно до Наказу Департаменту житлово-комунальної інфраструктури «Про реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2022 році» від 01.08.2022 №31-ОД заплановано виконання та введення в експлуатацію до кінця 2022 року 189 ліфтів, тобто 1,72%, що відпрацювали граничний термін. Станом на 01.10.2022 роботи завершено по 82 ліфтах, що складає 43,39% до планового показника. Темп зростання частки ліфтів, які експлуатуються більше 25 років значно вищий, ніж темп їх реконструкції.

11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	20	25	5	125	Збільшення частки втрат питної води з мережі відбулося внаслідок зменшення її споживання у звязку із введенням воєнного стану та необхідністю застосування коригуючого коефіцієнту
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	82	92,8	10,8	113,2	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи не виконувались
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	66	67	1	101,5	Роботи виконуються згідно з планом
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	56	57	1	101,8	Роботи виконуються згідно з планом
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2187	0	-2187	0	Відсутні дані
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1,5	0	-1,5	0	Відсутні дані
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2,49	0	-2,49	0	Відсутні дані
18	Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	91	87	-4	96	Недостатнє фінансування
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1152	357,469	-794,531	31	
20	Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	0	-96	0	Фінансування заходів не передбачено у звітному періоді
21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	4	0	-4	0	У бюджеті м. Києва на 2022 рік передбачено фінансування трьох об'єктів. Фінансування капітальних видатків перенесено на грудень 2022 року.
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	9	0	-9	0	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік КП "Київбудреконструкція" передбачено фінансування на виконання робіт з укріплення 1 схилу та по 3-х об'єктах виконання проектних робіт. У звітному періоді для виконання зазначених робіт не передбачені бюджетні асигнування.
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	934	332,719	-601,281	35,6	
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	7,07	-10,93	39,3	Проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	4,7	-	100	Стан виконання показника - високий Дані лише по полігонах ТПВ м. Києва (без обласних звалищ).
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	9	8	-1	88,9	КП "Київкомунсервіс" проводить роботи по встановленню контейнерів типу "колокол" (дзвінок) для впровадження роздільного збирання побутових відходів. Також продовжується робота по збиранню та утилізації небезпечних відходів у складі побутових
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10	16,4*	6,4	164	Стан виконання показника - високий

* За даними Звіту про поводження з твердими побутовими відходами за 2021 рік, форма № 1-ТПВ.
Враховуючи індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, значення індикатора є сумою таких показників: «Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)» – 9,33 % (використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів, тобто відходи як вторинна сировина, направлені на сортування і переробку) та «Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)» – 7,07 % (використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів, тобто відходи, спалені на СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» з отриманням теплової енергії).

Додаток 4

Аналіз виконання за видатками за 9 місяців 2022 року Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**
1 593 911,42	-	1 593 911,42	-	175 148,12	-	175 148,12	-	1 418 763,30	-	1 418 763,30	-

Додаток 5

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки
за 9 місяців 2022 року

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки затверджена рішенням Київради від 27 травня 2021 року № 1241/1282, передбачає виконання у 2022 році завдань в частині розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету – 465 850,80 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 2 709 377,81 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 5 888 005,92 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) відповідно до бюджету міста Києва на 2022 рік передбачені видатки у обсязі 1 593 911,42 тис. грн.

За 9 місяців 2022 року фактичне фінансування завдань Програми становить 307 525,86 тис. грн, що складає 19,3 % від передбаченої річної суми коштів. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 175 148,12 тис. грн та інших позабюджетних джерел у обсязі 132 377,74 тис. грн. Із державного бюджету у звітному періоді заходи не фінансувалися.

За 9 місяців 2022 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно станом на 01.10.2022	
			тис. грн	% (від передбачених)
Бюджет м. Києва	2 709 377,81	1 593 911,42	175 148,12	11%
Державний бюджет	465 850,80	0	0	0
Інші кошти	5 888 005,92	977 191,42	132 377,74	13,6%
Всього:	**9 063 234,53**	**2 571 102,84**	307 525,86	**12%**

2. Заходи, що виконувалися у звітному періоді (% освоєних коштів від виділених):

- обслуговування ІТП у 990 закладах освіти – 42,8%;
- капітальний ремонт ІТП та систем опалення у закладах освіти м. Києва – 34,7%;
- забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів,

впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків ОСББ та ЖБК – 39%;

- обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО) - 39,5%;

- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації-4,2%;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних – 2,8%;

- будівництво та реконструкція водопровідних мереж – 6,4%;

- будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод – 63%;

- забезпечення функціонування фонтанів – 22,9 %;

- функціонування бюветних комплексів – 36,2%;

- капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні – 6,3%;

- реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок – 74%;

- реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 – 11,9%;

- технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів – 64,2%;

- забезпечення функціонування громадських вбиралень – 31,8%;

- комплекс заходів, пов’язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 60,3%;

- забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 38,2%;

- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 50,4%;

- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 37,3%.

3. Невиконані заходи:

Слід зазначити, що у зв‘язку з широкомасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року російських військ в Україну, а також відповідно до Указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 70/2022 від 24.02.2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року» «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України» всі ресурси, в тому числі фінансові, спрямовані виключно на забезпечення роботи критичної інфраструктури та недопущення гуманітарної катастрофи міста Києва. Крім того, внаслідок ракетних ударів та артилерійських обстрілів, відновлення потребують житловий фонд та інфраструктурні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність столиці.

Враховуючи викладене, реалізація більшості ключових напрямків Програми у звітному періоді не здійснювалася, виконання робіт не проводилося.

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми буде залежати насамперед від припинення військової агресії Російської Федерації та припинення/скасування воєнного стану; забезпечення сталого необхідного фінансування Програми з бюджету міста Києва.

Перший заступник директора Олена БАСУРОВА