УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від .10.2025 № 058/3/1-
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу ІІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за січень-вересень 2025 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на ____ арк.

Перший заступник директора Департаменту –
начальник юридичного управління Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул
Марина Погребна 279 12 66

.

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-вересень 2025 року

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у січні-вересні 2025 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Комплексною програмою	Виділено на 2025 рік	Фактично профінансовано у січні-вересні 2025	% виконання факт / виділено	% виконання факт / план затверджено КЦП
Державний бюджет України	120,6	0	0	0	0
Бюджет м. Києва	7 046,1	7 543,1	2 366,6	31,4 %	33,6 %
Інші джерела	3 067,5	3 290,5	945,1	28,7 %	30,8 %
Разом:	**10 234,2**	**10 833,6**	**3 311,7**	**30,6 %**	**32,4 %**

Перелік найбільш вагомих виконаних заходів *

Заходи, що виконувалися у січні-вересні 2025 року за напрямами/ відсоток освоєних коштів від виділених на звітний період, %:

- часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії – 65,8 %;
- реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації – 63,2 %;
- реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок – 34,6 %;
- комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області – 54,3 %;
- виконання робіт з інженерного захисту територій – 68,0 %;
- регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання) – 68,2 %.

Примітка. *Перелік найбільш вагомих виконаних заходів* - Загальна інформація щодо фінансових фактичних показників заходів буде зазначена за підсумками звітного року.*

Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Заходи Програми у звітному періоді виконувалися згідно з затвердженими планами-графіками виконання робіт.

Загальна інформація щодо фактичних видатків коштів бюджету міста Києва та виконання Програми в цілому, буде зазначена за підсумками 2025 року.

Начальник управління розвитку
житлово-комунальної
інфраструктури Анастасія ПОНОМАРЕНКО

Додаток 1

Інформація про виконання програми
за січень-вересень 2025 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, які затверджено Комплексною програмою рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами) (тис.грн)				Обсяги фінансування, які передбачено співвиконавцям Комплексної програми у Державному бюджеті України, бюджеті міста Києва та іншими джерелами на 2025 рік тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2025 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**800 000,00**	0,00	800 000,00	0,00	**659 637,51**	0,00	659 637,51	0,00	**237 536,97**	0,00	237 536,97	0,00	Виконувалися роботи 188 ліфтів. Виконано роботи на 109 ліфтах.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**457 644,00**	0,00	397 936,00	59 708,00	**643 043,28**	0,00	621 931,78	21 111,50	**126 026,87**	0,00	121 665,17	4 361,70	Виконано роботи у 37 будинках.	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**80 000,00**	0,00	80 000,00	0,00	**38 741,70**	0,00	38 741,70	0,00	**25 492,60**	0,00	25 492,60	0,00	Здійснено часткове відшкодування вартості 685 незалежних джерел електричної енергії 117 будинкам.	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**205 688,67**	0,00	205 688,67	0,00	**57 237,14**	0,00	57 237,14	0,00	Роботи виконано на 26 об'єктах.	
1.1.5.	Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024-2025	**375 672,80**	0,00	375 672,80	0,00	**46 399,81**	0,00	46 399,81	0,00	**18 772,89**	0,00	18 772,89	0,00	Встановлено 37 пандусів у 37 житлових будинках.	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**455 000,00**	0,00	350 000,00	105 000,00	**320 700,00**	0,00	320 700,00	0,00	**36 592,59**	0,00	36 592,59	0,00	Завершено роботи у 12 будинках.	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**28 250,00**	0,00	28 250,00	0,00	**10 101,07**	0,00	10 101,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Відшкодування не здійснювалося.	Відсутність позичальників
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	**180 000,00**	0,00	0,00	180 000,00	**40 000,00**	0,00	0,00	40 000,00	**5 148,90**	0,00	0,00	5 148,90	Кредитний комітет затвердив перелік із 6 заявок про надання позики/кредиту. Видано позичальникам 3 кредити та 1 позику.	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новостворюваних об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	**381 500,00**	0,00	381 500,00	0,00	**22 956,57**	0,00	22 956,57	0,00	**6 562,54**	0,00	6 562,54	0,00	Надано одноразову фінансову підтримку 8 новостворюваним ОСББ.	
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції» КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**308 000,00**	0,00	308 000,00	0,00	**2 112 655,27**	0,00	2 112 655,27	0,00	**662 859,12**	0,00	662 859,12	0,00	Виконано роботи на 514 об'єктах, зокрема вхідні групи з встановлення 68 пандусів у 50 житлових будинках.	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, Департамент будівництва та житлового забезпечення	2021-2025	**744 300,00**	0,00	744 300,00	0,00	**459 293,68**	0,00	459 293,68	0,00	**38 956,29**	0,00	38 956,29	0,00	**РДА:** Роботи виконано на 26 об'єктах. **ДБЖЗ:** На 19 об'єктах виконувалися проектні роботи.	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**200 000,00**	0,00	200 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**127 000,00**	0,00	127 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4 142 366,80	**0,00**	**3 797 658,80**	**344 708,00**	**4 559 217,56**	**0,00**	**4 498 106,06**	**61 111,50**	**1 215 185,91**	**0,00**	**1 205 675,31**	**9 510,60**		
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**825,00**	0,00	825,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**28 007,10**	0,00	28 007,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**14 640,00**	0,00	14 640,00	0,00	**73 100,00**	0,00	0,00	73 100,00	**11 353,43**	0,00	0,00	11 353,43	Виконувалися роботи з капітального ремонту систем опалення на 9 об'єктах.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**3 360,00**	0,00	3 360,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**315 532,80**	0,00	65 532,80	250 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**14 000,00**	0,00	14 000,00	0,00	**15 388,22**	0,00	15 388,22	0,00	**10 566,00**	0,00	10 566,00	0,00	Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**5 760,00**	0,00	5 760,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**44 400,00**	0,00	44 400,00	0,00	**45 585,00**	0,00	45 585,00	0,00	**20 685,00**	0,00	20 685,00	0,00	Здійснювалося погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради.	
				426 524,90	**0,00**	**176 524,90**	**250 000,00**	**134 073,22**	**0,00**	**60 973,22**	**73 100,00**	**42 604,43**	**0,00**	**31 251,00**	**11 353,43**		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	**200 180,25**	0,00	200 180,25	0,00	**410 280,09**	0,00	410 280,09	0,00	**259 335,66**	0,00	259 335,66	0,00	**Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації** – виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області** – виконувалися будівельні роботи.	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	**1 274 075,00**	0,00	394 075,00	880 000,00	**390 636,13**	0,00	243 095,69	147 540,44	**101 479,58**	0,00	101 445,18	34,40	**«Реконструкція Лівобережного колектора ...»** – виконувалися будівельні роботи. **«Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій ...»** – виконувалися будівельні роботи. **«Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200-1400 мм з перекладанням на Д=1000-1200 мм по вул. Миколи Ушакова ...»** – будівельні роботи завершено. **«Реконструкція Позняківського каналізаційного колектора ...»** – виконувалися будівельні роботи. **«Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200 ММ з перекладанням на Д=1000 ММ по вул. Миколи Ушакова ...»** – будівельні роботи завершено. **«Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко...»** – виконувалися будівельні роботи. **«Капітальний ремонт сталевих трубопроводів від НС-1 до пісколовок першого блоку Бортницької станції аерації ...»** – роботи не виконувалися.	Відсутність фінансування.
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**56 323,80**	0,00	56 323,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**108 018,00**	0,00	32 318,00	75 700,00	**140 181,08**	0,00	110 755,21	29 425,87	**22 685,76**	0,00	9 286,54	13 399,22	**Будівництво водоводу Д=1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту Миколи Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва** – проводилася процедура оцінки впливу на довкілля. **Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервній в Оболонському районі м. Києва** – виконувалися будівельні роботи. **Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж в межах вулиць І. Сікорського, Ж. Жабаєва, С. Руданського, Новоукраїнської та Магістральної в Шевченківському районі міста Києва** – проводилася підготовка щодо здійснення процедури закупівлі проектних робіт **Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, по вул. Дачена в Дарницькому районі м. Києва** **Водопониження території приватної забудови мікрорайону Червоний хутір** **Водопостачання XII кварталу мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі м. Києва** **Поліпшення водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9)** **Поліпшення водопостачання приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9)** Виконувалися будівельні роботи.	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**575 463,90**	0,00	288 263,90	287 200,00	**243 231,03**	0,00	51 167,38	192 063,65	**9 153,60**	0,00	706,68	8 446,92	**Реконструкція об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з впровадженням частотного регулювання** – здійснювалася процедура погодження завдання на проектування структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). **Реконструкція об'єкта водопостачання ПрАТ «АК «Київводоканал» –** будівельні роботи завершено. **Реконструкція НВС II-го підйому «Дарницька» Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва –** роботи завершено. **Реконструкція комплексу будівель, літ. «1Ч», «1Щ», «1Ю», «1Я», «2А», «2И», «2М», «2Ш», «2Є», «4Ж» Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва –** завершено розробку проектної документації, отримано експертний звіт. **Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції «Смородинська» по вул. Овруцькій, 25 в Шевченківському районі м. Києва** **Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції «Виноградар III» по вул. В.Порика, 8 у Подільському районі м. Києва** Укладено договір на виконання робіт з коригування проєктної документації. **Реконструкція схеми оперативного струму ПС ДВС 110/35/6 кВ Дніпровської водопровідної станції у Оболонському районі м. Києва –** укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. **Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води діоксидом хлору, вул. Дніпроводська, 1а в м. Києві** – проводилася підготовка щодо здійснення процедури закупівлі будівельних робіт.	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**26 737,04**	0,00	26 737,04	0,00	**4 297,77**	0,00	4 297,77	0,00	**2 260,42**	0,00	2 260,42	0,00	Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**52 206,00**	0,00	52 206,00	0,00	**48 657,00**	0,00	48 657,00	0,00	**30 456,00**	0,00	30 456,00	0,00	Здійснювалося утримання 203 бюветних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**13 104,30**	0,00	13 104,30	0,00	**13 416,12**	0,00	13 416,12	0,00	**5 100,72**	0,00	5 100,72	0,00	**Будівництво бюветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва** – виконувалися будівельні роботи. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Голосіївському, 87-Г у Голосіївському районі** – виконувалися будівельні роботи.	
				2 306 108,29	**0,00**	**1 063 208,29**	**1 242 900,00**	**1 250 699,22**	**0,00**	**881 669,26**	**369 029,96**	**430 471,74**	**0,00**	**408 591,20**	**21 880,54**		
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																	
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**477 069,33**	0,00	220 269,33	256 800,00	**592 633,51**	0,00	330 413,88	262 219,63	**82 983,90**	0,00	56 377,35	26 606,55	**В рамках Бюджету міста Києва** заплановано виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж на 7 об'єктах: 6 об'єктів – виконувалися будівельні роботи; 1 – проводилася підготовка щодо здійснення процедури закупівлі будівельних робіт. Заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж на 15 об'єктах: 2 – виконувалися будівельні роботи; 2 – виконувалися проектні роботи; 1 – проводилася підготовка щодо здійснення процедури закупівлі будівельних робіт; 6 – проводилася підготовка щодо здійснення процедури закупівлі проектних робіт; 4 – визначено переможця закупівлі на виконання проектних робіт. Проводилася процедура укладання договору. **В рамках ІП КП «Київтеплоенерго»** виконувалися роботи з реконструкції та капітальних ремонтів теплових мереж: 2 об'єкти – виконувалися будівельні роботи; 2 – виконувалися проектні роботи.	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**54 000,00**	0,00	54 000,00	0,00	**188 724,21**	0,00	76 809,50	111 914,71	**49 635,72**	0,00	29 410,21	20 225,51	**Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-Б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією теплових мереж** – виконувалися будівельні роботи. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго»: 160 – встановлено вузлів обліку теплової енергії; 104 – виконувалися роботи з встановлення вузлів обліку теплової енергії; 306 – виконувалися проектні роботи.	

1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**339 500,00**	0,00	139 500,00	200 000,00	**2 057 760,53**	0,00	70 000,00	1 987 760,53	**712 664,41**	0,00	67 245,86	645 418,55	**Реконструкція котельні за адресою вул. Кудрявський узвіз, 4А із підключенням споживачів теплової енергії за адресами вул. Кудрявська, 9, 10, 11, 12, 13-19, 16, 21, 23, 23Ф, 27-29, 31-33 та вул. Кудрявський узвіз, 2, 4 у Шевченківському районі м. Києва** – виконувалися будівельні роботи. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» виконувалися роботи з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання котелень: 1 об'єкт – укладено договір на виконання будівельних робіт; 5 – виконувалися проектні роботи.	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	**56 856,00**	0,00	56 856,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**290,00**	0,00	290,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**591 800,00**	0,00	301 800,00	290 000,00	**465 443,23**	0,00	274 000,00	191 443,23	**91 446,29**	0,00	54 834,57	36 611,72	Виконувалися будівельні роботи на 2 об'єктах. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» виконувалися роботи з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6: 6 об'єктів – виконувалися будівельні роботи.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**115 736,00**	0,00	65 736,00	50 000,00	**55 449,87**	0,00	48 639,27	6 810,60	**16 894,54**	0,00	16 894,54	0,00	Капітальний ремонт котлів: 1 об'єкт – укладено договір на виконання будівельних робіт. В рамках інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» виконувалися будівельні роботи з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» на 1 об'єкті.	
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва»; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Княжичі, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	**354 899,80**	0,00	0,00	354 899,80	**206 633,03**	0,00	0,00	206 633,03	**153 028,46**	0,00	0,00	153 028,46	Виконувалися будівельні роботи на 1 об'єкті.	
1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023-2024	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74 189,41**	0,00	74 189,41	0,00	**4 891,69**	0,00	4 891,69	0,00	Виконувалися аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту обладнання та об'єктів виробництва теплової, електричної енергії, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією рф проти України (3 об'єкти): 2 об'єкти – проводилися роботи; 1 – роботи завершено.	
				1 990 151,13	**0,00**	**838 451,33**	**1 151 699,80**	**3 640 833,79**	**0,00**	**874 052,06**	**2 766 781,73**	**1 111 545,01**	**0,00**	**229 654,22**	**881 890,79**		
1.5. Санітарне очищення міста																	
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	**80 798,00**	0,00	2 616,00	78 182,00	**20 449,35**	0,00	0,00	20 449,35	**20 449,35**	0,00	0,00	20 449,35	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано: - 210 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів; - 2 922 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Придбано: - 2 740 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; - 272 од. контейнерів типу «дзвінок» (136 од.-для ПЕТ; 136 од. - для скла); - 122 од. контейнерів сітка 1,1 м3; - 20 од. контейнерів сітка 1,5 м3; - 6 од. контейнерів мультиліфт.	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**86 321,40**	0,00	86 321,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2024	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**55 593,00**	0,00	55 593,00	0,00	**11 019,95**	0,00	11 019,95	0,00	Проводилися додаткові роботи 1 та 2 пускових комплексів.	
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2025	**21 954,80**	0,00	21 954,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**20 238,04**	0,00	20 238,04	0,00	**7 233,14**	0,00	7 233,14	0,00	**4 218,52**	0,00	4 218,52	0,00	Здійснювалося утримання 15 громадських вбиралень.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**6 000,00**	0,00	6 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**29 400,00**	0,00	29 400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**414,12**	0,00	414,12	0,00	**6 240,13**	0,00	6 240,13	0,00	**5 022,32**	0,00	5 022,32	0,00	Забезпечено обслуговування 455 мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах обігріву та на блокпостах. Забезпечено встановлення та обслуговування 6 мобільних туалетних кабін на територіях, прилеглих до Софійської площі, 4 мобільних туалетних кабін на базі спортивного комплексу Головного управління ДСНС України у місті Києві та 8 мобільних туалетних кабін у межах Михайлівської площі.	

1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	**262 242,00**	120 642,00	141 600,00	0,00	**399 795,30**	0,00	399 795,30	0,00	**216 984,88**	0,00	216 984,88	0,00	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області** – виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.** **Рекультивація ділянки № 1** – виконувався благоустрій території (висадка дерев, тощо). **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.** **Рекультивація ділянки № 2** – роботи не виконувалися.	Недостатньо коштів для початку проєктування.
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	**100 000,00**	0,00	100 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				607 368,36	**120 642,00**	**408 544,36**	**78 182,00**	**489 310,92**	**0,00**	**468 861,57**	**20 449,35**	**257 695,02**	**0,00**	**237 245,67**	**20 449,35**		
1.6. Ритуальні послуги																	
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021-2025	**5 421,00**	0,00	5 421,00	0,00	**75 000,00**	0,00	75 000,00	0,00	**1 416,90**	0,00	1 416,90	0,00	**Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старостинського округу** Виконувалися проєктні роботи **Нове будівництво меморіального скверу для почесних поховань по вул. Стеценка, 22 в м. Києві.** Виконувалися проєктні роботи	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	**5 528,10**	0,00	5 528,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2023-2025	**3 000,00**	0,00	3 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	**23 420,25**	0,00	23 420,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	**204 422,31**	0,00	204 422,31	0,00	**382 856,65**	0,00	382 856,65	0,00	**175 715,15**	0,00	175 715,15	0,00	<u>РС СКП Спецкомкомбінат:</u> **Благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі, вул. Крайня,3 в м. Києві** **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища по вул. Крайня, 3 в м. Києві** **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м. Києві** **Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. Байковій** Виконувалися будівельні роботи. <u>РС СКП Київський крематорій:</u> **Ремонт (реставраційний) щойно виявленого об'єкта культурної спадщини - зали прощання (ритуальні корпуси київського крематорію) на вул. Байковій,16 літ. Г у Голосіївському районі м. Києва** Виконувалися будівельні роботи.	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	**4 175,00**	0,00	4 175,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**173 303,19**	0,00	173 303,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій» на вул.Байковій,16, у Голосіївському районі м. Києва** Здійснювалася процедура закупівлі робіт.	
				245 966,66	**0,00**	**245 966,66**	**0,00**	**631 159,84**	**0,00**	**631 159,84**	**0,00**	**177 132,05**	**0,00**	**177 132,05**	**0,00**		
1.7. Інженерний захист територій																	
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2021-2025	**60 957,60**	0,00	60 957,60	0,00	**79 530,25**	0,00	79 530,25	0,00	**48 210,09**	0,00	48 210,09	0,00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 903 одиниць гідротехнічних споруд.	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУППР"	2021-2025	**436 124,00**	0,00	436 124,00	0,00	**17 362,38**	0,00	17 362,38	0,00	**11 811,07**	0,00	11 811,07	0,00	**Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вулиці Нововокзальній, 21 у Солом'янському районі м. Києва –** виконувалися будівельні роботи.	
				497 081,60	**0,00**	**497 081,60**	**0,00**	**96 892,63**	**0,00**	**96 892,63**	**0,00**	**60 021,16**	**0,00**	**60 021,16**	**0,00**		
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																	
2.1. Організація та проведення публічних заходів																	
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	**15 645,20**	0,00	15 645,20	0,00	**14 294,24**	0,00	14 294,24	0,00	**9 440,37**	0,00	9 440,37	0,00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 39 934 відвідувачам, проведено 20 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 4 договори на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів.	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																	
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16 000,00**	0,00	16 000,00	0,00	**6 825,08**	0,00	6 825,08	0,00	Здійснювалося коригування Схеми теплопостачання міста Києва на період до 2030 року.	
2.2.2.	Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2023-2025	**500,00**	0,00	500,00	0,00	**1 100,00**	0,00	1 100,00	0,00	**750,00**	0,00	750,00	0,00	Продовжувалася робота з розроблення Регіонального плану управління відходами у місті Києві (коригування Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року).	
2.2.5.	Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами у рамках Регіонального плану управління відходами міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2025	**2 500,00**	0,00	2 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті міста Києва на 2025 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				3 000,00	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**17 100,00**	**0,00**	**17 100,00**	**0,00**	**7 575,08**	**0,00**	**7 575,08**	**0,00**		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:				**10 234 212,94**	**120 642,00**	**7 046 081,14**	**3 067 489,80**	**10 833 581,42**	**0,00**	**7 543 108,88**	**3 290 472,54**	**3 311 670,77**	**0,00**	**2 366 586,06**	**945 084,71**		

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			**Проведені видатки за звітний період**			**Відхилення**		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
7 543 108,88			**2 366 586,06**			**-5 176 522,82**		

Відповідальний виконавець: Начальник управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури Анастасія ПОНОМАРЕНКО